

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO
EJERCICIO 2011

DEL 01 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSO PROPIO
 FONDO: RECURSO DIRECTO
 DEPENDENCIA EJECUTORA: _____

FECHA ELABORACIÓN: _____

PROGRAMA: PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

NUM. DE HOJA: _____

CUENTA CONTABLE	No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	SUB-PROG	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		APROBADO					EJERCIDO					SALDO																
							INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL.	BENEF.	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MPAL.	BENEF.	OTROS										
	2011-INIFE-00003	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-007/2011	02 D	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO ESTRUCTURA U2-C DE 8 E.E. EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS (CECYT) NO. 2	TEPIC TEPIC	C	30/03/2011	15/08/2011	3,000,000					3,000,000	2,520,725									2,520,725	479,275	0		0	479,275	0					
	2011159ND002	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-002/2011	02 D	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U1-C DE 2E.E. EN BACHILLERATO EMSAD NO. 15	SANTIAGO IXCUINTLA SENTISPAC	C	23/03/2011	30/06/2011	1,600,000					1,600,000	1,019,532									1,019,532	580,468	0		0	580,468	0					
	2011159ND001	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-002/2011	02 D	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U1-C EN EMSAD NO. 5	ROSAMORADA PIMIENTILLO	C	22/03/2011	21/09/2011	800,000					800,000	565,211									565,211	234,789	0		0	234,789	0					
	2011159ND003	SPPP-SSPPP-DGPO-COPE-002/2011	02 D	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 3 E.E. DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS DE 6UD. EN ESTRUCTURA U1C, OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN EL EMSAD NO. 13	JALA LOS AGUAJES	C	24/03/2011	02/09/2011	3,654,939					3,654,939	3,654,939									3,654,939	0	0	0	0	0	0					
				GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 2011 RECURSO PROPIO CECYTEN	VARIOS VARIOS		15/04/2011	30/09/2011							270,000									270,000	0	0	0	0	0	0					
SUMA DE LA HOJA									9,054,939	0	0	0	9,054,939	8,030,407	0	0	0	8,030,407	0	0	0	0	8,030,407	0	0	0	1,294,533	0	0	0	1,294,533	0			
SUBTOTAL									9,054,939	0	0	0	9,054,939	8,030,407	0	0	0	8,030,407	0	0	0	0	8,030,407	0	0	0	0	8,030,407	0	0	0	1,294,533	0	0	
TOTAL									9,054,939	0	0	0	9,054,939	8,030,407	0	0	0	8,030,407	0	0	0	0	8,030,407	0	0	0	0	8,030,407	0	0	0	1,294,533	0	0	0

31 DICIEMBRE DEL 2011

1 DE 1

METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES
U.M.	CANT.	FIS.	FIN.	
EDIFICIO	1			OBRA CONCLUIDA
ANDADOR	1	100%	100%	
ALUMNO	300			
JORNALES	8605			
AULA	2			
ANDADOR	1	100%	64%	
ALUMNO	90			
JORNALES	3479			
AULA	1			
ANDADOR	1	100%	71%	
ESCALERAS	1			
ALUMNOS	90			
JORNALES	1903			
DIRECCION	1			OBRA CONCLUIDA
SERVICIOS	1			
SANITARIOS	.			
AULA	2	100%	100%	
ANDADOR	1			
ANEXO	4			
ALUMNOS	75			
JORNALES	13987			