

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
SUBSIDIOS 642 REGISTROS																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				354,364,398	354,182,078	318,690,863	297,227,226	83.9%	55,379	0	310,646.64	299,566.67	96.4%			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBI)																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
16/02/0010/2011 ELAB. DE LOS EST Y PROYE EJEC PARA LA CONST DEL CAMI E.C. (RUEZ-ZACATECA)-LA CUMBRE DEL DURAZNITO-LA COFRADIA UNO-LOS GAVILANES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 20+000 (20.0 KM APROX)	9-DEL NAYAR	LA CUMBRE DEL DURAZNITO	RURAL	515,892	515,892	0	0	0.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FISE 2011. LAS LOCALIDADES SON: LA CUMBRE DEL DURAZNITO, COFRADIA UNO, GAVILANES FECHA DE INICIO EL 11/07/2011 FECHA DE TERMINO 27/12/2011
16/02/0011/2011 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TEPONOHUATLA, UBICADO EN EL KM 3+840 DEL CAMINO PARAMITA-TEPONOHUATLA (HIAKITA), EN EL CRUCE CON EL ARROYO TEPONOHUATLA	10-ROSAMORADA	PARAMITA	RURAL	6,848,697	6,848,697	6,847,341	6,847,341	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	37.00	37.00	100.0%	EJECUTADA DEL 23/11/11 AL 30/12/11
16/02/0011/2011 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TEPONOHUATLA, UBICADO EN EL KM 3+840 DEL CAMINO PARAMITA-TEPONOHUATLA (HIAKITA), EN EL CRUCE CON EL ARROYO TEPONOHUATLA	10-ROSAMORADA	PARAMITA	RURAL	6,848,697	6,848,697	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	37.00	0.00	0.0%	LOCALIDADES SON: PARAMITA Y TEPONOHUATLA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VADO UBICADO EN EL KM 0+500 DEL MISMO CAMINO LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TEPIGUAN)	17-TEPIC	LOS SALAZARES	RURAL	142,912	142,912	142,912	140,958	98.6%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$51,968.00. Y MUNICIPAL DE: \$64,940.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
AMPLIFICACION																
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COLONIA HUAMACACTLE HUNCHOL DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	315,741	282,759	315,741	282,759	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.06	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$114,815.00. Y MUNICIPAL DE: \$143,519.00. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR DEL ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	574,350	529,946	574,350	529,946	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$208,854.62. Y MUNICIPAL DE: \$261,068.28. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS SAN FRANCISCO, SAN ANTONIO, SAN JOSE Y COLONIA 22 DE ENERO, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	1,865,338	1,865,338	1,865,338	1,857,018	99.6%	0	0	0	POSTE	53.00	53.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL: \$ 3,391,524.00 FEDERAL: \$ 1,865,338.20, ESTATAL: \$ 678,304.80, MUNICIPAL: \$ 847,881.00. ESTRUCTURA EJERCIDA: TOTAL: \$ 3,376,396.70, FEDERAL: \$ 1,857,018.19, ESTATAL: \$ 675,279.34 MUNICIPAL: \$ 844,099.18.
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, PARA BENEFICIAR A LAS COLONIAS EL BANCITO Y EL MANCITO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALLILLA	19-LA YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	648,008	648,008	648,008	645,048	99.5%	0	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL: \$ 1,178,196.90, FEDERAL: \$ 648,008.35, MUNICIPAL: \$ 530,188.55. ESTRUCTURA EJERCIDA: TOTAL: \$ FEDERAL 1,172,814.31, FEDERAL: \$ 645,047.87, MUNICIPAL: \$ 527,766.84

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA, PARA BENEFICIAR A LOS BARRIOS DE SAN JOSE Y SAN ANTONIO	10-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	1,093,242	1,093,242	1,093,242	1,990,718	99.9%	18	19	0 SISTEMA	21	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL: 3,624,076.00, FEDERAL \$ 1,993,241.80, MUNICIPAL: \$ 1,630,834.20, TOTAL: \$ 3,619,488.56, FEDERAL: \$ 1,990,718.71, MUNICIPAL: \$ 1,628,769.85
MODERNIZACION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA) TRAMO KM 0+000 AL 38+000, TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO SUBTRAMO A MODERNIZAR: EL CARRIZO-PATA DE GALLO KM. 19+000 AL KM. 27+000.	1-ACAPONETA	SAN DIEGUITO DE ABAJO	RURAL	10,381,694	10,381,694	10,381,694	10,381,694	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011. NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA-ACAPONETA)- CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO KM 0+000 AL 38+000, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL GORDO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO) - MESA DE PEDRO -SANTA CRUZ, SUBTRAMO A MODERNIZAR: EL CARRIZO-PATA DE GALLO DEL KM 19+000 AL KM 27+000.	
MODERNIZACION DEL CAMINO PARAMITA-TEPONAHUXTLA (HUAJXTA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR KM3+400 AL KM 9+920	10-ROSAMORADA	TEPONAHUXTLA (HUAJXTA)	RURAL	11,438,039	11,438,039	11,438,039	11,438,039	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	6.42	6.42	100.0%	OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% FALTA APORTACION FEDERAL POR LIBERAR APORTACION FEDERAL \$11,438,039.48 APORTACION ESTATAL \$4,159,287.08 APORTACION MUNICIPAL \$5,199,108.85 TOTAL CONTRATADO \$20,796,435.41 OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA SOLO FALTAN REALIZAR LOS PAGOS DE LAS DEDUCTIVAS DE EL 5 Y 2 AL MILLAR	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUERTA DE PLATANARES-CORDON DEL JILGUERO- EL REFUGIO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+200, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+100 AL KM 9+280	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	10,419,120	10,380,130	10,419,120	10,380,130	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	2.18	2.18	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: 10,380,130.77 ESTATAL 3,774,593.01 MUNICIPAL 4,718,241.26	
16/02/002/2011 MODERN. Y AMP. CAMINO E.C. (EL JICOTE-SALAZARES) - VADO DEL CORA (EST. PAN) COL. VADO DEL CORA, TRAMO KM. 0+000 AL 3+000 (A NIVEL DE PAVIMENTO) Y DEL KM 3+000 AL KM 3+800 (EMPEDRADO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VADO DEL CORA (ESTACION PAN)	RURAL	7,533,602	7,533,602	7,533,602	7,522,450	99.9%	0	0	0 KILOMETRO	3.80	3.80	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM. 6+200 (EL JICOTE-SALAZARES) - VADO DEL CORA (ESTACION PAN) - COLONIA VADO DEL CORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800, SUBTRAMOS A MODERNIZAR: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 (A NIVEL DE PAVIMENTO) Y DEL KM. 3+000 AL KM. 3+800 (EMPEDRADO), NO CABE POR ESO SE TUVO QUE ABBREVIAR.	
ELAB. DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (AGUAMILPA-PCD. I. MADERO) SANTA ROSA-SALVADOR ALLENDE, DEL 0+000 AL 13+200	17-TEPIC	LAS PILAS (EL TEPEGAJE)	RURAL	741,405	728,380	741,405	728,380	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$269,601.70 Y MUNICIPAL DE: \$337,002.12. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.	
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROY. EJECUTIVO P/LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 17+800 (POCHOTTAN-AHUAPAN)-COLORADO DE LA MORIA, TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 (27 KM APROX)	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORIA	RURAL	1,066,736	1,066,736	1,066,736	1,064,600	99.8%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$387,904.00 Y MUNICIPAL DE: \$488,880.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO GUADALUPE OCOTAN-COLONIA NUEVA, TRAMO DEL KM. 0 +000 AL KM 1+ 010.	10-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	2,416,634	2,416,634	2,416,634	2,413,560	99.9%	0	0	0 KILOMETRO	1.01	1.01	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA: FEDERAL: \$2,416,634.55, ESTATAL: \$ 878,776.20, MUNICIPAL: \$ 1,098,470.25, ESTRUCTURA CONTRADA: \$ 4,388,302.07, FEDERAL: \$ 2,413,566.14, ESTATAL: \$ 877,660.41, \$ MUNICIPAL: \$ 1,097,075.52	
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
FORTALECIMIENTO A LA RED DE INCUBADORAS, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86,609	86,609	86,609	86,609	100.0%	0	19	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: EQUIPAMIENTO
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
CONSULTORIA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACION EN UNA INCUBADORA DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NAYARIT	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	840,000	840,000	840,000	840,000	100.0%	0			BENEFICIARIO	24.00	24.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA RED DE INCUBADORAS, APOYO EN CONSULTORIA PARA NEGOCIOS	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0			EMPRESA	10.00	10.00	100.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMIP)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
RECONOCIMIENTO Y/O APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,000	180,000	180,000	176,261	97.9%	254			EQUIPO	11.00	10.50	95.5%	
OTROS																
APOYO A PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON PERFIL DESEABLE	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	80,000	80,000	80,000	77,572	97.0%	142			EQUIPO	4.00	2.00	50.0%	LA DIFERENCIA SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
DEPORTE																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,441,689	1,441,689	96.1%	0			UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO APROBADO Y LO CONTRATADO SON ECONOMIAS DE ACUERDO AL CONCURSO O LICITACION.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
MEJORA DE LA GESTION INSTITUCIONAL	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,901	98,901	98,901	15,402	15.6%	0			EQUIPO	2.00	1.00	50.0%	LA DIFERENCIA EN LA VARIACION SE VERA REFLEJADA EN LOS PROXIMOS INFORMES.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
PORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, FORTALECIMIENTO A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN CON EL QUEHACER INSTITUCIONAL.	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	744,140	744,140	744,140	206,458	27.7%	6,340	19	0 ACCIÓN	21	17.00	2.00	11.8%	
PORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,135	266,135	266,135	0	0.0%	0	0	0 OTROS	21	2.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA EN LA VARIACION SE REFLEJARA EN LOS PROXIMOS INFORMES.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,312,242	14,312,242	14,312,242	5,164,656	36.1%	17,480	0	0 FAMILIA	21	34,565.00	30,697.00	88.8%	NO SE LOGRA EL 100% DE AVANCE DEBIDO A LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE SEDESOL. ES LA RESPONSABLE DE INTEGRAR LOS BENEFICIARIOS. LOS SSN SOLO OTORGA ATENCION.
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11,105,436	11,105,436	11,105,436	2,895,763	26.1%	31,100	0	0 NIÑO	21	19,463.00	19,463.00	100.0%	EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE CORRESPONDE 19463 NIÑOS NACIDOS REGISTRADOS VIVOS AL 31/10/11 VALIDADO CON EL REGISTRO CIVIL DEL GOB. EDO. NAVARIT
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,178,074	20,178,074	20,178,074	18,438,671	91.4%	0	0	0 OTROS	21	8,112.00	6,941.00	85.6%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN EL AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS). EL RECURSO ES DEPOSITADO EN UNA CUENTA RECEPTORA A NOMBRE DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO NAVARIT NO ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
2011-CEA-000112-0742 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL REV NAVAR 1RA. ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,669,710	3,669,710	1,462,062	1,462,062	39.8%	0	0	0 ACCIÓN	21	1.00	0.80	80.0%	
AMPLIACION																
2011-CEA-00095-0003 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 1RA. ETAPA	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	1,496,080	1,496,080	1,490,080	1,490,080	99.6%	0	0	0 SISTEMA	21	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00032-0328 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 3RA. ETAPA	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	1,531,687	1,531,687	1,531,687	1,531,687	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00031-0323 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA (COLECTORES)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	2,360,000	2,360,000	2,359,910	2,359,910	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
MEJORAMIENTO															
2011-CEA-00055-0403 INDRECTOS DE SUPERVISION TECNICA APAZU 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	562,495	562,495	562,495	562,495	100.0%	0	0	0 INFORME	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00078-0383 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	272,000	272,000	271,192	271,192	99.7%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00066-0382 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	464,000	464,000	463,466	463,466	99.9%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00064-0381 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	12-SAN BLAS	JALCOCOTÁN	URBANO	440,000	440,000	437,511	437,511	99.4%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00062-0380 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	URBANO	448,000	448,000	443,714	443,714	99.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00063-0380 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-TEPIC	FRANCISCO I. MADERO (PUGA)	URBANO	528,000	528,000	525,917	525,917	99.6%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-CEA-00076-0470 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (EQUIPAMIENTO DE POZOS VARIOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,272,562	1,272,562	1,272,480	1,272,480	100.0%	0	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
2011-CEA-00139-1150 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ACACIA Y EJICINO DE LA COL. VERSALLES (REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HCA. 4TA. ETAPA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	189,195	189,195	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	148.50	0.00	0.0%	
REHABILITACION																
2011-CEA-00019-1116 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	495,466	495,466	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00007-0308 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PUEBLA ENTRE BRAVO Y VICTORIA COL. CENTRO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	860,496	860,496	859,668	859,668	99.9%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00014-0310 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE DURANGO, ENTRE BRAVO Y VICTORIA COL. CENTRO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	750,952	750,952	750,773	750,773	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00024-0338 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO ESTEBAN BACA CALDERON)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	844,132	844,132	840,670	840,670	99.6%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00019-0307 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASO DE VIENA Y PASO DE HAMBURGO COL. CD. DEL VALLE)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	355,421	355,421	351,833	351,833	99.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00030-0311 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A. ETAPA (REFORZAMIENTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN AV. MANE JAPON COLONIA VALLES DEL COUNTRY 2DA. ETAPA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,153,919	2,153,919	2,153,138	2,153,138	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
2011-CEA-00041-0309 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 4A ETAPA (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE SAN LUIS Y PADRE MEJA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	219,205	219,205	211,678	211,678	96.6%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00057-0332 REFORZAMIENTO DE INFRA. HCA. 4A. ETAPA (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO SUCHIATE ENTRE CALLE ARGENTINA Y AV. DE LA CULTURA COL. LOS FRESNOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	800,021	800,021	799,670	799,670	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00075-0349 REFORZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HCA. 4A. ETAPA (REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR CALLES GOMEZ MENDIOLA Y AV. FERROCARRIL COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	586,678	586,678	520,770	520,770	88.8%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00102-0670 REFORZAMIENTO DE INFRA. HCA. 4A. ETAPA (REHABILITACION DE EQUIPOS DE POZOS)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	870,406	870,406	870,140	870,140	100.0%	0	0	0 POZO	1.00	0.50	50.0%	
2011-CEA-00105-0672 REFORZ. INFRA. HCA. 4A. ETAPA (REHAB. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO EN EL FINCC. VILLAS DEL PARQUE)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,057,732	1,057,732	1,050,172	1,050,172	99.3%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
2011-CEA-00034-0320 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTELA	COASTECOMATILLO	RURAL	358,605	358,605	358,407	358,407	99.9%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00035-0314 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	4-COMPOSTELA	OTATES Y CANTARRANAS	RURAL	113,638	113,638	113,381	113,381	99.8%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00044-0313 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTELA	EL PARANAL (AROCHA)	RURAL	739,291	739,291	739,175	739,175	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2011-CEA-00018-0649 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	9-XALISCO	LINDAVISTA	RURAL	739,710	739,710	739,710	739,710	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00033-0319 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE GALERIA FILTRANTE, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, 1RA. ETAPA	9-DEL NAYAR	SAN JUAN PEYOTAN	RURAL	2,916,970	2,916,970	2,911,640	2,911,640	99.8%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00036-0316 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	9-DEL NAYAR	ARROYO DEL FRAILE	RURAL	550,792	550,792	546,281	546,281	99.2%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00087-0710 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-DEL NAYAR	ARROYO DE CAMARONES	RURAL	1,850,735	1,850,735	1,846,264	1,846,264	99.8%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00011-0347 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	10-ROSAMORADA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	977,941	977,941	696,328	696,328	71.2%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	
2011-CEA-00081-0321 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO 2DA. ETAPA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	RURAL	1,372,334	1,372,334	1,372,334	1,372,334	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00009-0671 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	17-TEPEC	EL JICOTE	RURAL	68,744	68,744	68,711	68,711	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00079-0653 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO	17-TEPEC	CINCO DE MAYO (EL CIRUELO)	RURAL	46,785	46,785	46,380	46,380	99.1%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00084-0651 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	17-TEPEC	LA FORTUNA	RURAL	607,200	607,200	607,200	607,200	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-CEA-00098-0708 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	17-TEPEC	SAN ANDRÉS	RURAL	1,154,571	1,154,571	1,154,571	1,154,571	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00103-0728 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA	17-TEPEC	LAS DELICIAS	RURAL	2,990,712	2,990,712	2,990,712	2,990,712	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00118-1062 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	17-TEPEC	LO DE LAMEDO	RURAL	1,209,397	1,209,397	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-0084-0662 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	17-TEPEC	LA LIBERTAD	RURAL	383,536	383,536	382,704	382,704	99.8%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIFICACION																
2011-CEA-00073-0660 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-JALA	COAPAN	RURAL	1,230,884	1,230,884	1,230,180	1,230,180	99.9%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00013-0341 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ROSA MORADA	SANTA FE	RURAL	213,634	213,634	209,487	209,487	98.1%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
2011-CEA-00013-0340 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ROSA MORADA	CD. RADIÁ DE CUYUTLÁN	RURAL	354,122	354,122	302,920	302,920	85.5%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
MEJORAMIENTO																
2011-CEA-00027-0386 COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD D ELOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PROSAPPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	846,614	846,614	846,614	846,614	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-CEA-00084-0411 SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2011 REGION LERMA-SANTIAGO-PACIFICO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	810,762	810,762	810,744	810,744	100.0%	0	19	D ACCION	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00084-0331 COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL (PROSSAPYS NORMAL) 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	694,373	694,373	694,373	694,373	100.0%	0	0	D INFORME	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00084-0333 COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL ESTRATEGIA 100 X 100 (PROSSAPYS HIGH) 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,109	307,109	306,098	306,098	99.7%	0	0	D INFORME	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00081-0404 SUPERVISION TECNICA EXTERNA PARA EL PROGRAMA ZONAS RURALES 2011, REGION SIERRA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,504	142,504	142,008	142,008	99.6%	0	0	D INFORME	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00084-0336 PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-ACAPONETA	SAYCOTA	RURAL	240,000	240,000	238,981	238,981	99.6%	0	0	D PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00084-0367 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-COMPOSTELA	EL TONINO	RURAL	240,000	240,000	239,142	239,142	99.6%	0	0	D PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00077-0415 PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	S-HUAJICURI	LA CRUZ DE LAJAS	RURAL	300,000	300,000	299,628	299,628	99.9%	0	0	D PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24
2011/CEA-00071-0418 PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-DEL NAYAR	LAS TAPIAS (SANTA GERTRUDIS)	RURAL	300,000	300,000	299,049	299,049	99.7%	0	0	D PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24
2011-CEA-00077-0417 PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	D-DEL NAYAR	GUAMUCHILLO	RURAL	300,000	300,000	298,990	298,990	99.7%	0	0	D PROYECTO	20	21	22	23=22/21	24

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
2011-CBA-00060-0315 PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	RURAL	240,000	240,000	239,320	239,320	99.7%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00047-0327 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA MODERNA (MODERNA)	RURAL	400,000	400,000	397,000	397,000	99.3%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00063-0343 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	14-SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALLILLA	RURAL	400,000	400,000	397,184	397,184	99.3%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00062-0334 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SENTSPAC	URBANO	440,000	440,000	436,589	436,589	99.2%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00059-0346 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-TECUALA	NOVILLERO	RURAL	320,000	320,000	318,397	318,397	99.5%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00060-0342 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	16-TECUALA	ATOTONILCO	RURAL	320,000	320,000	317,752	317,752	99.3%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00049-0326 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-TEPIC	BELLAVISTA	RURAL	360,000	360,000	358,830	358,830	99.7%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00063-0339 PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-TEPIC	EL REFUGIO	RURAL	320,000	320,000	318,870	318,870	99.6%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24
2011-CBA-00070-0419 PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	17-TEPIC	EL AHUACATE	RURAL	256,000	256,000	255,535	255,535	99.8%	0	0	PROYECTO	21	1.00	22	1.00	100.0%	24

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
REHABILITACION 2011-CEA-00127-1119 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	2-AHUACATLÁN	TETITLÁN	RURAL	346,316	346,316	0	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	81.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00038-0312 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL PILÓN	RURAL	1,756,500	1,756,500	1,756,500	1,756,500	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00039-0315 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	813,648	813,648	812,530	812,530	99.9%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00046-0317 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTELA	XTAPA DE LA CONCEPCION	RURAL	626,511	626,511	626,205	626,205	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00066-0482 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	4-COMPOSTELA	RINCÓN DE GUAYABITOS	RURAL	232,454	232,454	229,704	229,704	98.8%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00067-0481 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	4-COMPOSTELA	RINCÓN DE GUAYABITOS	RURAL	175,300	175,300	172,499	172,499	98.4%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00124-1095 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	4-COMPOSTELA	MONTEÓN	RURAL	2,101,056	2,101,056	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00099-0668 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-KALISCO	JUAN ESCUTIA (GUADALUPE)	RURAL	1,204,010	1,204,010	1,203,222	1,203,222	99.9%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011-CEA-00130-1183 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	DEL NAYAR	AGUAMILPA	RURAL	336,068	336,068	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00084-0648 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (SEGUNDA ETAPA)	2-SAN BLAS	MECATAN	URBANO	5,138,640	5,138,640	5,138,620	5,138,620	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00093-0707 REHAB. Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE DE LA MARGEN IZD. DEL RIO SANTIAGO 3RA. ETAPA	2-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VINOCHA)	URBANO	1,856,441	1,856,441	1,855,535	1,855,535	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-0012-1181 REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SAN PEDRO REGION DE LAS HACIENDAS (DEL KM 19+900 AL 21+100) Y CRUZAMIENTO DE PUENTE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	781,633	781,633	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00101-0673 REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	4,043,256	4,043,256	2,526,105	2,526,105	62.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
2011-CEA-000100-0660 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (ZONA PONIENTE)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,256,214	3,256,214	2,251,438	2,251,438	69.1%	0	0	PLANTA	1.00	0.90	90.0%	
2011-CEA-00013-0485 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA ORIENTE 3RA. ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26,207,354	26,207,354	26,117,691	26,117,691	99.7%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00090-0560 CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PUNTO (ARRANQUE PUESTA EN MARCHA Y OPERACION)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,950,610	1,950,610	1,937,950	1,937,950	99.4%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
2011-CBA-00091-0572 CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PUNTO REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO (COMPLEMENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,168,278	1,168,278	1,168,278	1,168,278	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CBA-00092-0561 CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PUNTO (EQUIPAMIENTO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	7,286,730	7,286,730	7,286,677	7,286,670	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CBA-00097-0647 CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PUNTO (ACONDICIONAMIENTO ELECTROMECANICO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	951,026	951,020	950,371	950,371	99.9%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CBA-00082-0589 CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL PUNTO (SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,050,184	1,050,184	1,037,065	1,037,065	98.8%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CBA-00040-0743 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	20-BAHIA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	RURAL	7,842,383	7,842,383	1,118,428	1,118,428	14.3%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%	
2011-CBA-00042-0744 CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	RURAL	8,047,833	8,047,833	6,090,612	6,090,612	75.7%	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%	
AMPLIACION															
2011-CBA-00013-0743 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA (COLECTOR)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,650,008	1,650,008	1,649,854	1,649,854	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CBA-00083-0488 AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA (EQUIPAMIENTO PARA MODULO EXISTENTE)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	443,092	443,092	443,092	443,092	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14									15	16
2011-CEA-00106-0674 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,481,147	9,481,147	3,458,092	3,458,092	36.5%	0	0	0	PLANTA	1.00	1.00	70.0%	
2011-CEA-00109-0740 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CANTERA (EMISOR)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,904,528	4,904,528	3,574,690	3,574,690	72.9%	0	0	0	PLANTA	1.00	0.80	80.0%	
MEJORAMIENTO																
2011-CEA-00080-0460 INDIRECTOS DE SUPERVISION TECNICA PROTAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,798,884	1,798,884	1,230,470	1,230,470	68.4%	0	0	0	INFORME	1.00	0.70	70.0%	
REHABILITACION																
2011-CEA-00123-1114 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	100,865	100,865	0	0	0.0%	0	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00045-0324 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4-COMPOSTELA	LA PEÑITA DE JALTEMA	URBANO	3,907,973	3,907,973	3,904,776	3,904,776	99.9%	0	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
2011-CEA-00123-1115 REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	4-COMPOSTELA	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	154,974	154,974	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
2011-CEA-00096-0654 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES XALISCO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,896,778	2,896,778	2,469,451	2,469,451	85.2%	0	0	0	PLANTA	1.00	0.80	80.0%	
2011-CEA-00074-0325 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN PLANTA NUEVO VALLARTA	20-BAHIA DE BANDERAS	NUEVO VALLARTA	RURAL	3,995,737	3,995,737	3,884,665	3,884,665	97.2%	0	0	0	PLANTA	1.00	0.70	70.0%	
PROGRAMA HABITAT																
CONSTRUCCION																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
180011M001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAPULTEPEC Y CALLE 5/ª. (COL. LAS COLONIAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	61,249	61,249	61,249	61,249	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	534.52	534.52	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$61,249.00 ESTATAL: \$18375.00 MUNICIPAL: \$42,874.00 TOTAL: \$122,498.00
180011M002 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE BRASIL Y CEIBA (COL. LOMA BONITA)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	39,070	39,070	39,070	39,070	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	214.93	214.93	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$39,070.00 ESTATAL: \$11,721.00 MUNICIPAL: \$27,349.00 TOTAL: \$78,140.00
180011M003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CALLE BRASIL ENTRE EMILIO CARRANZA Y 8 DE MAYO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	51,842	51,842	51,842	51,842	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	278.92	278.92	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$51,842.00 ESTATAL: \$15,552.00 MUNICIPAL: \$36,290.00 TOTAL: \$103,684.00
180011M004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLE AV. DEL RIO ENTRE GALEANA Y 7 DE MARZO. (COL. LAS MOJONERAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	68,820	68,820	68,820	68,820	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	397.00	397.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$68,820.00 ESTATAL: \$20,648.00 MUNICIPAL: \$48,172.00 TOTAL: \$137,652.00
180011M005 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHADADO, EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE BRASIL Y CEIBA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	141,444	141,444	141,444	141,444	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	995.00	995.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$141,444.00 ESTATAL: \$42,433.00 MUNICIPAL: \$99,011.00 TOTAL: \$282,888.00
180011M006 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHADADO, EN CALLE AV. DEL RIO ENTRE GALEANA Y 7 DE MARZO (COL. LAS MOJONERAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	227,488	227,488	227,488	227,488	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,510.22	1,510.22	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$227,488.00 ESTATAL: \$68,246.00 MUNICIPAL: \$159,243.00 TOTAL: \$454,977.00
180011M008 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLES VARIAS (COL. LAZARO CARDENAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	128,274	128,274	128,274	128,274	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	714.02	714.02	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$128,274.00 ESTATAL: \$38,482.00 MUNICIPAL: \$89,792.00 TOTAL: \$256,548.00
180011M009 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE, EN CALLE PROLONGACION 7 DE MARZO Y CALLE 5/ª	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	170,360	170,360	170,360	170,360	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	185.60	185.60	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$170,360.00 ESTATAL: \$51,108.00 MUNICIPAL: \$119,252.00 TOTAL: \$340,720.00
180011M010 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHADADO, EN CALLES VARIAS (COL. LAZARO CARDENAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	284,200	284,200	284,200	284,200	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,035.03	2,035.03	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$284,200.00 ESTATAL: \$85,260.00 MUNICIPAL: \$198,940.00 TOTAL: \$568,400.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
180011M001 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE CALLE 7 DE OCTUBRE ENTRE MEXICO Y AGUASCALIENTES	B-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	548,897	548,897	548,897	548,897	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,125.00	2,125.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$548,897.00 ESTATAL: \$164,669.00 MUNICIPAL: \$384,229.00 TOTAL: \$1,097,795.00
180011M003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN COL. 28 DE ABRIL	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	268,557	268,557	264,870	264,870	98.6%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,506.92	1,506.92	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 268,557 EST: 53,711 MPAL: 214,846 TOT: 537,114. LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$3,687.00 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION
180011M002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN COL. 25 DE ABRIL	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	214,231	214,231	212,252	212,252	99.1%	0	0	0 ACCION	1,585.53	1,585.53	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 214,231 EST: 42,840 MPAL: 171,385 TOT: 428,462. LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$1,979 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION
180011M003 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE EMPEDRADO EN COL. LANDABEÑAS	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	254,911	254,911	252,479	252,479	99.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,427.10	1,427.10	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 254,911 EST: 50,982 MPAL: 203,930 TOT: 509,823 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO SE REINTEGRA A LA FEDERACION. META CUBIERTA AL 100%
180011M004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN COL. LOMAS VERDES	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	436,690	436,690	425,473	425,473	97.4%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,362.10	2,362.10	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 436,690 EST: 87,338 MPAL: 349,352 TOT: 873,380 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO CONTRATADO SE REINTEGRA A LA FEDERACION
180011M005 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN COL. LOMAS VERDES	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	532,248	532,248	526,459	526,459	98.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,013.80	3,013.80	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 532,248 EST: 106,450 MPAL: 425,799 TOT: 1,064,497 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$5789.00 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION.
180011M006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN COL. NUEVO PROGRESO	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	200,000	200,000	197,285	197,285	98.6%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,099.13	1,099.13	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 200,000 EST: 40,000 MPAL: 160,000 TOT: 400,000 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$2,715.00, EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION.
180011M007 CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	748,562	748,562	747,612	747,612	99.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	165.60	165.60	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 748,562 EST: 149,712 MPAL: 598,850 TOT: 1,497,124 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$950.00 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION.
180011M008 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN COL. LANDABEÑAS	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	238,300	238,300	237,480	237,480	99.7%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,698.92	2,698.92	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 238,300 EST: 47,660 MPAL: 190,641 TOT: 476,601 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$820 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
180151M003 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	423,939	423,939	423,939	423,939	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	528.30	528.30	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 84,787.00 Y MUNICIPAL \$ 339,153.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 27 MUJERES (47 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 47 HOGARES.
180151M004 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 80 MTS. DE PROFUNDIDAD	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	950,430	950,430	950,430	950,430	100.0%	0	0	0 POZO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$190,087.00 Y MUNICIPAL \$ 760,352.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 1,000 HOMBRES Y 1,140 MUJERES (2,140 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 2,140 HOGARES.
180151M005 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	289,664	289,664	289,664	289,664	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	502.83	502.83	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 57,933.00 Y MUNICIPAL \$ 243,109.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 22 MUJERES (42 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 42 HOGARES.
180151M007 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE CALLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	668,560	668,560	668,560	668,560	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,492.61	1,492.61	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 133,712.00 Y MUNICIPAL \$34,849.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 22 MUJERES (42 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 42 HOGARES.
180151M009 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	51,218	51,218	51,218	51,218	100.0%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	42.00	42.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION MUNICIPAL \$ 51,218.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 22 MUJERES (42 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 42 HOGARES.
180151M010 PERFORACION EXPLORATORIA Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 60 MTS. DE PROFUNDIDAD	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	469,948	469,948	469,948	469,948	100.0%	0	0	0 LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION MUNICIPAL \$ 469,948.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 27 MUJERES (47 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 47 HOGARES.
CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	447,375	447,375	447,375	433,847	97.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	618.24	618.24	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$447,376.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	174,684	174,684	174,684	155,955	89.3%	0	0	0 METRO LINEAL	177.90	177.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$174,684.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	115,416	115,416	115,416	97,264	84.3%	0	0	0 METRO LINEAL	198.50	198.50	100.0%	PROYECTO TERMLNADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$115,416.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	19	0 METRO LINEAL	91.60	0.00	0.0%	PROYECTO DUPLICADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$113,955.00
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	836,735	836,835	836,735	835,980	99.9%	0	0	0 METRO LINEAL	868.40	868.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$836,736.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO POLIGONO MEXICO 18007	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	113,958	113,958	113,958	113,599	99.7%	0	0	0 METRO LINEAL	91.60	91.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$113,955.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA 318002	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	560,172	560,172	560,172	559,841	99.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,355.61	2,355.61	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$663,979.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	398,581	398,581	398,581	394,024	98.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,198.92	2,198.92	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$398,581.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y EMPEDRADO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	459,099	459,099	459,099	458,410	99.8%	0	0	0 METRO CUADRADO	900.00	900.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$459,100.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	30,103	30,103	30,103	28,762	95.5%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	48.00	48.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$30,103.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	21,673	21,673	21,673	21,070	97.2%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	27.00	27.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$21,673.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	39,922	39,922	39,922	35,482	88.9%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	39.00	39.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$39,923.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	55,244	55,244	55,244	49,044	88.8%	0	0	0	0	56.00	56.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$55,244.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA AMPLIACION PARASO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	5.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$3,187.00
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,938	25,938	25,938	18,410	71.0%	0	0	0	0	32.00	32.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$25,938.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	24.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$17,040.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	265,089	265,089	265,089	265,027	100.0%	0	0	0	0	866.50	866.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$265,089.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	160,569	160,569	160,569	141,495	88.1%	0	0	0	0	287.00	287.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$160,569.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	31,919	31,919	31,919	26,837	84.1%	0	0	0	0	149.00	149.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$31,919.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PASO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	249.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$87,842.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	228,647	228,647	228,647	226,305	99.0%	0	0	0	0	856.30	856.30	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$228,648.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	151,620	151,620	151,620	144,668	95.4%	0	0	0 METRO LINEAL	273.00	273.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$151,621.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VINCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	17,347	17,347	17,347	13,242	76.5%	0	0	0 METRO LINEAL	40.00	40.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$17,347.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	193,169	193,169	193,169	181,646	94.0%	0	0	0 METRO LINEAL	492.24	492.24	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$193,169.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	808,786	808,786	808,786	744,289	92.0%	0	0	0 METRO LINEAL	513.50	513.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$808,786.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57,876	57,876	57,876	57,324	99.0%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	30.00	30.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$57,877.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57,912	57,912	57,912	51,891	89.6%	0	0	0 METRO LINEAL	124.00	124.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$57,912.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA VINCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	276,471	276,471	276,471	264,468	95.7%	0	0	0 METRO LINEAL	296.76	296.76	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$276,471.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA DOS DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	521,095	521,095	521,095	511,428	98.1%	0	0	0 METRO LINEAL	476.94	476.94	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$521,095.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA EMILIO M. CONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	203,037	203,037	203,037	189,121	93.1%	0	0	0 METRO LINEAL	240.60	240.60	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$203,037.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA JARDINES DEL VALLE 2ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	562,760	562,760	562,760	559,390	99.4%	0	0	0 METRO LINEAL	802.70	802.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$562,767.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	420,293	420,293	420,293	420,293	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	425.90	425.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO. RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$420,294.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA VALLE DE LA CRUZ 2ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	184,624	184,624	184,624	144,284	78.2%	0	0	0 METRO LINEAL	285.20	285.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$184,624.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	106.60	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$68,665.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20,361	20,361	20,361	18,944	93.0%	0	0	0 METRO LINEAL	36.90	36.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$20,361.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMA HERMOSA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	556,224	556,224	556,224	553,233	99.5%	0	0	0 METRO LINEAL	634.40	634.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$556,225.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	337,507	337,507	337,507	312,109	92.5%	0	0	0 METRO LINEAL	365.20	365.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$337,507.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	230,887	230,887	230,887	190,434	82.5%	0	0	0 METRO LINEAL	160.90	160.90	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$230,888.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,599,895	1,599,895	1,599,895	1,594,400	99.7%	0	0	0 METRO LINEAL	1,748.00	1,748.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$159,896.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	19	0 METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$85,721.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	162,335	162,335	162,335	144,389	88.9%	0	0	0 METRO LINEAL	174.40	174.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$162,335.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	807,220	807,220	807,220	805,816	99.8%	0	0	0 METRO LINEAL	850.40	850.40	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$807,221.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	114,961	114,961	114,961	102,509	89.2%	0	0	0 METRO LINEAL	148.70	148.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$114,961.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	190,901	190,901	190,901	184,099	96.4%	0	0	0 METRO LINEAL	283.20	283.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$190,901.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	726,678	726,678	726,678	724,432	99.7%	0	0	0 METRO LINEAL	474.20	474.20	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$726,679.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CRUCES Y EL VALLE NUEVO MANEV	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	219,100	219,100	219,100	218,747	99.8%	0	0	0 METRO LINEAL	231.00	231.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$219,101.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO COLONIA FAIZAN 1	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	147,207	147,207	147,207	142,998	97.1%	0	0	0 METRO CUADRADO	497.75	497.75	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$147,207.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
EMPEDRADO AHOGADO EN MONTERO COLONIA LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	226,285	226,285	226,285	225,540	99.7%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,100.50	1,100.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$249,554.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO COLONIA PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	301,084	301,084	301,084	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$602,149.00. SE LIBERO EL 50% MISMO QUE SE REINTEGRO. CANCELADA CON OFICIO NUMERO 138.2000/PH/AP/2011/042
EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO EN LA COLONIA AMPLIACION PARADISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$0.00	
EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	288,967	288,967	288,967	262,514	90.8%	0	0	0	0	1,446.00	1,446.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$288,967.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,094,699	1,094,699	1,094,699	1,086,537	99.3%	0	0	0	0	5,451.87	5,451.87	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$1,094,699.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
EMPEDRADO NORMAL EN LA COLONIA VALLE DE LA CRUZ I SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	537,285	537,285	537,285	532,096	99.0%	0	0	0	0	3,386.73	3,386.73	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$537,285.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	489,710	489,710	489,710	478,487	97.7%	0	0	0	0	1,891.35	1,891.35	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$489,717.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	659,587	659,587	659,587	659,258	100.0%	0	0	0	0	2,825.88	2,825.88	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$659,588.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	494,155	494,155	494,155	454,128	91.9%	0	0	0	0	1,798.29	1,798.29	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$494,156.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	
PAVIMENTO ASFALTICO EN EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	299,682	299,682	299,682	286,727	95.7%	0	0	0	0	1,201.92	1,201.92	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$299,682.00. EL SALDO SE REINTEGRA.	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
180171MB01-CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS COLONIA CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	16,293	16,293	16,293	16,043	98.5%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	26.00	27.00	103.8%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$16,294.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
180171MB07-PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	325,624	325,624	325,624	315,100	96.8%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,235.02	1,235.02	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$325,625.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
180171MB03-EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO COLONIA RUINAS DE JAJUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	148,775	148,775	148,775	0	0.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,273.82	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$297,550.00. SE REINTEGO EL 50% LIBERADO.
180171MB04-CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,624	14,624	14,624	14,117	96.5%	0	0	0	METRO LINEAL	110.50	110.50	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$14,625.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
180171MB05-CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,764	13,764	13,764	13,763	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$13,765.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
180171MB073-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	19,645	19,645	19,645	18,300	93.5%	0	0	0	METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$19,645.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
180171MB076-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	359,494	359,494	359,494	337,297	93.8%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,396.97	1,396.97	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$359,494.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
180171MB082-CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	179,592	179,592	179,592	164,382	91.5%	0	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$179,593.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 180181ME002	18-TLXPAN	TLXPAN	URBANO	254,767	254,767	254,767	254,762	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	265.00	265.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL APROBADA ES DE 254,767.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 76,430.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 178,338.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 180181ME003	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	445,887	445,887	445,887	443,707	99.5%	0	0	0 METRO LINEAL	442.57	442.57	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 445,887.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 133,766.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 312,122.00
CONSTRUCCION DE EMPEDADO 180181ME005	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	183,405	183,405	183,405	183,405	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,284.92	2,284.92	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 183,405.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 56,021.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 128,385.00
CONSTRUCCION DE EMPEDADO 180181ME006	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	372,459	372,459	372,459	370,992	99.6%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,640.21	4,640.21	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 372,459.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 111,737.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 260,723.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO 180181ME001	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	780,071	780,071	780,071	777,114	99.6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,188.38	3,188.38	100.0%	LA APORTACION FEDERAL APROBADA ES 780,071.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 234,021.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 546,051
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO 180181ME004	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	501,840	501,840	501,840	501,840	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,177.54	2,177.54	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 501,840.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 150,552.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 351,289.00
AMPLIACION															
180011ME012 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	181,317	181,317	181,317	181,317	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	74.88	74.88	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$181,317.00 ESTATAL: \$36,263.00 MUNICIPAL: \$145,054.00 TOTAL: \$362,634.00
180181ME001 AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	659,966	659,966	659,966	659,966	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	137.89	137.89	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 131,993.00 Y MUNICIPAL \$ 527,974.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 100 HOMBRES Y 200 MUJERES (300 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 300 HOGARES.
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS SAUCES 180006	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	356,482	356,482	356,482	355,261	99.7%	0	0	0 METRO CUADRADO	141.28	141.28	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$356,483.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 318999 EN LA AMADO NUEVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	675,708	675,708	675,708	675,708	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	182.72	182.72	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$ 675,708.00.
MEJORAMIENTO															
SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO 2 CARCAMOS EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA Y LA LONITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	370,000	370,000	370,000	369,403	99.8%	0	0	0 LOTE	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$370,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
180211M003 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	38,447	38,447	38,447	38,447	100.0%	0	0	0 LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 7,689.00 Y MUNICIPAL \$ 156,660.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 1,000 HOMBRES Y 1,140 MUJERES (2,140 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICARAN 2,140 HOGARES.
SISTEMAS DE INFORMACION															
180081P003. ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE XALISCO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	378,500	378,500	375,420	375,420	99.2%	0	0	0 ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE FED: 378,500 EST: 75,700 MPAL: 302,800 TOT: 757,000. LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$308.00 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION.
OTROS															
180081D003 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (MAQUILLAJE PROFESIONAL) EN LA COL. NUEVA GALICIA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	6,000	6,000	3,608	3,608	60.1%	0	0	0 ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 6,000 EST: 1,200 MPAL: 4,800 TOT: 12,000 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$2,392.00 EL CUAL SE REINTEGRAN A LA FEDERACION
180081D003. CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (MAQUILLAJE PROFESIONAL) EN LA COL. NUEVA GALICIA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	48,000	48,000	47,798	47,798	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 48,000 EST: 9,413 MPAL: 38,647 TOT: 96,120 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$262.00 EL CUAL SE REINTEGRA A LA FEDERACION.
180081D004 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (DECORACION DE UÑAS DE ACRILICO UTILIZANDO TECNICAS DE PUNTEADO)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	30,645	30,645	30,645	30,645	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 30,645 EST: 6,229 MPAL: 24,416 TOT: 61,290 \$
180081D005 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (MAQUILLAJE PROFESIONAL)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	33,365	33,365	33,365	33,365	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 33,365 EST: 6,673 MPAL: 26,692 TOT: 66,730

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
18008105007 CURSO DE REPOSTERIA LANDARÉNAS	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	74,260	74,260	74,260	74,260	100.0%	0	19	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 74,260 EST: 14,852 MPAL: 59,408 TOT: 148,520
18008105008 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA (APLICACION DE UÑAS DE ACRILICO)	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	34,523	34,523	34,523	34,523	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 34,523 EST: 6,905 MPAL: 27,618 TOT: 69,046
18008105009 CURSO DE REPLAJADO COL. NUEVA GALICIA	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	38,090	38,090	28,372	28,372	74.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 38,090 EST: 7,618 MPAL: 30,472 TOT: 76,180 LA DIFERENCIA DE LA APROBACION CON LO EJERCIDO ES DE \$9,718.00 EL CUAL SE REINTEGRARÁ A LA FEDERACION
18008105010 CAMPAÑA DE OBESIDAD Y CONDUCTA (COMPLEMENTO KARATE DO) NUEVA GALICIA	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	38,090	38,090	38,090	38,090	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 38,090 EST: 7,618 MPAL: 30,472 TOT: 76,180
18008105011 CURSO DE COMPUTACION NUEVA GALICIA	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	28,720	28,720	28,720	28,720	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 28,720 EST: 5,744 MPAL: 22,976 TOT: 57,440
18008105012 CURSO DE REPOSTERIA NUEVA GALICIA	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	74,590	74,590	74,589	74,589	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 74,590 EST: 14,918 MPAL: 59,672 TOT: 149,180. LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO ES DE \$1 EL CUAL SE REINTEGRARÁ A LA FEDERACION.
18013105017 EQUIPAMIENTO MODULO PROGRAMAS SOCIALES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	39,800	39,800	39,800	39,800	100.0%	0	0	0 LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTE EQUIPAMIENTO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 7,960.00 Y MUNICIPAL \$ 31,840.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 100 HOMBRES Y 200 MUJERES (300 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARÁN 300 HOGARES.
EQUIPAMIENTO DE CASA DE DIA DE ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	112,042	112,042	112,042	112,042	100.0%	0	0	0 EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$112,042.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL LA LOCALIDAD SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	82,000	82,000	82,000	81,864	99.8%	0	0	0 EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$82,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
EQUIPAMIENTO DE CONSULTORIO DENTAL EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	113,127	113,127	113,127	110,795	97.9%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$113,127.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
EQUIPAMIENTO DE MASTOGRAFO EN CDE LOS LINDOS EN LA LOCALIDAD JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	299,820	299,820	299,820	297,250	99.1%	0	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$299,820.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
1800710509-EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN MULTIPOLIGONO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	86,630	86,630	86,630	86,450	99.8%	0	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$86,630.00. EL SALDO SE REINTEGRA
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																
1800110503 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (APLICACION Y DECORACION DE UÑAS ACRILICAS) COL. ANTONIO CHUMACERO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	34,485	34,485	34,485	34,485	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$34,485.00 ESTATAL: \$10,347.00 MUNICIPAL: \$241,138.00 TOTAL: \$68,970.00
1800110502 CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES Y REPARACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	55,134	55,134	55,134	55,134	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$55,134.00 ESTATAL: \$16,541.00 MUNICIPAL: \$38,594.00 TOTAL: \$110,269.00
1800110505 CAMPAÑA PARA LA DETECCION OPORTUNA DE CANCER DE MAMA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	47,348	47,348	47,348	47,348	100.0%	0	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$47,348.00 ESTATAL: \$14,204.00 MUNICIPAL: \$33,144.00 TOTAL: \$94,696.00
1800110504 CURSO DE MANUALIDADES EN TELA Y PAPEL	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	32,290	32,290	32,290	32,290	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$32,290.00 ESTATAL: \$9,687.00 MUNICIPAL: \$22,603.00 TOTAL: \$64,580.00
1800110505 CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE CANCER CERVICO UTERINO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	64,230	64,230	64,230	64,230	100.0%	0	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$64,230.00 ESTATAL: \$19,269.00 MUNICIPAL: \$44,961.00 TOTAL: \$128,460.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18001105006 CAMPAÑA OPTOMETRICA PARA LA ADAPTACION DE LENTES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	106,040	106,040	106,040	106,040	100.0%	0	0	0	PIEZA	556.00	556.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$106,040.00 ESTATAL: \$31,812.00 MUNICIPAL: \$74,228.00 TOTAL: \$212,080.00
18001105008 CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL (COL. LAZARO CARDENAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	910	910	910	910	100.0%	0	0	0	COMITE	3.00	3.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$910.00 ESTATAL: \$273.00 MUNICIPAL: \$637.00 TOTAL: \$1,820.00
18001105009 CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (APLICACION Y DECORACION DE UÑAS ACRILICAS) COL. LAZARO CARDENAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	46,544	46,544	46,544	46,544	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$46,544.00 ESTATAL: \$13,993.00 MUNICIPAL: \$32,551.00 TOTAL: \$93,088.00
18001105010 APOYO AL SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO (COL. LAZARO CARDENAS)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	29,068	29,068	29,068	29,068	100.0%	0	0	0	APOYO	6.00	6.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$29,068.00 ESTATAL: \$8,720.00 MUNICIPAL: \$20,348.00 TOTAL: \$58,136.00
18001105011 CURSO DE CORTE Y CONFICCION (ALTA COSTURA) COL. ANTONIO CHUMACERO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	34,328	34,328	34,328	34,328	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$34,328.00 ESTATAL: \$10,298.00 MUNICIPAL: \$24,031.00 TOTAL: \$68,657.00
18001105014 CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL (COMPLEMENTO DEPORTIVO FUTBOL Y BOX) COL. LAZARO CARDENAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	38,624	38,624	38,624	38,624	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$38,312.00 ESTATAL: \$11,494.00 MUNICIPAL: \$26,818.00 TOTAL: \$76,624.00
18001105001 CAMPAÑA CONTRA LAS ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL (COMPLEMENTO DEPORTIVO FUTBOL Y BOX)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	38,090	38,090	38,090	38,090	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$7,610.00 Y MUNICIPAL \$30,480.00.
18001105002 CAMPAÑA DE OBESIDAD Y CONDUCTA (COMPLEMENTO DEPORTIVO TAE KWON DO Y DEFENSA PERSONAL)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	19,812	19,812	19,812	19,812	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA CAMPANA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 3,962.00 Y MUNICIPAL \$ 15,851.00.EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 30 HOMBRES Y 50 MUJERES (80 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 80 HOGARES.
18001105003 CAMPAÑA DE APARATOS ORTOPEDICOS AUXILIARES CON CAPACIDADES DIFERENTES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	40,290	40,290	40,290	40,290	100.0%	0	0	0	PIEZA	70.00	70.00	100.0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 8,050.00 Y MUNICIPAL \$ 32,238.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 30 HOMBRES Y 40 MUJERES (70 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 70 HOGARES.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
18015105004 CAMPAÑA PREVENCIÓN TRASTORNOS ALIMENTICIOS (COMPLEMENTO AERÓBICOS Y ZUMBA)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	33,535	33,535	33,535	33,535	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA CAMPANA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 6,707.00 Y MUNICIPAL \$ 26,828.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 100 MUJERES (100 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 100 HOGARES.
18015105005 CAMPAÑA ODONTOLÓGICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	18,047	18,047	18,047	18,047	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 3,610.00 Y MUNICIPAL \$ 14,437.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 70 HOMBRES Y 130 MUJERES (200 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 200 HOGARES.
18015105006 ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,825	2,825	2,825	2,825	100.0%	0	0	0	COMITE	2.00	2.00	100.0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 565.00 Y MUNICIPAL \$ 2,260.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 5 HOMBRES Y 5 MUJERES ESPECIFICANDO UN TOTAL DE 10 HOGARES.
18015105007 CURSO MANUALIDADES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	89,897	89,897	89,897	89,897	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 17,979.00 Y MUNICIPAL \$ 71,919.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 75 MUJERES (75 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 75 HOGARES.
18015105008 CURSO INTEGRAL (PLOMERIA, FONTANERIA, REGENERACION Y AIRE ACONDICIONADO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	54,208	54,208	54,208	54,208	100.0%	0	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 10,841.00 Y MUNICIPAL \$ 43,367.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 45 HOMBRES (45 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 45 HOGARES.
18015105009 CURSO DE ALTA REPOSTERIA, DECORACION Y COCINA EN ESPECIALIDADES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	62,625	62,625	62,625	62,625	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 12,525.00 Y MUNICIPAL \$ 50,100.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 40 MUJERES (40 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 40 HOGARES.
18015105011 CULTURA DE BELLEZA (MAQUILLAJE, EXTENSIONES, PLANCHADO Y UÑAS NIVEL AVANZADO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	57,324	57,324	57,324	57,324	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 11,464.00 Y MUNICIPAL \$ 45,860.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 50 MUJERES (50 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 50 HOGARES.
18015105012 CURSO DE HERRERIA Y CARPINTERIA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	37,550	37,550	37,550	37,550	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 7,510.00 Y MUNICIPAL \$ 30,040.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 40 HOMBRES (40 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 40 HOGARES.
18015105013 CURSO DE COMPUTACION (BASICO E INTERNET Y DISEÑO DE PAG. WEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	36,633	36,633	36,633	36,633	100.0%	0	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 7,328.00 Y MUNICIPAL \$ 29,306.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 40 MUJERES (60 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARON 60 HOGARES.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18015105016 ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	80,757	80,757	80,757	80,757	100.0%	0	0	0	DAPOYO	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO 15.00, SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 16,152.00 Y MUNICIPAL \$ 64,605.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 6 HOMBRES Y 10 MUJERES (16 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 16 HOGARES.
18015105015 CURSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE COMPUTACION	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 4,414.00 Y MUNICIPAL \$ 17,585.00.EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 30 HOMBRES Y 10 MUJERES (40 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 40 HOGARES.
18015105016 CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES BASICO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	17,898	17,898	17,898	17,898	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 3,580.00 Y MUNICIPAL \$ 14,318.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 20 HOMBRES Y 30 MUJERES (50 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 50 HOGARES.
18015105018 CURSO DE PINTURA EN OLJO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	28,300	28,300	28,300	28,300	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	ESTE CURSO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 5,660.00 Y MUNICIPAL \$ 22,640.00. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 10 HOMBRES Y 15 MUJERES (15 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 15 HOGARES.
18015105019 ESTIMULO ECONOMICO A ADULTOS MAYORES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	29,400	29,400	29,400	29,400	100.0%	0	0	0	DAPOYO	10.00	10.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO 10.00 Y SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL \$ 5,880.00 Y MUNICIPAL \$ 23,520.00
18015105020 ESTIMULO ECONOMICO A ADULTOS MAYORES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	62,951	62,951	62,951	62,951	100.0%	0	0	0	DAPOYO	35.00	35.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 35.00 ESTIMULOS, SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 12,590 Y MUNICIPAL 50,362. EL OFICIO DE APROBACION MARCA QUE LOS BENEFICIARIOS SON 25 HOMBRES Y 10 MUJERES (25 PERSONAS) Y TAMBIEN ESPECIFICA QUE SE BENEFICIARAN 10 HOGARES.
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN EL CUATRO MILPES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	123,476	123,476	123,476	122,898	99.5%	0	0	0	CAMPANA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$123,476.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN EL VALLE NUEVO MANEY Y EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	89,800	89,800	89,800	89,785	100.0%	0	0	0	CAMPANA	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$89,800.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR CON BAILE DE ZUMBA EN LA COLONIA AMADO MERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	123,476	123,476	123,476	122,799	99.5%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$123,476.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
CAMPAÑA DE ATENCION MEDICO DENTAL EN CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	174,850	174,850	174,850	170,670	97.6%	0	0	0	CAMPANA	1.00	22	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$174,850.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE ATENCION MEDICO DENTAL EN LA COLONIA AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	174,850	174,850	174,850	172,430	98.6%	0	0	0	CAMPANA	1.00		1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$174,850.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS MULTIPOLIGONO AMADO NERVO-JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	146,000	146,000	146,000	127,022	87.0%	0	0	0	PIEZA	693.00		693.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 147,850.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES MULTIPOLIGONO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	158,345	158,345	158,345	154,445	97.5%	0	0	0	PIEZA	799.00		799.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$158,345.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES CON ENTRENAMIENTO BOXISTICO EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38,626	38,626	38,626	38,134	98.7%	0	0	0	TALLER	4.00		4.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 38,626.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES CON ENTRENAMIENTO BOXISTICO EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38,626	38,626	38,626	35,410	91.7%	0	0	0	CAMPANA	1.00		1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 38,626.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA DOS DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	132,962	132,962	132,962	131,107	98.6%	0	0	0	CAMPANA	1.00		1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 132,962.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES CON ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN LA COLONIA SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	132,962	132,962	132,962	130,432	98.1%	0	0	0	CAMPANA	1.00		1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$132,962.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CURSO DE ELECTRICIDAD COLONIA NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	24,578	24,578	24,578	23,557	95.8%	0	0	0	CURSO	1.00		1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$24,579.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CURSO DE MANEJO DE ZANCOS Y MANOS LIBRES EN LA COLONIA EL SACRISTAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	38,845	38,845	38,845	38,218	98.4%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$38,845.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CURSO DE MEDIOS AUDIOVISUALES BASICO EN LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	36,618	36,618	36,633	30,940	84.4%	0	0	0	CURSO	2.00	0.00	0.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$6,638.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CURSO DE PINTURA PARA NIÑOS Y JOVENES ESPECIALES CON SINDROME DE DOWN EN LA COLONIA CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22,966	22,966	22,960	828	3.6%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$22,966.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CURSO DE RECICLAJE CREATIVO EN LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	21,227	21,227	21,227	18,197	85.7%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 21,227.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
ESTABLECIMIENTO DE UN MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA COLONIA LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	32,800	32,800	32,800	32,800	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE \$ 32,800.00.
ESTABLECIMIENTO DE 1 MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN LA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	32,800	32,800	32,800	32,800	100.0%	0	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 32,800.00.
ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57,593	57,593	57,593	55,060	95.6%	0	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$ 61,651.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES EN EL VALLE NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	65,600	65,600	65,600	60,000	91.5%	0	0	0	OTROS	65.00	65.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 65,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
ESTIMULOS A ADULTOS MAYORES EN MULTIPOLIGONO AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	0	OTROS	70.00	70.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO OBRA RAMO 20 HABITAT. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$ 140,000.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
18017105001-APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL (MULTIPOLIGONO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20,112	20,112	20,112	19,927	99.1%	0	0	COMITÉ	16.00	16.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$20,112.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105010-ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS MULTIPOLIGONO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	408,509	408,509	408,509	405,752	99.3%	0	0	APOYO	65.00	65.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$408,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105011-CURSOS DE COMPUTACION COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,600	14,600	14,600	14,314	98.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$14,600.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105012-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	120,000	120,000	120,000	119,000	99.2%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$120,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105013-ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JARDINES DEL VALLE 3ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	120,000	120,000	120,000	119,000	99.2%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$120,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105015-CURSO DE CORTÉ Y CONFECION EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	26,695	26,695	26,695	26,163	98.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$26,695.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105017-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS CON BEBES VIRTUALES EN LA COLONIA JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	410,745	410,745	410,745	405,744	98.8%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$410,745.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105019-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	201,775	201,775	201,775	199,869	99.1%	0	0	CAMPANA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$201,775.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105023-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA LAS FLORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	189,350	189,350	189,350	187,020	98.8%	0	0	PIEZA	955.00	955.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$189,350.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18017105024-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA SANTA FE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	85,770	85,770	85,770	84,600	98.6%	0	0	0	PIEZA	436.00	436.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$185,770.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105025-CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	73,200	73,200	73,200	72,640	99.2%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$73,200.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105027-ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	154,248	154,248	154,248	154,248	100.0%	0	0	0	APOYO	32.00	32.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$154,248.00
18017105028-CURSO DE REPOSTERIA EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	53,704	53,704	53,704	53,270	99.2%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$53,705.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105031-CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN LA COLONIA AMADO NUEVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	201,775	201,775	201,775	199,860	99.1%	0	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$201,775.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105033-PRVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS Y APOYO CON DOTACION DE LENTES A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES EN LA COLONIA EL VALLE NUEVO VALEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	86,780	86,780	86,780	85,700	98.8%	0	0	0	PIEZA	441.00	441.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO EN RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$86,780.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105040-CAMPAÑA DE ATENCION MEDICO DENTAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	168,490	168,490	168,490	167,800	99.6%	0	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$168,490.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105043 CURSOS DE ARTES PLASTICAS EN CUATRO MILPAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,000	25,000	25,000	16,720	66.9%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$25,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105047-CAMPAÑA DE DOTACION DE APARATOS ORTOPEDICOS A PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES EN LA COLONIA LAS FLORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	363,590	363,590	363,590	361,220	99.3%	0	0	0	PIEZA	1,075.00	1,075.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$363,590.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18017105048-CAMPAÑA DE APARATOS AUDITIVOS EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	280,000	280,000	280,000	263,287	94.0%	0	0	0	PIEZA	151.00	151.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$280,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
1801710534-CURSO DE COMPUTACION EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,585	99.9%	0	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$14,000.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
18017105048-CURSO INTEGRAL DE PLOMERIA, FONTANERIA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO EN LA COLONIA NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	54,873	54,873	54,873	0	0.0%	0	0	0	CURSO	3.00	0.00	0.0%	PROYECTO NO EJECUTADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$54,873.00. SE REINTEGRA EL TOTAL.
CAMPAÑA DE APARATOS AUDITIVOS 18018105003	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	0	PIEZA	151.00	151.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES D 280,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 84,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 196,000.00 EN ESTA CAMPAÑA. SE REALIZO LA ADAPTACION DE 151. APARATOS AUDITIVOS
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA 18018105008	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	199,840	199,840	199,840	199,840	100.0%	0	0	0	CAMPAÑA	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 199,840.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 59,952.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 139,888.00
COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL 18018105006	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	0	COMITÉ	2.00	2.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 2,500.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 750.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 1,750.00
CURSO DE ARTES PLASTICAS 18018105004	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 25,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 7,500.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 17,500.00
CURSO DE COMPUTACION BASICA (WORD, EXCEL, POWER POINT) 18018105001	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 25,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 7,500.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 17,500.00
CURSO DE COMPUTACION REGIONAL 18018105002	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 25,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 7,500.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 17,500.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CURSO DE MANUALIDADES 180181D5005	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	19	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 40,000.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 12,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 28,000.00
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 180181D5007	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	37,600	37,600	37,600	37,600	100.0%	0	0	0	BECA	8.00	8.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE 37,600.00, LA APORTACION ESTATAL ES DE 11,288.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 26,312.00 DE ACUERDO AL PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIMULO, PERO LA APERTURA PROGRAMATICA DEL SISTEMA NO LA CONTEMPLA ASI, POR LO QUE UTILIZAMOS LA UNIDAD BECA
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MODERNIZACIÓN																
100P18049134 INSTALACION DE PANADERIA	11-RUIZ	SAN PEDRO IXCATAN	RURAL	62,432	62,432	62,432	62,432	100.0%	1	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERAS: FEDERAL: \$62,432 ESTATAL: \$ 31,216 MUNICIPAL \$ 31,216 PARTICIPANTES \$ 31,216
MEJORAMIENTO																
100P18075310 ADQUISICION DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA 25 H.P.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	28,568	28,568	28,568	28,568	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION ESTATAL: \$ 26,126.00 APORTACION PARTICIPANTES \$ 3,312.00
100P18075311 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PESCA COMERCIAL DE ESPECIES DE ESCAMAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	90,863	90,863	90,863	90,863	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTATAL: 46,197.00 MUNICIPAL: 36,899.00 PARTICIPANTES 10,535
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
100P18049084 PRODUCCION DE TANIMA DE MADERA PARA CIMBRA, MONTECARGA Y CAMA	5-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	122,704	122,704	122,704	122,704	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$61,352.00, MUNICIPAL \$ 61,352.00 Y PARTICIPANTES \$ 61,353.00 CON UN MONTOTAL DE LA OBRA \$ 306,761.00
OTROS																
100P18049083 PRODUCCION DE GANADO CAPRINO	5-HUAJICORI	EL GUAYABO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$75,000.00, MUNICIPAL \$ 75,000.00 Y PARTICIPANTES \$ 75,000.00 Y UN TOTAL DE LA OBRA \$ 375,000.00
100P18049118 VIDEOJUEGOS EL ANGEL	11-RUIZ	EL NARANJO	RURAL	33,780	33,780	33,780	33,780	100.0%	1	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 33,780 ESTATAL \$ 16,890 MUNICIPAL 16,890 PARTICIPANTES 16,890

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
100P18049121 ADQUISICION DE REMUDAS (BESTIAS DE CARGA)	11-RUIZ	HUCOT (VILLA HERMOSA)	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	1	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 84,000 ESTATAL 42,000 MUNICIPAL 42,000 PARTICIPANTES 42,000
100P18049123 ADQUISICION DE REMUDAS PARA EL TRABAJO	11-RUIZ	HUCOT (VILLA HERMOSA)	RURAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100.0%	0	4	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL 96,000 ESTATAL 48,000 MUNICIPAL 48,000 PARTICIPANTES 48,000
100P18049111 INVERNADERO EL TRIUNFO	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 84,000.00 ESTATAL \$ 42,000.00 MUNICIPAL \$ 42,000.00 PARTICIPANTES \$ 42,000.00 TOTAL \$ 210,000.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-054/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. OFICIO DE AUTORIZACION S05H/2009/ME/210/0062/1197 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2011
100P18049124 ADQUISICION DE OVINCOS PARA PIE DE CRIA EN LA GUINEA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	147,552	147,552	147,552	147,552	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 73,776 MPIO: 73,776 PART: 73,776
100P18049126 ADQUISICION DE VACILLAS SUIZAS EN EL NOVILLERO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	RURAL	127,200	127,200	127,200	127,200	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 63,600 MPIO: 63,600 PART: 63,600
100P18049127 ADQUISICION DE VACILLAS Y 1 TORO PARA PIE DE CRIA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	116,600	116,600	116,600	116,600	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTE APORTACIONES: ESTADO: 58,300 MPIO: 58,300 PART: 58,300
100P18049128 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN RANCHO NUEVO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	56,320	56,320	56,320	56,320	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 28,160 MPIO: 28,160 PART: 28,160
100P18049129 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PESCA COMERCIAL DE CAMARON Y ESPECES DE ESCAMA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	239,127	239,127	239,127	239,127	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 119,564 MPIO: 119,564 PART: 119,564
100P18049130 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN RANCHO NUEVO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	22,053	22,053	22,053	22,053	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 11,026 MPIO: 11,026 PART: 11,026

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
100P18049131 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA GRUPO MUSICAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	47,652	47,652	47,652	47,652	100.0%	0	19	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL MUNICIPAL Y PARTICIPANTES DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTATAL: \$ 23,826.00 MUNICIPAL: \$ 23,826.00 PARTICIPANTES: \$ 23,826.00
100P18049134 ADQUISICIÓN DE MOTORES Y PANGA EN PLAYA EL SESTEO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PLAYA EL SESTEO	RURAL	173,097	173,097	173,097	173,097	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 86,549 MPIO: 86,549 PART: 86,549
100P18049136 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PESCA EN MAYORQUÍN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUÍN	RURAL	28,160	28,160	28,160	28,160	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 14,080 MPIO: 14,080 PART: 14,080
100P18049137 ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO DE PESCA EN PUERTA DE PALAPARES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	87,757	87,757	87,757	87,757	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 43,879 MPIO: 43,879 PART: 43,878
100P18049137 ADQUISICIÓN DE EQUIPO AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN PUERTA DE PALAPARES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTADO: 150,596 MPIO: 150,596 PART: 151,788
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$97,498.00, MUNICIPAL DE: \$77,725.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$38,403.00.
ELABORACION DE ARTESANIAS HUCHOLAS EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$0.00, MUNICIPAL DE: \$0.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$0.00
ELABORACION DE ARTESANIAS HUCHOLAS EN LA LOCALIDAD DE COLORADO DE LA MORA	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$20,000.00, MUNICIPAL DE: \$20,000.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$20,000.00
ELABORACION DE ARTESANIAS HUCHOLAS EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$40,000.00, MUNICIPAL DE: \$40,000.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$40,000.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PRODUCCION DE BAGRE EN JAULAS EN LA LOCALIDAD EMBARCADERO DE LA CORTINA	17-TEPEC	EMBARCADERO DE LA CORTINA	RURAL	185,524	185,524	185,524	185,524	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$92,762.00, MUNICIPAL DE: \$92,762.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$92,762.00
TOSTADO, MOLIDO Y EMPAQUE DE CAFE ORGANICO EN LA LOCALIDAD DE: CALERAS DE COFRADOS	17-TEPEC	CALERAS DE COFRADOS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2011. CON UNA APORTACION ESTATAL DE: \$50,000.00, MUNICIPAL DE: \$50,000.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$50,000.00
100P18079312 ADQUISICION DE 30 VAGULLAS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	113,279	113,279	113,279	113,279	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$57,642.00, MUNICIPAL DE: \$46,040.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$13,243.00
100P18079313 ADQUISICION DE 30 VAGULLAS EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON.	17-TEPEC	EL LIMON	RURAL	113,374	113,374	113,374	113,374	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 OPCIONES PRODUCTIVAS. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$57,642.00, MUNICIPAL DE: \$46,040.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$13,144.00
100P18049096 IMPLEMENTACION DE UNA PAPELERA	19-LA YESCA	AMATLAN DE JORA	RURAL	31,564	31,564	31,564	31,564	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 31,564.00, ESTATAL: \$ 15,782.00, MUNICIPAL: \$ 15,783.00, BENEFICIARIOS: \$ 15,782.00V TOTAL: \$ 78,911.00. EL PROYECTO CONSISTE EN PONER UN NEGOCIO DE PAPELERA, CON UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ENGARCOLADORA, ENMARCADORA Y ARTICULOS.
100P18049100 ENGORDA DE BECERROS EL JAZMIN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	79,133	79,133	79,133	79,133	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 79,133.00, ESTATAL: \$ 39,566.00, MUNICIPAL: \$ 39,567.00, BENEFICIARIOS: \$ 39,567.00. EL PROYECTO CONSISTE EN LA COMPRA DE 50 BECERROS DE DISTINTAS RAZAS, COMPRA DE DESPARACITANTE, VACUNAS, VACTERINA, DESPARACITANTES Y SACOS DE SAL.
100P18049102 ESTABLECIMIENTO DE SEMBRADOS DE JAMAICA	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	62,813	62,813	62,813	62,813	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 62,813.00, ESTATAL: \$ 31,406.00, MUNICIPAL: \$ 31,407.00, BENEFICIARIOS: \$ 31,407.00, TOTAL: \$ 157,033.00. EL PROYECTO CONSISTE EN SEMBRAR JAMAICA SOBRE UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 33 HECTAREAS, LAS CUALES SE CIRCULARAN PARA PROTEGER EL CULTIVO
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL VARIAS LOCALIDADES.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2,154,825	2,107,643	2,154,825	2,107,643	100.0%	0	0	0 ACCION	68.00	68.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011. ACAPONETA LA BAYONA, LAS CASITAS, HACIENDA VIEJA, SAN MIGUEL, EL AGUAJE, BUENA VISTA (LAS PAREDES), LA GUASIMA, LA HACIENDILLA, LA HIGUERITA NUEVA (EL CARRIZO), EL LLANO DE LA CRUZ, EL RESBALON, EL NARANJO, EL TIGRE, EL VALLE DE LA URRACA (EL CABILDO), EL VICAL, EL TEJON (EL CANTON), CASAS COLORADAS, ARROYO DE SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO).

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4												24	
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA ESCONDIDA (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	212.22	212.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 20,000.40, MUNICIPAL 9,231.60, BENEFICIARIOS 1,540.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011. CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA.
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA ESCONDIDA (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	40,001	40,001	40,001	40,001	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	424.44	424.44	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 40,000.80, MUNICIPAL 18,463.20, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 61,544.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011.
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	CERRITOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	212.22	212.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 20,000.80 MUNICIPAL 9,231.60, BENEFICIARIOS 1,540.00, TOTAL 30,772.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-11/2011 DE FECHA 28 ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA.
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	CERRITOS	RURAL	80,002	80,002	80,002	80,002	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	848.88	848.88	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 8 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 80,001.60, MUNICIPAL 36,926.40, BENEFICIARIOS 6,160.00, TOTAL 123,080.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA DE 15 DE ABRIL DEL 2011.
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	120,002	120,002	120,002	120,002	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,273.32	1,273.32	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$120,002.40, MUNICIPAL 55,389.60, BENEFICIARIOS 9,240.00, TOTAL 184,632.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011.
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	60,001	60,001	60,001	60,001	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	636.60	636.60	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 60,001.20, MUNICIPAL 27,694.80, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 92,316.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA MAQUINA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	103.11	103.11	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 10,000.20, MUNICIPAL 4,035.80, BENEFICIARIO 770.00, TOTAL 15,386.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA MAQUINA	RURAL	40,001	40,001	40,001	40,001	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	424.44	424.44	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 40,000.80, MUNICIPAL 18,463.20, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 61,543.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA VERBABUENA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA VERBABUENA	RURAL	60,001	60,001	60,001	60,001	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	636.60	636.60	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIA A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA VERBABUENA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 60,001.20, MUNICIPAL 27,694.80, BENEFICIARIOS 4,680.00, TOTAL 92,316.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA YERBABUENA	RURAL	140,003	140,003	140,003	140,003	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,485.54	1,485.54	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 14 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 140,002.80, MUNICIPAL 64,621.20, BENEFICIARIOS 10,780.00, TOTAL 215,404.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	30,001	30,001	30,001	30,001	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	518.33	518.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 30,000.00, MUNICIPAL 11,847.40, BENEFICIARIOS 2,310.00, TOTAL 46,158.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA.
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	PIE DE LA CUESTA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	212.22	212.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 20,000.40, MUNICIPAL 9,231.60, BENEFICIARIOS 1,540.00, TOTAL 30,772.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
CONSTRUCCION DE APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	PIE DE LA CUESTA	RURAL	80,002	80,002	80,002	80,002	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	848.88	848.88	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$80,001.60, MUNICIPAL 36,926.40, BENEFICIARIOS 6,160.00, TOTAL 123,088.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	128.00	128.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 59,999.52, MUNICIPAL 27,034.08, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 90,113.60 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 44,999.64, MUNICIPAL 20,275.56, BENEFICIARIOS 2,310.00, TOTAL 67,585.20 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ	3-AMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$14,999.38, MUNICIPAL 6,758.52, BENEFICIARIOS 770.00, TOTAL 22,528.40 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011, CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION AL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA.
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ	3-AMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96.00	96.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$44,999.64, MUNICIPAL 20,275.56, BENEFICIARIOS 2,310.00, TOTAL 67,585.20. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011.
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES	3-AMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32.00	32.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 14,999.88, MUNICIPAL 6,758.52, BENEFICIARIOS 770.00, TOTAL 22,528.40, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA DE FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones								
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %									
					13	14										16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21
						Ministrado	Programado																
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24								
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	414.33	414.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 75,000.00, MUNICIPAL 34,122.96, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 113,743.20 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011. DESGLOSE DEL MONTO FEDERAL DE CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO: CONSTRUCCION DE 3 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO \$48,999.64 Y 3 APLANADOS \$0,000.00.							
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD TEPUZHUACAN	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	70,000	70,000	70,000	30,000	42.9%	0	0	0	METROS CUADRADOS	488.44	488.44	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 70,000.56, MUNICIPAL 31,980.24, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 106,600.80 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. DESGLOSE DEL MONTO FEDERAL DE CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO: CONSTRUCCION DE 2 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO \$29,999.76 Y 4 APLANADOS \$40,000.80.							
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y CONSTRUCCION APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES	3-AMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	382.33	382.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$60,000.36, MUNICIPAL 37,364.44, BENEFICIARIOS 3,850.00, TOTAL \$1,218.80 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011. DESGLOSE DEL MONTO FEDERAL DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO: CONSTRUCCION DE 2 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO \$ 29,999.76. CONSTRUCCION DE 3 APLANADOS \$30,000.60							
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00 TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA							
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011							
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIO 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA							
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	106,000	106,000	106,000	106,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 106,000.00, MUNICIPAL 121,884.00, BENEFICIARIOS 21,200.00, TOTAL 249,084.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA DE 15 DE ABRIL DEL 2011							
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 60,942.00, BENEFICIARIOS 10,600.00, TOTAL 124,542.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA							
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011							

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	95,001	95,001	95,001	95,001	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	880.88	880.88	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 95,001.48, MUNICIPAL 43,684.92, BENEFICIARIOS 6,930.00, TOTAL 145,616.40. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2011. DESGLOSE DEL MONTO FEDERAL DE CONSTRUCCION DE TECHOS Y APLANADOS: CONSTRUCCION DE 1 (UN) TECHO DE LOSA DE CONCRETO \$ 14,999.80 CONSTRUCCION DE 8 APLANADOS EN MURO \$80,001.60
CONSTRUCCION TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	90,001	90,001	90,001	90,001	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700.60	700.60	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 90,000.96, MUNICIPAL 41,211.84, BENEFICIARIOS 6,100.00, TOTAL 137,377.80 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011. DESGLOSE DEL MONTO FEDERAL DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO: CONSTRUCCION DE 2 TECHOS \$29,999.76 CONSTRUCCION DE 6 APLANADOS \$ 60,001.20
CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	276.22	276.22	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 90,000.16, MUNICIPAL 22,748.64, BENEFICIARIOS 3,080.00 TOTAL 115,828.80 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. DESGLOSE DEL MONTO FEDERAL DE CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO: CONSTRUCCION DE 2 TECHOS LOSA DE CONCRETO \$29,999.76 Y CONSTRUCCION DE 2 APLANADOS \$20,000.40.
CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS	5-HUAJICORI	PACHECOS	RURAL	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL DE \$ 28,223.00 Y MUNICIPAL \$ 4,349.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 86,972.00 ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 2 APLANADOS EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA)	5-HUAJICORI	VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA)	RURAL	20,962	20,962	20,962	20,962	100.0%	0	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 3,932.00 Y BENEFICIARIOS 5, 1,310.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 26,204.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS	5-HUAJICORI	MESA DE LOS RICOS	RURAL	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 28,223.00 Y BENEFICIARIOS 5, 4,349.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 86,972.00 ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA	5-HUAJICORI	LA ESTANCIA	RURAL	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL DE \$ 28,223.00 Y MUNICIPAL \$ 4,349.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 86,972.00 ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 1 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA COLORADA	5-HUAJICORI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	54,400	54,400	54,400	54,400	100.0%	0	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL DE \$28,223.00 Y MUNICIPAL \$ 4,349.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 86,972.00 ESTA OBRA NO SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE, ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 10 RECAMARAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 114,980.00 Y BENEFICIARIOS 5, 16,600.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 331,580.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE 11 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	598,400	598,400	598,400	598,400	100.0%	0	19	0	UNIDAD	11.00	11.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION ESTATAL \$ 310,453.00 Y MUNICIPAL \$ 47,839.00 CON UN TOTAL DE LA OBRA \$ 956,692.00 LAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 15 TECHOS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	164,055	164,055	164,055	164,055	100.0%	0	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 30,780.00 Y BENEFICIARIOS \$ 10,245.00 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 205,080.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 18 APLANADOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	S-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	157,215	157,215	157,215	157,215	100.0%	0	0	0	LOTE	15.00	15.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 29,490.00 Y BENEFICIARIOS \$ 9,825.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 196,530.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 2 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE QUIVUQUINTA	S-HUAJICORI	QUIVUQUINTA	RURAL	108,800	108,800	108,800	108,800	100.0%	0	0	0	UNIDAD	200.00	200.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL \$56,446.00 Y BENEFICIARIOS \$ 8,698.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 173,944.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 3 UNIDAD BASICA EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO	S-HUAJICORI	EL ASERRADERO	RURAL	163,200	163,200	163,200	163,200	100.0%	0	0	0	UNIDAD	3.00	3.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 84,669.00 Y BENEFICIARIOS \$ 13,047.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 260,916.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 4 RECAMARAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE GARZON	S-HUAJICORI	VALLE GARZON	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 45,992.00 Y BENEFICIARIOS \$ 6,640.00 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 132,632.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES BASICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS	S-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	217,600	217,600	217,600	217,600	100.0%	0	0	0	UNIDAD	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 112,892.00 Y BENEFICIARIOS \$ 17,396.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 347,888.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 5 APLANADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS	S-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	52,405	52,405	52,405	52,405	100.0%	0	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 9,830.00 Y BENEFICIARIOS \$ 3,275.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 65,510.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE 6 RECAMARAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE	S-HUAJICORI	LLANO GRANDE	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	0	UNIDAD	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 68,988.00 Y BENEFICIARIOS \$ 9,960.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 198,048.00 ESTAS OBRAS NO ESTAN TERMINADAS AL 100% FISCAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	122,540	122,540	122,540	122,540	100.0%	0	19	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 122,540.00, EJECUTOR \$ 55,830.00, BENEFICIARIOS \$ 7,700.00, TOTAL \$ 186,070.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	TECUTATA	RURAL	134,794	134,794	134,794	134,794	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 134,794.00, EJECUTOR \$ 61,413.00, BENEFICIARIOS \$ 8,470.00, TOTAL \$ 204,677.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 13 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	159,302	159,302	159,302	159,302	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 159,302.00, EJECUTOR \$ 72,579.00, BENEFICIARIOS \$ 10,010.00, TOTAL \$ 241,891.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	PINTADERO	RURAL	36,762	36,762	36,762	36,762	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 36,762.00, EJECUTOR \$ 16,749.00, BENEFICIARIOS \$ 2,310.00, TOTAL \$ 55,821.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	RURAL	36,762	36,762	36,762	36,762	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	3.00	3.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 36,762.00, EJECUTOR \$ 16,749.00, BENEFICIARIOS \$ 2,310.00, TOTAL \$ 55,821.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	EL MADRIGALEÑO	RURAL	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	JOLOTEMBA	RURAL	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA CULEBRA	RURAL	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA GOMA	RURAL	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	MECATÁN	URBANO	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	49,016	49,016	49,016	49,016	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 49,016.00, EJECUTOR \$ 22,332.00, BENEFICIARIOS \$ 3,080.00, TOTAL \$ 74,428.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	CHACALLA	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA BAJADA	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LAURELES Y GONGORA (EL CIRUELO)	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	NAVARRETE	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	PIÑENTILLO	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	EL CARLENO	RURAL	73,524	73,524	73,524	73,524	100.0%	0	0	D VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 73,524.00, EJECUTOR \$ 33,498.00, BENEFICIARIOS \$ 4,620.00, TOTAL \$ 111,642.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	73,524	73,524	73,524	73,524	100.0%	0	0	D VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 73,524.00, EJECUTOR \$ 33,498.00, BENEFICIARIOS \$ 4,620.00, TOTAL \$ 111,642.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	85,778	85,778	85,778	85,778	100.0%	0	0	D VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 85,778.00, EJECUTOR \$ 39,081.00, BENEFICIARIOS \$ 5,390.00, TOTAL \$ 130,249.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	EL CAPOMO	RURAL	85,778	85,778	85,778	85,778	100.0%	0	0	D VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 85,778.00, EJECUTOR \$ 39,081.00, BENEFICIARIOS \$ 5,390.00, TOTAL \$ 130,249.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	HUARISTEMBA	RURAL	85,778	85,778	85,778	85,778	100.0%	0	0	D VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 85,778.00, EJECUTOR \$ 39,081.00, BENEFICIARIOS \$ 5,390.00, TOTAL \$ 130,249.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	AUTAN	RURAL	98,032	98,032	98,032	98,032	100.0%	0	0	D VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 98,032.00, EJECUTOR \$ 44,664.00, BENEFICIARIOS \$ 6,160.00, TOTAL \$ 148,856.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	61,270	61,270	61,270	61,270	100.0%	0	0	D VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 61,270.00, EJECUTOR \$ 27,915.00, BENEFICIARIOS \$ 3,850.00, TOTAL \$ 93,035.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	110,286	110,286	110,286	110,286	100.0%	0	0	D VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 110,286.00, EJECUTOR \$ 50,247.00, BENEFICIARIOS \$ 6,930.00, TOTAL \$ 167,463.00
18012UCASA2011 MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS (LOSA DE CONCRETO)	12-SAN BLAS	LAURELES Y GONGORA (EL LIMÓN)	RURAL	110,286	110,286	110,286	110,286	100.0%	0	0	D VIVIENDA	9.00	9.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 110,286.00, EJECUTOR \$ 50,247.00, BENEFICIARIOS \$ 6,930.00, TOTAL \$ 167,463.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	1,310,700	1,310,700	1,310,700	1,310,700	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	25.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$594,950.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$77,500.00. EN EL CONVENIO DE APROBACION EN EL CONCEPTO DE LA OBRA ES 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL. EN EL RUBRO DE LOCALIDAD NO EXISTE VARIAS ZONA RURAL Y SAN ANDRES ES UNA DE LAS LOCALIDADES RURALES DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO CON 1, BUBIV, EL AHUACATE CON 2, BELLAVISTA 1, CAMICHIN DE JALUIA 1, LA CANTERA 1, LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS) 2, LA FORTUNA 1, EL LIMON 1, LO DE GARCIA 1, LO DE LAMEDO 1, EL PICHON 1, SANTIAGO DE POCHOTTAN 3, EL REFUGIO 2, EL RINCON 1, SAN FERNANDO 1, EL TRAPICHILLO 1, VENUSTIANO CARRANZA (EL GRINGO) 2, EL VERDE 1, LA CORREGIDORA 1, LO QUE HACE UN TOTAL DE 25 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL.
CONSTRUCCION DE 40 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$2,120,000.00
AMPLIACION																
AMPLIACION DE 15 RECAMARAS ADICIONALES EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	249,765	249,765	249,765	249,765	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$249,765.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$45,000.00
MEJORAMIENTO																
REHABILITACION DE 10 TECHO DE LAMINA EN LA LOCALIDAD DE EL ARRAYAN	9-HUAJICORI	EL ARRAYAN	RURAL	104,760	104,760	104,760	104,760	100.0%	0	0	0	LOTE	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA APROBACION MUNICIPAL DE \$ 19,650.00 Y BENEFICIARIOS \$ 6,550.00 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 130,960.00 ESTAS OBRAS NO SE ENCUENTRAN TERMINADAS AL 100% FISICAMENTE Y ESTANDO PENDIENTE POR PAGAR LA APORTACION MUNICIPAL.
MEJORAMIENTO DE 15 TECHOS DE LOZA DE CONCRETO EN LA ZONA RURAL	17-TEPIC	BELLAVISTA	RURAL	213,225	213,225	213,225	213,225	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	15.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$96,345.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$11,250.00. EN EL CONVENIO EN EL CONCEPTO DE LA OBRA ES ZONA RURAL. Y EN EL RUBRO DE LOCALIDAD NO HAY ESTE CONCEPTO POR LO QUE SE PISO BELLAVISTA QUE ES UNA DE LAS LOCALIDADES RURALES BENEFICIADAS CON 1, TLC, EL AHUACATE CON 1, CAMICHIN DE JALUIA 1, LA CANTERA 1, COLONIA SES DE ENERO 1, LA FORTUNA 1, LO DE LAMEDO 1, EL REFUGIO 1, EL RINCON 1, SAN ANDRES 1, EL TRAPICHILLO 1, VENUSTIANO CARRANZA (EL GRINGO) 2, EL VERDE 1, LO QUE HACE UN TOTAL DE 15 TECHOS DE LOZA DE CONCRETO EN LA ZONA RURAL.
MEJORAMIENTO DE 60 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO EN LA ZONA URBANA DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	618,960	618,960	618,960	618,960	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	60.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 20 PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$618,960.00 Y DE LOS PARTICIPANTES DE: \$120,000.00
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
CONSTRUCCION																
13X11809000 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE PUEBLA Y CALLE JALISCO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	167,174	167,174	167,174	167,174	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	546.12	546.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$167,174.00 ESTATAL: \$167,174.00 MUNICIPAL: \$167,175.00 BENEFICIARIOS: \$167,174.00 TOTAL: \$668,697.00
13X11809003 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELOS ENTRE PUEBLA Y CALLE JALISCO.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	79,052	79,052	79,052	79,052	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	258.30	258.30	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$79,052.00 ESTATAL: \$79,052.00 MUNICIPAL: \$79,053.00 BENEFICIARIOS: \$79,053.00 TOTAL: \$316,210.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
13X11809068 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	228,901	228,901	228,901	228,901	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	742.21	742.21	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$228,901.00 ESTATAL: \$228,901.00 MUNICIPAL: \$228,902.00 BENEFICIARIOS: 228,902.00 TOTAL: \$915,606.00
13X11809066 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	RURAL	58,444	58,444	58,444	58,444	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,485.00	1,485.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE LA SUMA TOTAL DE LA OBRA LA CUAL SE DESGLOSA: APORTACION FEDERAL: \$58,444.00 APORTACION ESTATAL: \$58,445.00 APORTACION MUNICIPAL: \$58,445.00 APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$58,445.00 SUMA TOTAL: \$233,779.00. SE OBTUVO UN AHORRO EN EL COSTO DE MATERIALES Y SE UTILIZO PARA HACER UNA AMPLIACION DE META DE 30 M2.
13X11809078 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE MANUEL LOZADA Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	45,642	45,642	45,642	45,642	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,813.51	1,813.51	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100. LAS APORTACIONES FUERON LAS SIGUIENTES: APORTACION FEDERAL: \$45,642.00; APORTACION ESTATAL: \$45,642.00; APORTACION MUNICIPAL: \$ 45,643.00; APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$45,643.00. SUMA TOTAL: \$182,570.00. SE OBTUVO UN AHORRO EN LOS MATERIALES POR LO QUE SE APLICÓ UNA META ADICIONAL DE 60 M2, LA MANO DE OBRA FUE PAGADA DIRECTAMENTE POR LOS BENEFICIARIOS.
13X11809080 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO SOBRE CAMINO RURAL CON CUNERION Y CUNETAS	2-AHUACATLAN	LAS GUASIMAS	RURAL	289,743	289,743	289,743	289,743	100.0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1.10	1.10	100.0%	EL TOTAL DE LA OBRA SE DESGLOSA: APORTACION FEDERAL: \$289,743.00, APORTACION ESTATAL: \$289,743.00, APORTACION MUNICIPAL: \$289,744.00, APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$289,744.00. SUMA TOTAL: \$1,158,974.00 LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE.
13X11809091 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	11-RUIZ	EL ZOPILOTE	RURAL	404,564	401,586	404,564	401,586	100.0%	4	4	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 404,564 ESTATAL \$ 0.00 MUNICIPAL \$ 202,282 PARTICIPANTES \$ 202,282
13X11809020 CONSTRUCCION DE VADO DE ALCANTARILLA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	20	18	20	18	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$ 20.00 ESTATAL \$ 231,046 MUNICIPAL \$ 115,518.00 PARTICIPANTES \$ 115,518
13X11809030 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS	11-RUIZ	EL VENADO	RURAL	13,663	13,542	13,663	13,542	100.0%	2	2	0 M2. ADQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,088.89	2,088.89	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: 13,663 ESTATAL: 584,073 MUNICIPAL: 298,869 PARTICIPANTES 298,869
13X118097308 CONSTRUCCION DE MUÑO DE MAMPOSTERIA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	104,085	104,085	104,085	104,085	100.0%	0	0	0 METROS CUBICOS	327.60	327.60	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-UJSH-AP-027/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, EN DONDE LAS APORTACIONES SON DE LA SIGUIENTE FORMA: PARTICIPANTES 104,084.00 MUNICIPAL: 104,084.00 ESTATAL: 104,085.00 FEDERAL: 104,085.00 TOTAL DE LA OBRA 416,338.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN UN 100%
13X118097823 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	329,200	329,200	329,200	329,200	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,333.76	2,333.76	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-UJSH-AP-027/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: PARTICIPANTES 329,201.00 MUNICIPAL 329,201.00 ESTATAL 329,200 FEDERAL 329,200.00 TOTAL DE LA OBRA 1,316,802.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. DEL MONTO APORTADO POR LA FEDERACION SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 5546.71

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
13X118038102 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LOCAL DE USOS MULTIPLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	RURAL	272,230	272,230	272,230	272,230	100.0%	0	0	0 CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE LA SEDESOL 1381000-UDSH-AP-027/11 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 136,118.00 MUNICIPAL 136,118.00 ESTATAL 0.00 FEDERAL 272,230.00 TOTAL DE LA OBRA 544,472.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. SE REINTEGRA DE LA APORTACION FEDERAL LA CANTIDAD DE \$1,103.21 QUEDANDO EJERCIDA LA CANTIDAD DE 270,92.79 ALIQUILAMIENTO DEBO DE PLASMAR EN MINISTRADO Y EN TODO EL ESPACIO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS ESTA CANTIDAD O SOLO LA OBSERVO EN INFORMACION COMPLEMENTARIA?
13X118038220 EMPEDRADO DE CALLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 1381000-UDSH-AP-027/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION BENEFICIARIOS 32,500.00 MUNICIPAL 32,500.00 ESTATAL 32,500.00 FEDERAL 32,500.00 TOTAL DE LA OBRA 130,360.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
13X118032780 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	801.00	801.00	801.00	801.00	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	801.00	801.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 129,672.00 MUNICIPAL 13,011.00 ESTATAL 376,003.00 FEDERAL 2,000.00 TOTAL DE LA OBRA 518,688.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%.
13X11803038 CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	RURAL	334,125	334,125	334,125	334,125	100.0%	0	0	0 CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL 1381000-SDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 167,062.00 MUNICIPAL 167,063.00 ESTATAL 0.00 FEDERAL 334,125.00 TOTAL DE LA OBRA 668,250.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
13X118038062 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LOCAL DE USOS MULTIPLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	185,713	185,713	185,713	185,713	100.0%	0	0	0 CENTRO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO DE LA SEDESOL 1381000-UDSH-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS POR LA FEDERACION 5,185,713.00 ESTATAL 500,000.00 MUNICIPAL 549,373.00 PARTICIPANTES 5201,690.00 HACIENDO UN TOTAL DEL MONTO DE LA OBRA DE 5,900,782.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. SE REINTEGRA A LA APORTACION FEDERAL LA CANTIDAD DE \$463.08 QUEDANDO LA APORTACION FEDERAL DE LA SIGUIENTE MANERA \$185,249.92 DEBO HACER MOVIMIENTO EN LA CELDA DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTADOS?
13X118047926 EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE CALLES EN COLONIA C.T.M.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	562,571	562,571	562,571	562,571	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	21,124.00	21,124.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$562,571.00, MUNICIPAL \$562,572.00 Y PARTICIPANTES \$562,571.00.
13X118048660 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	8,880.00	8,880.00	8,880.00	8,880.00	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,880.00	8,880.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION MUNICIPAL POR \$296,808.00 Y PARTICIPANTES \$296,809.00 OBRA APROBADA NO INICIADA. EL AMBITO EL SISTEMA TE LO MARCA UNICAMENTE COMO URBANO YA QUE LA APROBACION ESTA A NOMBRE DE YAGO RAZON POR LA CUAL NO SE PUDO MODIFICAR ESE CAMPO OBRA REALIZADA DEL 01 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2011 LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA PUBLICA FUE REALIZADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO ANEXO A LA LOCALIDAD DE YAGO EN ESTE MUNICIPIO TAL COMO LOS MARCA EL OFICIO DE APROBACION FEDERAL Y ANEXOS 1381000-UDSH-AP-047/11 DE FECHA 07 DE JUNIO 2011.
13X118049067 PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A VALLE DE ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+239.98	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE ZARAGOZA	RURAL	505,447	505,447	505,447	505,447	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	8,880.00	8,880.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL POR \$1,097,063.00, MUNICIPAL \$801,256.00 Y PARTICIPANTES \$801,255.00.
13X118120190 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AVENIDA EIDO Y PROL. NIÑOS HEROES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	117,504	117,504	117,504	117,504	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	479.00	479.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR 117,505.00, MUNICIPAL 117,505.00 Y PARTICIPANTES 117,505.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
13X118100218 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN VARIAS CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	356,900	356,900	356,900	356,900	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,753.60	1,753.60	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 356,906.00, MUNICIPAL 356,906.00, PARTICIPANTES 356,906.00.
13X118100259 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUÁREZ (LA TROZADA)	URBANO	400,540	400,540	400,540	400,540	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,100.00	7,100.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 400,545.00, MUNICIPAL 400,540.00 Y PARTICIPANTES 400,545.00.
13X118100261 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUÁREZ (LA TROZADA)	URBANO	129,881	129,881	129,881	129,881	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,617.55	1,617.55	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 129,881.00, MUNICIPAL 129,881.00 Y PARTICIPANTES 129,882.00.
13X118100276 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (ALCANTARILLA CAJON)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	RURAL	615,613	615,613	615,613	615,613	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	57.21	57.21	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 615,613.00, MUNICIPAL 918,586.00 Y PARTICIPANTES 615,614.00.
AMPLIFICACION															
13X118052185 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CARLOS MONTVOYA Y MATEO CASTELLON	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	2	2	2	2	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	312.50	312.50	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO EXPEDIDO POR LA SEDESOL 138.1000-UDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES \$2,287.00 MUNICIPAL 32,287.00 ESTATAL 64,572.00 Y FEDERAL 2.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE 129,148.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%.
13X118100265 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	RURAL	226,644	226,644	226,644	226,644	100.0%	0	0	0 POSTE	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 226,644.00, MUNICIPAL 226,643.00 Y BENEFICIARIOS 226,644.00.
13X118100267 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS OTATES	RURAL	168,318	168,318	168,318	168,318	100.0%	0	0	0 POSTE	14.00	14.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 168,318.00, MUNICIPAL 168,317.00 Y PARTICIPANTES 168,317.00.
13X118100272 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	121,410	121,410	121,410	121,410	100.0%	0	0	0 POSTE	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: ESTATAL 121,410.00, MUNICIPAL 121,410.00 Y PARTICIPANTES 121,410.00.
REHABILITACION															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
13X11802877 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CALLE GONZALEZ ORTEGA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO					100.0%			0	0	0	1,075.00	1,075.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO 1381000-UDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION PARTICIPANTES 24,230.00 MUNICIPAL 24,230.00 ESTATAL 48,457.00 FEDERAL 2.00 TOTAL DE OBRA 96,919.00. LA OBRA SE ENCUENTRA FISCA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
13X118067433 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL					100.0%			0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR LA SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FEDERAL \$1.00 ESTATAL 209,804.00 MUNICIPAL 0.00 PARTICIPANTES \$ 69,935.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$279,740.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
13X118067480 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO MANANTIAL AGUA PIA PARA AGUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL					100.0%			0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR LA SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO 1381000-UDSH-AP-097/11 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FEDERAL \$1.00 ESTATAL \$26,665.00 MUNICIPAL \$0.00 PARTICIPANTES \$ 8,888.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$35,554.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
13X118068654 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO					100.0%			0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE LA SEDESOL FEDERAL CON NUMERO DE OFICIO 1381000-UDSH-AP-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION FEDERAL \$1.00 ESTATAL \$114,064.00 MUNICIPAL \$23,743.00 PARTICIPANTES \$45,936.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$183,744.00 LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%
13X118049349 REHABILITACION DE CAMINO TORO MOCHO LOS CORCHOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	TORO MOCHO	RURAL	818,580	818,580	818,580	818,580	100.0%			0	0	0	3.12	3.12	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$818,580.00, MUNICIPAL \$818,580.00 Y PARTICIPANTES \$818,580.00.
EQUIPAMIENTO																	
MAQUINARIA																	
13X118112051 ADQUISICION DE CAMION Y TANQUE PIPA	7-JALA	JALA	URBANO	300,439	300,439	300,439	299,091	99.6%			0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION DE LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100%
13X118112113 ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO HIDRAULICO	7-JALA	JALA	URBANO	297,561	297,561	297,561	295,997	99.5%			0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION DE LA ADQUISICION SE ENCUENTRA AL 100% LA ESTRUCTURA FINANCIERA ESTA INTEGRADA FEDERAL \$ 297,561.00 ESTATAL \$ 297,561.00 MUNICIPAL \$ 179,605.00 BENEFICIARIOS \$ 179,605.00
13X118084973 ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA ECOLOGICOS GRUPO 1	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	475,706	475,706	475,706	475,706	100.0%			0	0	0	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL \$ 475,706.00 BENEFICIARIOS \$ 475,706.00 TOTAL \$ 951,412.00.00 APROBADA SEGUN OFICIO NO 1381000-UDSH-AP-134/11 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
13K11808495 ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA ECOLOGICOS GRUPO 2	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	475,700	475,700	475,700	475,700	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL \$ 475,700.00 BENEFICIARIOS \$ 475,700.00 TOTAL \$ 951,412.00.00 APROBADA SEGUN OFICIO NO 1381000-UDSH-AP-134/11 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011
13K11808496 ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA ECOLOGICOS GRUPO 3	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	475,700	475,700	475,700	475,700	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: APORTACION FEDERAL \$ 475,700.00 BENEFICIARIOS \$ 475,700.00 TOTAL \$ 951,412.00.00 APROBADA SEGUN OFICIO NO 1381000-UDSH-AP-134/11 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011
PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
3JAG1809337 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA GUARDERIA	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,340	99.8%	0	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL. NO INCLUYE APORTACION ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
3JAG1809345 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN GUARDERIA	7-JALA	COFRADIA DE JUANACATLAN	RURAL	214,042	214,042	214,042	214,042	100.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL NO INCLUYE MUNICIPAL Y ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
3JAG1809347 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN GUARDERIA	7-JALA	COFRADIA DE JUANACATLAN	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL NO INCLUYE MUNICIPAL Y ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
3JAG1809352 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA GUARDERIA	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,340	99.8%	0	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL. NO INCLUYE APORTACION ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
3JAG1809366 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN GUARDERIA (COL. LOS RAMIREZ)	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	214,042	214,042	214,042	214,042	100.0%	0	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL NO INCLUYE MUNICIPAL Y ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
3JAG1809368 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA GUARDERIA (COL. LOS RAMIREZ)	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100.0%	0	0	0	MODULO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL NO INCLUYE MUNICIPAL Y ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
AMPLIACION																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1JAG1809832 AMPLIACION DE GUARDERIA	7-JALA	COFRADIA DE JUANACATLAN	RURAL	229,498	229,498	229,498	229,498	100.0%	0	0	O OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, NO INCLUYE ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
1JAG18098334 AMPLIACION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN GUARDERIA	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	148,400	148,400	148,400	148,400	100.0%	0	0	O AULA	1.00	100.00	10000.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, NO INCLUYE ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION).
1JAG18098360 AMPLIACION DE AULA EN GUARDERIA	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	148,400	148,400	148,400	148,400	100.0%	0	0	O AULA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, NO INCLUYE ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
REHABILITACION															
1JAG18098328 REHABILITACION DE GUARDERIA	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	96,414	96,414	96,414	96,364	99.9%	0	0	O OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, NO INCLUYE ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
1JAG18098349 REHABILITACION DE GUARDERIA (COL. LOS RAMIREZ)	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	76,931	76,931	76,931	76,931	100.0%	0	0	O OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL, NO INCLUYE MUNICIPAL Y ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
1JAG18098358 REHABILITACION DE GUARDERIA	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	96,414	96,414	96,414	96,364	99.9%	0	0	O AULA	100.00	100.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERAL Y MUNICIPAL, NO INCLUYE ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS															
CONSTRUCCION															
18008EMPO02 CANCHA DE FUT BOL AMPLIACION NUEVO PROGRESO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,157,354	1,157,354	1,157,354	1,157,354	100.0%	0	0	O PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 1,157,354 MPAL: 1,157,354 TOT: 2,314,708
AMPLIACION															
18008EMPO02 UNIDAD RECREATIVA PUEBLO NUEVO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	136,608	136,608	136,608	136,608	100.0%	0	0	O PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 136,608 MPAL: 136,608 TOT: 273,216

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18008EMF003 UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA VILLAS DE GUADALUPE	3-XALISCO	XALISCO	URBANO	171,282	171,282	171,282	171,282	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 171,282 MPAL: 342,564
18008EMF004 UNIDAD DEPORTIVA LANDABEÑAS	3-XALISCO	XALISCO	URBANO	579,392	579,392	579,392	579,392	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRERA AUN NO INICIA. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: FED: 579,392 MPAL: 579,392 TOTAL: 1,158,784
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS 102P18045228	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUEVO MÉXICO	RURAL	56,661	56,262	56,661	56,262	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXICO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$113,322.00, FEDERAL 56,661.00, ESTATAL 13,599.00, MUNICIPAL \$43,062.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$798.04. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU PORCENTAJE RESPECTIVO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 102P18045194	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	14,347	14,246	14,347	14,246	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FARITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 28,693.00, FEDERAL 14,347.00, ESTATAL 3,443.00, MUNICIPAL 10,903.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$ 202.09. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU RESPECTIVO PORCENTAJE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 102P18045207	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL CARRIZO	RURAL	14,347	14,246	14,347	14,246	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 28,693.00, FEDERAL 14,347.00, ESTATAL 3,443.00, MUNICIPAL 10,903.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$202.09. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU RESPECTIVO PORCENTAJE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 10 FOSAS SEPTICAS 102P18044921	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	86,769	86,159	86,769	86,159	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y BIODIGESTOR. BENEFICIO A 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS HEMBRILLAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 173,539.00, FEDERAL 86,769.50, ESTATAL 20,824.68, MUNICIPAL 65,944.82. DONDE HUBO UN SALDO DE \$1,221.80. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU PORCENTAJE RESPECTIVO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 102P18044918	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	26,200	25,863	26,200	25,863	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y BIODIGESTOR. BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL FARITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 52,400.00, FEDERAL 26,200.00, ESTATAL 6,288.00, MUNICIPAL 19,912.00. DONDE HUBO UN SALDO DE 369.12. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU PORCENTAJE RESPECTIVO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 102P18045256	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUEVO MÉXICO	RURAL	26,200	26,015	25,863	26,200	100.7%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y BIODIGESTOR. BENEFICIO A 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXICO. CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 52,400.00, FEDERAL 26,200.00, ESTATAL 6,288.00, MUNICIPAL 19,912.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$369.12. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU PORCENTAJE RESPECTIVO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS 10ZP18044890	5-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	42,550	42,250	42,550	42,250	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	3.00		3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS HEMBRILLAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 85,113.00, FEDERAL 42,550.00, ESTATAL 10,214.00, MUNICIPAL 32,343.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$999.56. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU RESPECTIVO PORCENTAJE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS 10ZP18046180	5-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ZOPILOTE	RURAL	98,970	98,270	98,970	98,270	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7.00		7.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 7 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZOPILOTE, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$197,951.00, FEDERAL 98,976.00, ESTATAL 23,754.00, MUNICIPAL 75,221.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$1,393.47. EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU PORCENTAJE RESPECTIVO A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS HUMEDAS 10ZP18034992	5-HUAJICURI	HUITALOTA	RURAL	90,631	90,631	90,631	90,631	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12.00		12.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO MONTO ESTATAL \$ 21,752.00 Y MUNICIPAL \$68,880.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$181,263.00
10ZP18033490 CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)	RURAL	286,643	286,643	286,643	286,643	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	38.00		38.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$68,794.00 Y MUNICIPAL \$217,848.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$573,285.00
10ZP18034950 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	EL GUAYABO	RURAL	90,797	90,797	90,797	90,797	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12.00		12.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 21,791.00 Y MUNICIPAL \$ 69,005.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 181,593.00
10ZP18034998 CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	EL TORO	RURAL	90,631	90,631	90,631	90,631	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12.00		12.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 21,752.00 Y MUNICIPAL \$ 68,880.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 181,263.00
10ZP18035080 CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	EL LUNARCITO	RURAL	30,150	30,150	30,150	30,150	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00		4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 7,237.00 Y MUNICIPAL \$ 22,918.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 60,311.00
10ZP18035204 CONSTRUCCION 4 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	30,150	30,150	30,150	30,150	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00		4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 7,237.00 Y MUNICIPAL \$ 22,918.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 60,311.00
10ZP18035290 CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	COMAPA	RURAL	30,150	30,150	30,150	30,150	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00		4.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 7,237.00 Y MUNICIPAL \$ 22,918.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 60,311.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
102P18035318 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	PROVIDENCIA	RURAL	60,641	60,641	60,641	60,641	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 14,554.00 Y MUNICIPAL \$ 46,087.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 121,282.00
102P18035352 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	LA LAGUNA	RURAL	60,641	60,641	60,641	60,641	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 14,554.00 Y MUNICIPAL \$ 46,087.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 121,282.00
102P18035356 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	ACATITA	RURAL	60,806	60,806	60,806	60,806	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8.00	8.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 14,593.00 Y MUNICIPAL \$ 46,213.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 121,612.00
102P18035369 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS	S-HUAJICORI	TAMAZOLE	RURAL	75,389	75,389	75,389	75,389	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 18,093.00 Y MUNICIPAL \$ 57,296.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 150,778.00
102P18035846 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	BARBACOA	RURAL	75,389	75,389	75,389	75,389	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 18,093.00 Y MUNICIPAL \$ 57,296.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 150,778.00
102P18035895 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	GUAMUCHILAR	RURAL	226,497	226,497	226,497	226,497	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 54,359.00 Y MUNICIPAL \$ 172,137.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 452,993.00
102P18036155 CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	CONTADERO	RURAL	226,497	226,497	226,497	226,497	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	30.00	30.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 54,359.00 Y MUNICIPAL \$ 172,137.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 452,993.00
102P18036157 CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	LLANO DE TENEPANTA	RURAL	135,700	135,700	135,700	135,700	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	18.00	18.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 32,568.00 Y LO MUNICIPAL \$ 103,132.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 271,400.00
102P18036180 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS HUMEDAS	S-HUAJICORI	LA OJEBRADA	RURAL	45,399	45,399	45,399	45,399	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	6.00	6.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 10,895.00 Y MUNICIPAL \$ 34,503.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 90,797.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
102P18030196 CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	EL ARRAYAN	RURAL	150,943	150,943	150,943	150,943	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20.00	20.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$36,226.00 Y MUNICIPAL \$ 114,716.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 301,885.00
102P18030831 CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	LA CAMPANA	RURAL	120,787	120,787	120,787	120,787	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	16.00	16.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$28,989.00 Y MUNICIPAL \$ 91,798.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 241,574.00
102P18030913 CONSTRUCCION DE 50 LETRINAS HUMEDAS	5-HUAJICURI	EL RIVITO	RURAL	374,469	374,469	374,469	374,469	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	50.00	50.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$89,873.00 Y MUNICIPAL \$284,596.00 Y CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA 748,938.00
102P18106299 RED DE DISTRIBUCION HACIA SAN ANTONIO Y RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA MISMA LOCALIDAD	7-JALA	SAN ANTONIO (RANCHO NUEVO)	RURAL	3,675,830	3,675,830	3,675,830	3,675,830	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. SU ESTRUCTURA FINANCIERA ES: FEDERAL \$ 3,675,830.00 MUNICIPAL \$ 938,957.00 TOTAL \$ 4,594,787.00 ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18043357 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (204 M²)	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	16,351	16,351	16,351	16,351	100.0%	0	0	OVIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 16,351.00 ESTATAL \$ 3,924.00 MUNICIPAL \$ 12,426.00 TOTAL \$ 32,701.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11
102P18043600 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (198 M²)	12-SAN BLAS	NAVARRETE	RURAL	16,030	16,030	16,030	16,030	100.0%	0	0	OVIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 16,030.00 ESTATAL \$ 3,847.00 MUNICIPAL \$ 12,183.00 TOTAL \$ 32,060.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINQUITARLA
102P18043642 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (135 M²)	12-SAN BLAS	EL CARLEÑO	RURAL	11,586	11,586	11,586	11,586	100.0%	0	0	OVIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 11,586.00 ESTATAL \$ 2,781.00 MUNICIPAL \$ 8,805.00 TOTAL \$ 23,172.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINQUITARLA
102P18043662 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (336 M²)	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VIROCHA)	URBANO	26,097	26,097	26,097	26,097	100.0%	0	0	OVIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 26,097.00 ESTATAL \$ 6,263.00 MUNICIPAL \$ 19,833.00 TOTAL \$ 52,193.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINQUITARLA
102P18043682 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (77 M²)	12-SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	7,437	7,437	7,437	7,437	100.0%	0	0	OVIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 7,437.00 ESTATAL \$ 1,785.00 MUNICIPAL \$ 5,652.00 TOTAL \$ 14,874.00.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINQUITARLA

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
102P18043708 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (896 M²)	12-SAN BLAS	JALCOCATAN	URBANO	44,950	44,950	44,950	44,950	100.0%	0	0	D VIVIENDA	31.00	31.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 44,950.00 ESTATAL \$ 10,790.00 MUNICIPAL \$ 34,167.00 TOTAL \$ 89,913.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINIQUITARLA
102P18043937 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (66 M²)	12-SAN BLAS	ENSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	6,499	6,499	6,499	6,499	100.0%	0	0	D VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 6,499.00 ESTATAL \$ 1,560.00 MUNICIPAL \$ 4,939.00 TOTAL \$ 12,998.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINIQUITARLA
102P18043959 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (408 M²)	12-SAN BLAS	MICATAN	URBANO	31,281	31,281	31,281	31,281	100.0%	0	0	D VIVIENDA	15.00	15.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 31,281.00 ESTATAL \$ 7,507.00 MUNICIPAL \$ 23,773.00 TOTAL \$ 62,561.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINIQUITARLA
102P18044034 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (1,260 M²)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	92,739	92,739	92,739	92,739	100.0%	0	0	D VIVIENDA	52.00	52.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE FEDERAL \$ 92,739.00 ESTATAL \$ 22,257.00 MUNICIPAL \$ 70,482.00 TOTAL \$ 185,478.00 OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-062/11, OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%, SOLO EN ESPERA DE LA APORTACION ESTATAL PARA FINIQUITARLA
102P18044752 CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS CON POSA SEPTICA	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	182,791	182,791	182,791	182,791	100.0%	0	0	D VIVIENDA	13.00	13.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 182,791.00 ESTATAL \$ 43,870.00 MUNICIPAL \$ 138,922.00 TOTAL \$ 365,583.00 CON OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-061/11
102P18044829 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON POSA SEPTICA	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	84,259	84,259	84,259	84,259	100.0%	0	0	D VIVIENDA	6.00	6.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 84,259.00 ESTATAL \$ 20,222.00 MUNICIPAL \$ 64,037.00 TOTAL \$ 168,518.00 CON OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-061/11
102P18044861 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON POSA SEPTICA	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	113,225	113,225	113,225	113,225	100.0%	0	0	D VIVIENDA	8.00	8.00	100.0%	NOTA: LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA OBRA ES LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 113,225.00 ESTATAL \$ 27,174.00 MUNICIPAL \$ 86,051.00 TOTAL \$ 226,450.00 CON OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-061/11
102P18092640 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN LEONEL-EL ERMITAÑO TIPO C KM. 0+100 AL 0+960, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL ERMITANO	RURAL	4,000,000	4,000,000	3,994,101	3,994,101	99.9%	0	0	D KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	LA META ALCANZADA REAL ES DE 0.860 KM, EJECUTADA DEL 14/11/2011 AL 28/12/2011
CONSTRUCCION DE TALLER ARTESANO HUICHOI EN LA COLONIA ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	337,654	337,654	337,654	335,127	99.3%	0	0	D TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO REALIZADO RAMO 30 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS. EL SALDO SE REINTEGRA. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL. NO INCLUYE ESTATAL. POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y SEDESOL FEDERAL. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION. (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION).

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE 10 FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	65,330	65,330	65,330	64,975	99.4%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$15,681.00 Y MUNICIPAL DE: \$48,650.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	78,030	78,030	78,030	77,970	99.9%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$18,729.00 Y MUNICIPAL DE: \$59,307.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CORA DE ABAJO	17-TEPIC	CORA DE ABAJO	RURAL	97,900	97,900	97,900	97,463	99.5%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$23,510.00 Y MUNICIPAL DE: \$74,400.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTTAN	17-TEPIC	SANTIAGO DE POCHOTTAN	RURAL	97,900	97,900	97,900	97,463	99.5%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$23,510.00 Y MUNICIPAL DE: \$74,400.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	143,381	143,381	143,381	142,940	99.7%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	22.00	22.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$34,411.00 Y MUNICIPAL DE: \$108,969.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	17-TEPIC	LOS SABINOS	RURAL	33,053	33,053	33,053	32,487	98.3%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$7,933.00 Y MUNICIPAL DE: \$25,121.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS (EN CARLOS ALATORRE) DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	45,701	45,701	45,701	45,482	99.5%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$10,968.00 Y MUNICIPAL DE: \$34,732.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CATORCE DE MARZO	17-TEPIC	COLONIA CATORCE DE MARZO	RURAL	45,701	45,701	45,701	45,482	99.5%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$10,968.00 Y MUNICIPAL DE: \$34,732.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN	17-TEPIC	JUMATAN	RURAL	45,701	45,701	45,701	45,482	99.5%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$10,968.00 Y MUNICIPAL DE: \$34,732.00. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	52,255	52,255	52,255	51,980	99.5%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011, CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$12,541.00 Y MUNICIPAL DE: \$39,714.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ (LAS CHIVAS)	17-TEPIC	BENTO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	58,593	58,593	58,593	58,470	99.8%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011, CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE: \$14,062.00 Y MUNICIPAL DE: \$44,531.00. EL SALDO SE REINTEGRA.
CONSTRUCCION DE 1000 M2 DE PISO FIRME 10DP18104479	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	238,685	238,685	238,685	236,940	99.3%	0	0	0	VIVIENDA	40.00	40.00	100.0%	LA APORTACION FEDERAL ES DE \$ 238,685.83 Y LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 77,031.17, EL GASTO REAL FEDERAL ES DE \$ 236,940.13 POR DIFERENCIAS ENTRE LO APROBADO Y CONTRATADO. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL, NO INCLUYE ESTATAL POR LO TANTO LA APROBACION FUE DIRECTA ENTRE EL MUNICIPIO Y LA SEDESOL FEDERAL, EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (EXPEDIENTE Y OFICIO DE APROBACION)
10DP18060788 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	1,806,804	1,806,804	1,806,804	1,802,924	99.8%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA: FEDERAL: \$ 1,806,804.00, ESTATAL: \$ 433,633.00, MUNICIPAL: \$ 1,373,171.00, TOTAL: \$ 3,613,608.00, ESTRUCTURA FINANCIERA CONTRATADA: FEDERAL: \$ 1,802,924.85, ESTATAL: \$ 432,701.96, MUNICIPAL: \$ 1,370,192.884 REINTEGROS TOTAL: 7,758.31, FEDERAL: \$ 3,879.15, ESTATAL: \$ 931.00, MUNICIPAL: \$ 2,948.16
10DP18060788 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA LA COLONIA AVIACION	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	1,794,178	1,794,178	1,794,178	1,789,360	99.7%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,794,178.00, ESTATAL: \$ 430,603.00, MUNICIPAL: \$ 1,363,575.00, TOTAL: \$3,588,356.00, ESTRUCTURA EJECUTA: TOTAL: \$ 3,578,733.21, FEDERAL: \$ 1,789,306.60, ESTATAL: \$ 429,447.96, MUNICIPAL: 1,359,978.62, REINTEGROS: \$ TOTAL: \$ 9,622.79, FEDERAL: \$ 4,811.39, ESTATAL: \$ 1,154.73, MUNICIPAL: \$ 3,656.67
AMPLIACION																
10DP18051454 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CAMPO DE BEIS BOL.	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	380,500	380,500	380,500	380,500	100.0%	0	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 380,500.00 ESTATAL: \$91,321.00 MUNICIPAL: \$289,184.00 TOTAL: \$761,011.00
10DP18051600 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CAMPO DE FUTBOL.	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	367,548	367,548	367,548	367,548	100.0%	0	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL:\$367,548.00 ESTATAL: \$88,212.00 MUNICIPAL: \$279,336.00 TOTAL: \$735,096.00
10DP18053919 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.	1-ACAPONETA	LOS SANDOVALES	RURAL	578,439	578,439	578,439	578,439	100.0%	0	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$578,439.00 ESTATAL: \$138,825.00 MUNICIPAL: \$439,613.00 TOTAL: 1,156,877.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
102P1801675 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	5-HUAJICORI	MAZATAN	RURAL	260,750	260,750	260,750	260,750	100.0%	0	19	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$62,581.00 Y MUNICIPAL \$ 198,174.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 521,511.00
102P1801676 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	5-HUAJICORI	EL TEREPENHUAJE	RURAL	401,784	401,784	401,784	401,784	100.0%	0	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 96,428.00 Y MUNICIPAL \$ 305,355.00 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 801,567.00
REHABILITACION																
102P18051786 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-SANTIAGO ICCUINTLA	LAS HIGUERAS	RURAL	1,019,186	1,019,186	1,019,186	1,019,186	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60.00	60.00	100.0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA ESTATAL: \$ 244,605.00 Y MUNICIPAL: \$ 774,582.00
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
102P18097652 SUMINISTRO, ADQUISICION, INSTALACION, TRASLADO, SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 70 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	COFRADIA DE JUANACATLAN	RURAL	199,279	199,279	199,279	199,279	100.0%	0	0	0	EQUIPO	70.00	70.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO, EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE).
102P18097659 SUMINISTRO, ADQUISICION, INSTALACION, TRASLADO, SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 7 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	EL IARAL	RURAL	19,029	19,029	19,029	19,029	100.0%	0	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO, EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE).
102P18097674 SUMINISTRO, ADQUISICION, INSTALACION, TRASLADO, SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 11 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	EL NOVILLERO	RURAL	31,278	31,278	31,278	31,278	100.0%	0	0	0	EQUIPO	11.00	11.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO, EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE).
102P18097690 SUMINISTRO, ADQUISICION, INSTALACION, TRASLADO, SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	EL NOGAL	RURAL	14,509	14,509	14,509	14,509	100.0%	0	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO, EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE).
102P18097694 SUMINISTRO, ADQUISICION, INSTALACION, TRASLADO, SENSIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 70 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA)	RURAL	199,279	199,279	199,279	199,279	100.0%	0	0	0	EQUIPO	70.00	70.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO, EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE).

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
102P18097705 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 42 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	COLONIA LINDAVISTA	RURAL	118,943	118,943	118,943	118,943	100.0%	0	0	0 EQUIPO	42.00	42.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO.EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18097721 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 14 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	40,100	40,100	40,100	40,100	100.0%	0	0	0 EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18097727 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 20 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	JALPA GRANDE	RURAL	56,937	56,937	56,937	56,937	100.0%	0	0	0 EQUIPO	20.00	20.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18097730 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 27 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	PUEBLO NUEVO	RURAL	76,510	76,510	76,510	76,510	100.0%	0	0	0 EQUIPO	27.00	27.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18097922 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	LA SABANA	RURAL	14,509	14,509	14,509	14,509	100.0%	0	0	0 EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18097927 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 9 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	COLONIA LOS RAMIREZ	RURAL	26,209	26,209	26,209	26,209	100.0%	0	0	0 EQUIPO	9.00	9.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
102P18099089 SUMINISTRO, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, TRASLADO, SENCIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 2 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	7-JALA	LA SOLEDAD	RURAL	7,180	7,180	7,180	7,180	100.0%	0	0	0 EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%. ESTA OBRA SE APROBO DIRECTAMENTE CON SEDESOL FEDERAL Y EL AYUNTAMIENTO. EL ESTADO NO CUENTA CON DOCUMENTACION (OFICIO DE APROBACION Y EXPEDIENTE)
OTROS															
102P18099283 SUMINISTRO E INSTALACION DE 23 ESTUFAS ECOLOGICAS	2-AHUACATLAN	SANTA CRUZ DE CAMOTLAN (CAMOTLÁN)	RURAL	45,989	45,989	45,989	45,989	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	23.00	23.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 36,791.00 Y MUNICIPAL \$ 9,198.00 TOTAL \$ 45,989.00 NO HUBO APORTACION DEL ESTADO.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
102P1806933 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 23 ESTUFAS ECOLOGICAS	2-AHUACATLÁN	LAS PALMAS	RURAL	45,989	45,989	45,989	45,989	100.0%	0	19	ACCION	23.00	23.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 36,791.00 Y MUNICIPAL \$ 9,198.00 TOTAL \$ 45,989.00 NO HUBO APORTACION DEL ESTADO.
102P1806950 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS	2-AHUACATLÁN	LAS GLORIAS	RURAL	19,908	19,908	19,908	19,908	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 15,926.00 Y MUNICIPAL \$ 3,982.00 TOTAL \$ 19,908.00
102P1806978 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 13 ESTUFAS ECOLOGICAS	2-AHUACATLÁN	LAS CEBOLLAS	RURAL	26,080	26,080	26,080	26,080	100.0%	0	0	ACCION	13.00	13.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 20,864.00 Y MUNICIPAL \$ 5,216.00 TOTAL \$ 26,080.00 NO HUBO APORTACION DEL ESTADO.
102P1806964 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 ESTUFAS ECOLOGICAS	2-AHUACATLÁN	LAS GUASIMAS	RURAL	31,753	31,753	31,753	31,753	100.0%	0	0	ACCION	16.00	16.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 25,402.00 Y MUNICIPAL \$ 6,351.00 TOTAL \$ 31,753.00 NO HUBO APORTACION DEL ESTADO.
102P1806921 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 39 ESTUFAS ECOLOGICAS	2-AHUACATLÁN	ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN)	RURAL	77,741	77,741	77,741	77,741	100.0%	0	0	ACCION	39.00	39.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA FUE LA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 62,193.00 Y MUNICIPAL \$ 15,548.00 TOTAL \$ 77,741.00 NO HUBO APORTACION DEL ESTADO.
SUMINISTRO, ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 10 ESTUAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS CUEVAS	RURAL	27,997	27,997	27,997	27,997	100.0%	0	0	OTROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 27,997 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%.- EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION OTROS
SUMINISTRO, ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 15 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	RURAL	41,400	41,400	41,400	41,400	100.0%	0	0	OTROS	15,000.00	15,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 41,400.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%.- EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION OTROS
SUMINISTRO, ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SALSIPUEDES	RURAL	12,360	12,360	12,360	12,360	100.0%	0	0	OTROS	4,000.00	4,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 12,360 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%.- EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION OTROS
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION, TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 3 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	AGUA ZARCA (LA MESA)	RURAL	9,270	9,270	9,270	9,270	100.0%	0	0	OTROS	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR APORTACION FEDERAL POR 9,270 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%.- EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON Y EN SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION DE OTROS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 8 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	RINCÓN DE CALIMAYO (EL RINCÓN)	RURAL	21,664	21,664	21,664	21,664	100.0%	0	0	OTROS	8,000.00	8,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 21,664.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO LA OPCION DE OTROS.
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA MESA DE LAS YEGUAS	RURAL	15,585	15,585	15,585	15,585	100.0%	0	0	OTROS	5,000.00	5,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 15,585.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION DE OTROS.
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE (GUANACASTE)	RURAL	27,743	27,743	27,743	27,743	100.0%	0	0	OTROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 27,743.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%. - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON Y EN SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO LA OPCION OTROS.
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	PLATANOS	RURAL	30,665	30,665	30,665	30,665	100.0%	0	0	OTROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 30,665.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION OTROS.
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 4 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	PICACHOS (LA TEPAMERA)	RURAL	3,193	3,193	3,193	3,193	100.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA EXCLUSIVAMENTE POR LA APORTACION FEDERAL POR 3,193.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION OTROS.
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 5 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	LOS GUAJES	RURAL	15,585	15,585	15,585	15,585	100.0%	0	0	OTROS	5,000.00	5,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA APORTACION FEDERAL POR 15,585.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%. - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO SEÑALA FOGON EN EL SISTEMA NO EXISTE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION OTROS.
SUMINISTRO,ADQUISICION,INSTALACION,TRASLADO,SENCIBILIZACION Y SEGUIMIENTO DE 10 ESTUFAS ECOLOGICAS HORRADORAS DE LEÑA	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS MESITAS	RURAL	26,002	26,002	26,002	26,002	100.0%	0	0	OTROS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA EXCLUSIVAMENTE POR APORTACION FEDERAL POR 26,002.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA AL 100%. - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA FOGON EN EL SISTEMA NO SEÑALA ESA OPCION Y SE ELIGIO LA OPCION DE OTROS.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				211,482,292	202,520,518	88,112,197	75,283,921	37.2%	0	0		10,310.94	6,931.00	67.2%	
FONDOS REGIONALES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
2011-4NFS-00116-1252 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 LITRO DE 6.00 X 6.00 METROS OBRA COMPLEMENTARIA Y OBRA EXTERIOR ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS (SIPIN)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	602,975	602,975	602,975	602,975	100.0%	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/1A	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15	16									18
1	2	3	4												24		
2011-4NFE-00179-1262 CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 AISLADA, SERVICIOS SANITARIOS DE B U D Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PREESCOLAR CENTRO DE CASTELLANUEVA EN LA COLONIA LOMA ATRAVESADA	1-ACAPONETA	LA LOMA ATRAVESADA	RURAL	879,241	879,241	879,241	860,234	97.8%	0	0	0	19	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-SOP-00195-1118 CENTROS DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA)	8-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	227,634	227,634	227,634	227,634	100.0%	0	0	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
2011-4NFE-00023-0910 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR DE NAVARR	7-JALA	JALA	URBANO	6,325,528	6,057,800	6,057,800	885,960	14.6%	0	0	0	0	OBRAS	100.00	40.00	40.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONREGION 2011)
2011-4NFE-00070-1258 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUTLALHUAC	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	568,408	568,408	568,408	568,264	100.0%	0	0	0	0	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFE-00098-1261 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00 X 8.00 Y LETRINAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION BENTO JUAREZ	7-JALA	JALPA GRANDE	RURAL	361,851	361,851	361,851	361,365	99.9%	0	0	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFE-00110-1259 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PREESCOLAR SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	302,113	302,113	302,113	299,830	99.2%	0	0	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFE-00135-1089 CONSTRUCCION DE MODULO DE DORMITORIO PARA DOCENTES CON CAPACIDAD DE 32 PERSONAS Y DE ALUMNOS CON CAPACIDAD DE 96 PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA	9-DEL NAVAR	MESA DEL NAVAR	RURAL	4,161,600	4,161,600	4,161,600	4,161,600	100.0%	0	0	0	0	OBRAS	100.00	20.00	20.0%	DEL MONTO PROGRAMADO SOLO SE LE HA OTORGADO A LA EMPRESA EJECUTORA EL 62.2% PARA EJECUCION DE OBRA
2011-4NFE-00102-1264 SUSTITUCION DE MODULO DE 2 AULAS 6.00 X 8.00 Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	10-ROSAMORADA	VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE)	RURAL	1,093,989	1,093,989	1,093,989	1,092,958	99.9%	0	0	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFE-00030-0918 CONSTRUCCION DE TALLERES, LABORATORIO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL NORTE DE NAVARR	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	4,087,380	4,087,380	3,988,950	1,348,375	33.0%	0	0	0	0	OBRAS	100.00	40.00	40.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NFI-00100-1257 SUSTITUCION DE AULA DIDACTICA AISLADA DE 6.00 X 8.00 EN EL PRESCOLAR KAINCA PARI (SEPEH)	12-SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	365,437	365,437	365,437	336,743	92.1%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-SOP-00268-1235 RENOVACION INTEGRAL DEL PARADOR LA TOBARA-COCCORILIANO, SAN BLAS 2DA. ETAPA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	4,442,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	METAS TOTALES OBRA 1, PERSONAS 949,684, JORNALES 12692 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN TURISMO SIENDO ESTRUCTURA 50% FEDERAL Y ESTATAL SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR \$1,304,447.01
2011-4NFI-00097-1263 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	14-SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	RURAL	302,823	302,823	302,823	301,711	99.6%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-SOP-00268-1236 PARADOR MIRADOR TURISTICO EN LA LAGUNA DE SANTA MARIA DEL ORO 2DA ETAPA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	4,192,189	4,192,189	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	METAS TOTALES OBRA 1, PERSONAS 23688, JORNALES 11978 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN TURISMO SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE ESTATAL POR \$1,243,370.24
2011-4NFI-00043-1254 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS EN PRESCOLAR ESTEBAN BACA CALDERON (SEPEH)	17-TEPIC	MORA	RURAL	329,602	329,602	329,602	324,700	98.5%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFI-00090-1266 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PRESCOLAR MARIA LOURDES OJEDA DIAZ UBICADO EN LA COLONIA ISLAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	349,051	349,051	349,051	344,800	98.8%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFI-00069-1266 SUSTITUCION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, SERVICIOS SANITARIOS DE 6 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	1,199,490	1,199,490	1,199,490	1,194,337	99.6%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFI-00088-1260 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 MTS, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UO, OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA TSHI-RI-MIBARI (SEPEH)	19-LA YESCA	EL PINITO	RURAL	784,851	784,851	784,851	779,210	99.3%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NFI-00183-1140 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE MAYA'IT (CUATRO AULAS DE USOS MÚLTIPLES, COMEDOR Y PLAZA CIVICA)	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	DE LA CANTIDAD PROGRAMADA SOLO SE ENTREGO EL 30% A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA INICIO DE EJECUCION DE TRABAJOS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
2011-4NIF-00031-1267 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 12 UNIDADES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA CUARANTEENIC UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TONDORROQUE MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDORROQUE	RURAL	606,299	606,299	606,299	565,294	93.2%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30 % DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF-00136-1068 PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE BAHIA DE BANDERAS	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	URBANO	2,157,919	2,157,919	2,153,730	1,194,000	55.3%	0	0	0	0	0	0	0	25.0%	EL FONDO DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONREGION 2011)
2011-4NIF-00178-1259 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA 608 TIPO REGIONAL EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	382,891	382,891	382,891	382,891	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-SOP-00267-1271 RENOVACION DE IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	RURAL	9,646,543	9,646,543	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$19,293,086 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN TURISMO SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE ESTATAL POR \$2,893,455.99 METAS TOTALES DE LA OBRA SON OBRA 1 PERSONAS 2318 JORNALES 27562
2011-SOP-00268-1270 RENOVACION DE LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA BLANCA	20-BAHIA DE BANDERAS	HIGUERA BLANCA	RURAL	6,995,187	6,995,187	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$13,990,374 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN TURISMO SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE ESTATAL POR \$2,019,730.73 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 960 JORNALES 27562
2011-SOP-00270-1268 RENOVACION DE LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE SAYULITA	20-BAHIA DE BANDERAS	SAYULITA	RURAL	6,999,922	6,999,922	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL MONTO TOTAL APROBADO ES DE \$13,999,844 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN CONVENIO TURISMO SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE ESTATAL POR 2,085,993.81 METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 2318 JORNALES 27562
2011-SOP-00273-1269 RENOVACION DE LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLE	URBANO	6,999,548	6,999,548	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$13,999,096 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN TURISMO SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE ESTATAL POR \$2045,948.58 LAS METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 2,589 JORNALES 27,562
RECONSTRUCCION																	
2011-4NIF-00064-1266 SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 UNIDADES EN LA ESCUELA PRIMARIA GILBERTO FLORES MUÑOZ	12-SAN BLAS	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	RURAL	633,149	633,149	633,149	581,950	91.9%	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NIF8-00166-1240 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4 UD. EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO	12-SAN BLAS	PIMIENTILLO	RURAL	389,780	389,780	389,780	378,631	97.1%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF8-00070-1248 SUSTITUCION DE AULA AISLADA 6.00 X 8.00 MTS. ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	17-TEPEC	LOS SALAZARES	RURAL	349,202	349,202	349,202	348,250	99.7%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
MEJORAMIENTO 2011-4NIF8-00101-1244 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN 7 AULAS, DIRECCION, LAB. Y AREA ADMNITVA, REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONST. DE CISTERNA DE 1.0 M3 SECUNDARIA TEC. NO. 30 FRANCISCO VILLA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	1,671,472	1,671,472	1,671,472	1,666,468	99.7%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
MANTENIMIENTO 2011-SOP-00178-1280 CONSERVACION MAYOR DEL CAMINO: CHILAPA-18 DE MARZO DEL KM 0+000 AL KM 8+500	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	22,344,550	22,344,550	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	8.50	0.00	0.0%	METAS TOTALES KILOMETRO 8.50 PERSONAS 3155 JORNALES 31921
2011-4NIF8-00120-1247 IMPERMEABILIZACION DE OCHO AULAS DIDACTICAS ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	17-TEPEC	LAS DELICIAS	RURAL	273,596	273,596	273,596	270,789	99.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
REHABILITACION 2011-4NIF8-00180-1246 REHABILITACION DE BARDEO FRONTAL EN ESCUELA PRIMARIA LABOR Y CONSTANCIA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	300,290	300,290	300,290	298,117	99.3%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-SOP-00253-1113 REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	8-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	803,192	803,192	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	METAS TOTALES SON OBRA 1 PERSONAS 15,991 JORNALES 1,125 SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR \$235,405.77
2011-4NIF8-00118-1243 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE 4 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL PRESCOLAR FRANCISCO M. CORDINA (SEPEM)	12-SAN BLAS	JALCOOTAN	URBANO	175,504	175,504	175,504	170,414	97.1%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15		16	17=16/14					
2011-4NIF8-00086-1250 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, REHABILITACION DE LABORATORIO CIRCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10 M3, SUSTITUCION DE CANCELERIA EN ESC SEC GENERAL NARCISO BASSOLS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE MANGOS	RURAL	2,446,914	2,446,914	2,446,914	2,442,437	99.8%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF8-00099-1241 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	15-SANTIAGO IXCUINTLA	CANADA DEL TABACO	RURAL	560,507	560,507	560,507	559,240	99.8%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF8-00117-1231 REHABILITACION DE TECHOS DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y ANDADOR PRIMARIA JUAN ESCUTIA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	YAGO	URBANO	741,500	741,500	741,500	736,523	99.3%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF8-00106-1242 REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE SOOMIL DE MALLA CICLON EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 5 DE MAYO	16-TECUALA	QUIMICHIS	URBANO	1,039,019	1,039,019	1,039,019	1,036,108	99.7%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF8-00167-1248 REHABILITACION DE PINTURA RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FUJES MAGON	16-TECUALA	MILPAS VIEJAS	RURAL	460,062	460,062	460,062	459,948	100.0%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-4NIF8-00087-1249 SUSTITUCION DE TECHOS DE 4 AULAS E IMPERMEABILIZACION DE 7 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO	17-TEPIC	FRANCISCO I. MADERO (RUGA)	URBANO	1,377,788	1,377,788	1,377,788	1,376,532	99.9%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE LIBERO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y SOLO SE LE OTORGO 30% DE ANTICIPO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS
2011-SOP-00209-1281 REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA ACUMILPA, TRAMO AVENIDA TECNOLOGICO-MAS F.F.C.C. DEL KM 0+000 AL KM 1+520	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	55,401,672	55,401,672	0	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	1.52	0.00	0.0%	METAS TOTALES SON KILOMETRO 1.52, PERSONAS 295204 JORNALES 7915
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
2011-4NIF8-00184-1253 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS 2011 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION PUBLICA DE ESTADO DE NAVARRA (SEP/EN) FORNIEGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	748,905	748,905	748,905	0	0.0%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	OBRAS CONTRATADA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
					13	14	15									16	17=16/14	18
2011-4N16-00162-10M ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,999,999	3,999,999	3,077,091	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	ESTE RECURSO PARA COMPLEMENTAR LA META DE LA ADQUISICION OTORGADA POR EL PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008
OTROS																		
EQUIPAMIENTO DE ESTOMATOLOGIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE LAS VARAS	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	170,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LAS VARAS	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	94,306	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
UTENSILIOS PARA COCINA PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE COMPOSTELA	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	94,306	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
VENTILADOR PARA MAQUINA DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE COMPOSTELA	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	565,152	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
VENTILADOR PARA MAQUINA DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LAS VARAS	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	565,152	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE ARROYO DE SANTIAGO	9-DEL NAYAR	ARROYO DE SANTIAGO	RURAL	163,296	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE GUASIMA DEL METATE	9-DEL NAYAR	GUASIMA DEL METATE	RURAL	163,296	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21			
					13	14	15									16	18
EQUIPAMIENTO DE ESTOMATOLOGIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE SENTISPAZ	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SENTISPAZ	URBANO	170,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE MEXCALTITAN DE URIBE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXCALTITAN DE URIBE	RURAL	983,910	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION DE ESTACION DE INTERPRETACION DE MASTOGRAFIA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	385,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
ADQUISICION DE REVELADOR DE BAYOS X PARA EL NUEVO CENTRO DE SALUD JUAN ESCUTIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	300,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE ESTOMATOLOGIA PARA EL CENTRO DE SALUD DE TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	170,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO DE ESTOMATOLOGIA PARA EL CENTRO DE SALUD DEL AHUACATE	17-TEPIC	EL AHUACATE	RURAL	170,000	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE PALMILLAS	19-LA YESCA	PALMILLAS	RURAL	163,296	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
UTENSILIOS PARA COCINA PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TONDORQUE	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDORQUE	RURAL	94,300	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACION.
PROGRAMAS REGIONALES																	
OBRAS PÚBLICAS																	
CONSTRUCCIÓN																	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011-SOP-00001-0125 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA DE LA CIUDAD DEL COCOWIMIENTO E INNOVACION NAVAYOT (C2) CORRESPONDIENTE A LA 3RA. ETAPA (REFRENDO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	FECHA DE INICIO EL 15/03/2010. EL CICLO DEL RECURSO DE ESTA OBRA PERTENECE AL 2010. COMPLEMENTO EN FINANCIAMIENTO
FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS															
11/FOPEDEM/003-PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CHE GUEVARA ENTRE AV. INSURGENTES Y TIERRA Y LIBERTAD EN COLL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,869,303	2,869,303	2,869,303	2,851,434	99.4%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,660.00	5,600.00	98.9%	OBRA EN PROCESO RAMO 23 FOPEDEM 2011
13/FOPEDEM/003-PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE JOSE MA. MENCHUCA DE LA COLONIA SAN ANTONIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	306,089	306,089	306,089	301,204	99.1%	0	0	0 METRO CUADRADO	598.92	590.00	98.5%	OBRA EN PROCESO FOPEDEM 2011
11/FOPEDEM/003-CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO EN LA COLONIA REFORMA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	973,146	973,146	973,146	968,957	99.6%	0	0	0 METRO CUADRADO	618.00	614.00	99.4%	OBRA EN PROCESO RAMO 23 FOPEDEM 2011
OTROS PROGRAMAS				358,008,473	358,008,473	358,008,473	234,589,411	62.7%	136,840	20,207		628,783.00	628,473.54	100.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INFRAESTRUCTURA SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,056,861	9,056,861	9,056,861	2,470,816	27.3%	0	0	0 OBRA	2.00	0.54	27.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. CONSTRUCCION DE STAND DE TIRO Y COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL.
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
OPERACION POLICIAL SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,265,000	1,265,000	1,265,000	964,713	76.3%	0	0	0 LOTE	76.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. OPERACION POLICIAL, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CON EQUIPAMIENTO DE (3) UPS, (2) IMPRESORAS PARA EL EQUIPO INFORMATICO, (1) MULTIFUNCIONAL, (15) KITS DE CAMARAS DIGITALES Y MEMORIAS, MANTENIMIENTO DE RED LOCAL, (5) SOFTWARE (ANTIVIRUS), (15) TERMINALES PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION, (10) TERMINALES MOVILES DE RADIOCOMUNICACION.
OTROS															
EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,002,130	13,002,130	13,002,130	11,819,569	90.9%	0	0	0 LOTE	1.00	0.90	90.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA CON (50) ARMAS CORTAS, (50) ARMAS LARGAS, UNIDADES DE TRANSPORTE: (5) PICK UPS DOBLE CABINA, 10 VEHICULOS TIPO SEDAN, (900) KITS DE UNIFORMES (CAMISOLAS, PANTALONES, CALZADO Y GORRAS O KEPIS), (450) FORNITURAS, EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO (10) ELEMENTOS KITS DE ARMAMENTOS.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,841,492	2,841,492	2,841,492	0	0.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ELABORACION DE DIAGNOSTICO LOCAL SOBRE LA REALIDAD SOCIAL ECONOMICA Y CULTURAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL, CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS ESPECIFICOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO DE LA COHESION SOCIAL, FOMENTAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCIÓN SOCIAL, A TRAVES DE OBSERVATORIOS CIUDADANOS/URBANOS.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PROFESIONALIZACION SUBSEMUN 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,249,441	2,249,441	2,249,441	233,814	10.4%	0	0	ACCION	1.00	0.10	10.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE: \$8,338,857.00. OBJETIVO DE LA PROFESIONALIZACION ES PARA LA CAPACITACION, IMPARTICION DE CURSOS, APLICACION DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, DE COMPETENCIA POR COMPETENCIA DEL DESEMPEÑO EN EL SERVICIO, ASI COMO LA FORMACION ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	329,593,549	329,593,549	329,593,549	209,100,500	63.4%	136,840	20,207	PERSONA	625,672.00	625,672.00	100.0%	ALIMENTA EL NUMERO DE BENEFICIARIOS AFILIADOS AL RPS DEBIDO A NUEVAS ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE/11
APORTACIONES FEDERALES 1067 REGISTROS															
PASA				982,911,578	982,911,578	982,911,578	896,440,657	91.2%	94,700	94,700		2,333.00	2,333.00	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	710,187,806	710,187,806	710,187,806	643,718,156	90.6%	87,014	87,014	PAGO	2,246.00	2,246.00	100.0%	EL PAGO CORRESPONDE A 2,246 PLAZAS AUTORIZADAS A LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, QUE SE REALIZA QUINCENALMENTE. SE ACLARA QUE EN EL EJERCICIO 2010, SE AGREGAN 1263 PLAZAS HOMOLOGADAS DE LA PRIMERA ETAPA Y 511 DE LA SEGUNDA ETAPA
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	272,723,772	272,723,772	272,723,772	252,722,501	92.7%	7,480	7,480	ACTIVIDAD	87.00	87.00	100.0%	87 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS CUALES SE DERIVAN 156 UNIDADES DE MEDIDA CONTEMPLADAS EN LA APERTURA PROGRAMATICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT.
PAIS				328,394,211	326,079,482	322,320,820	289,895,079	88.9%	370	0		1,456,498.70	1,336,864.28	91.8%	
FBSE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
1D2P18051464 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CAMPO DE BEES-BOL	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	91,321	91,321	91,321	91,321	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$380,506.00 ESTATAL: \$91,321.00 MUNICIPAL: \$ 289,184.00 TOTAL: \$761,011.00
1D2P18051600 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL BARRIO DEL CAMPO DE FUT BOL	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	88,212	88,212	88,212	88,212	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$367,548.00 ESTATAL: \$88,212.00 MUNICIPAL: \$279,336.00 TOTAL: \$735,096
1D2P18053919 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	1-ACAPONETA	LOS SANDOVALES	RURAL	138,825	138,825	138,825	138,825	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$578,439.00 ESTATAL: \$138,825.00 MUNICIPAL: \$439,613.00 TOTAL: \$1,156,877.00
2011-ANIFE-00135-1089 CONSTRUCCION DE MODULO DE DORMITORIOS PARA DOCENTES CON CAP DE 32 PERSONAS Y DE ALUMNOS CON CAP DE 90 PERSONAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA DEL NAYAR	0-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	2,293,197	2,293,197	2,290,947	0	0.0%	0	0	OBRA	20.00	20.00	100.0%	EL RECURSO DE OBRA SE LIBERO 29 DE DICIEMBRE DEL 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
102P18044837 CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (204.00 M ²)	12-SAN BLAS	SINGAITA	RURAL	3,924	3,924	3,924	3,924	100.0%	0	19	0 ACCIÓN	1.00	22	100.0%	ESTE RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL ESTADO, UNIDAD DE MEDIDA, ACCION: 1, ESTO PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL.
102P18044752 CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	EL COIRA	RURAL	43,870	43,870	43,870	43,870	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL ESTADO, UNIDAD DE MEDIDA, ACCION: 1, ESTO PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL.
102P18044829 CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	LA CHILTERA	RURAL	20,222	20,222	20,222	20,222	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL ESTADO, UNIDAD DE MEDIDA, ACCION: 1, ESTO PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL.
102P18044861 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	27,174	27,174	27,174	27,174	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL ESTADO, UNIDAD DE MEDIDA, ACCION: 1, ESTO PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL.
100P18049111 INVERNADERO EL TRIUNFO	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES LA PARTE QUE LE CORRESPONDE APORTAR AL ESTADO, UNIDAD DE MEDIDA, ACCION: 1, ESTO PARA NO DUPLICAR CON LA APORTACION FEDERAL.
100P18049124 ADQUISICION DE OVINOS PARA PIE DE CRIA EN LA GUINEA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	73,770	73,770	73,770	73,770	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA APORTACION DEL ESTADO PARA EL PROYECTO SE REALIZO EN UN 100 PORCIENTO, PERO SE REINTEGRARA POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
100P18049126 ADQUISICION DE VAQUILLAS SUIZAS EN EL NOVILLERO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	RURAL	63,600	63,600	63,600	63,600	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
100P18049127 ADQUISICION DE VAQUILLAS Y 1 TORO PARA PIE DE CRIA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	58,300	58,300	58,300	58,300	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
100P18049131 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA GRUPO MUSICAL EN LA GUINEA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LA GUINEA	RURAL	23,820	23,820	23,820	23,820	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	433,633	433,633	433,633	432,701	99.8%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL \$1,806,804.00, ESTATAL \$ 433,633.00 MUNICIPAL \$ 1,373,171. SE RETIENDE TOTAL: \$ 7,758.31. FEDERAL: 3,879.15, ESTATAL: \$ 931.00, MUNICIPAL: \$ 2,948.16
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PARA LA COLONIA AVACION	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	430,603	430,603	430,603	429,447	99.7%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$ 1,794,178.00, ESTATAL: \$ 430,603.00, MUNICIPAL: \$ 1,363,575.00. SE HISO UN REINTEGRO TOTAL DE \$ 9,622.79 FEDERAL: \$ 4811.39, ESTATAL \$ 1,154.73 Y MUNICIPAL DE 3656.67.
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 102P18044918	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	6,288	6,244	6,288	6,244	100.0%	0	0	0 TANQUE	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL FARITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$1,726.00, FEDERAL 25,863.00, ESTATAL 6,207.00, MUNICIPAL 19,656.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$ 369.12, EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU RESPECTIVO PORSENTAJE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS 102P18048890	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	10,214	10,214	10,214	10,214	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS HEMBRILLAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 85,113.00, FEDERAL 42,556.00, ESTATAL 10,214.00, MUNICIPAL 32,343.00
CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 102P18045194	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	3,443	3,443	3,443	3,443	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRMA BENEFICIO A UNA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FARITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$28,693.00, FEDERAL 14,347.00, ESTATAL 3,443.00, MUNICIPAL 10,903.00.
CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 102P18045207	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL CARRIZO	RURAL	3,443	3,443	3,443	3,443	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 28,693.00, FEDERAL 14,347.00, ESTATAL 3,443.00, MUNICIPAL 10,903.00.
CONSTRUCCION DE 10 FOSAS SEPTICAS 102P18044921	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	20,825	20,678	20,825	20,678	100.0%	0	0	0 TANQUE	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO BENEFICIO A 10 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS HEMBRILLAS, CON UNA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$169,731.00, FEDERAL \$4,856.00, ESTATAL 20,825.00, MUNICIPAL 64,498.00. DONDE HUBO UN SALDO DE 1,222.00, EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU RESPECTIVO PORSENTAJE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.
CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 102P18045256	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUEVO MEXICO	RURAL	6,288	6,244	6,288	6,244	100.0%	0	0	0 TANQUE	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXICO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$52,400.00, FEDERAL 26,200.00, ESTATAL 6,288.00, MUNICIPAL 19,912.00. DONDE HUBO UN SALDO DE \$369.12, EL CUAL FUE REINTEGRADO CON SU RESPECTIVO PORSENTAJE A CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS 10ZP18048228	8-AMATLÁN DE CAÑAS	NUEVO MÉXICO	RURAL	13,599	13,599	13,599	13,599	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXICO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 113,322.00, FEDERAL 56,661.00, ESTATAL 13,599.00, MUNICIPAL 43,062.00
CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS 10ZP18048180	8-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ZOPILOTE	RURAL	23,754	23,754	23,754	23,754	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7.00	3.00	42.9%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 7 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZOPILOTE, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 197,951.00, FEDERAL 98,976.00, ESTATAL 23,754.00, MUNICIPAL 75,221.00.
2011-SOP-00146-0385 ELAB. DE LOS EST Y PROYE EREC. PARA LA CONST DEL CAMI E.C. (RUBI-SACATECAS)-LA CUMBRE DEL DURADITO-LA COFRADIA UNO-LOS GAVILANES, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 20+000 (20.0 KM APROX)	9-DEL NAYAR	GAVILANES	RURAL	422,094	422,094	420,419	420,419	99.6%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN EL CDI POR \$515,892 (APROBADO) \$513,845.53 (EJERCIDO) EJECUTADA DEL 13/07/2011 AL 21/12/2011
2011-SOP-00008-0604 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO C CON PALAPITAS, TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM 5+300 (SALDO 2007,2009, 2010 Y 2011)	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	5,458,842	5,458,842	0	0	0.0%	0	0	0	KILOMETRO	2.80	0.79	28.2%	METAS TOTALES SON KM 2.80 PERSONAS 37478 JORNALES 29607 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA FISE RECURSO 2007, 2009 Y 2010 ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$1126,980 SALDO PARA 2012 \$5458,842 FECHA DE INICIO EL 26/09/2011
ADQUISICION DE EQUIPO AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	150,596	150,596	150,596	150,596	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	28,100	28,100	28,100	28,100	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	11,026	11,026	11,026	11,026	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA COMERCIAL DE ESPECIES DE ESCAMAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	RANCHO NUEVO	RURAL	46,197	46,197	46,197	46,197	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LAS HIGUERAS	RURAL	244,605	244,605	244,605	244,605	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60.00	60.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
100P18049129 ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PESCA COMERCIAL DE CAMARON Y ESPECIES DE ESCAMA EN PUERTA DE PALAPARES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	119,564	119,564	119,564	119,564	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
100P18049134 ADQUISICION DE MOTORES Y PANGA EN PLAYA EL SESTEO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PLAYA EL SESTEO	RURAL	86,540	86,540	86,540	86,540	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
100P18049138 ADQUISICION DE EQUIPO DE PESCA EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	14,080	14,080	14,080	14,080	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
100P18049136 ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE PESCA EN PUERTA DE PALAPARES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUERTA DE PALAPARES	RURAL	43,870	43,870	43,870	43,870	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
100P18079310 ADQUISICION DE 1 MOTOR FUERA DE BORDA 25 HP EN MAYORQUIN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	26,126	26,126	26,126	26,126	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
18/02/0002/2011 MOD. Y AMP. CAMINO E.C. (EL JICOTE-SALAZARES)- VADO DEL CORA (EST. PAN) -COL. VADO DEL CORA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+000 (A NIVEL DE PAVIMENTO) Y DEL KM 3+000 AL KM 3+800 (EMPEDRADO)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VADO DEL CORA (ESTACION PAN)	RURAL	2,739,492	2,739,492	2,739,492	2,735,430	99.9%	0	0	0 KILOMETRO	3.80	3.80	100.0%	
100P18040138 CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS)	17-TEPEC	BENITO JUÁREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	14,062	14,062	14,062	14,034	99.8%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.
100P18039883 CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPEC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	12,541	12,541	12,541	12,475	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.
100P18040136 CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	18,729	18,729	18,729	18,713	99.9%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
102P18040308-CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD COLONIA 14 DE MARZO	17-TEPIC	COLONIA CATORCE DE MARZO	RURAL	10,968	10,968	10,968	10,910	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO A ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18040426-CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS	17-TEPIC	LOS SABINOS	RURAL	7,933	7,933	7,933	7,797	98.3%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18040719-CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE JUMATAN	17-TEPIC	JUMATAN	RURAL	10,968	10,968	10,968	10,910	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18040800-CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ALATORRE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	10,968	10,968	10,968	10,910	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18040997-CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTTITAN	17-TEPIC	SANTIAGO DE POCHOTTITAN	RURAL	23,510	23,510	23,510	23,391	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18041168-CONSTRUCCION DE 15 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CORA DE ABAJO	17-TEPIC	CORA DE ABAJO	RURAL	23,510	23,510	23,510	23,391	99.5%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18041308-CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CERRIO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRIO DE LOS TIGRES	RURAL	15,681	15,681	15,681	15,594	99.4%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO PARA ZONAS PRIORITARIAS 2011.EL SALDO SE REINTEGRA.
102P18041472-CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES	17-TEPIC	SAN ANDRES	RURAL	34,411	34,411	34,411	34,300	99.7%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO PROGRAMA DE DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS 2011. EL SALDO SE REINTEGRA.
18/002/0004/2011-ELAB. DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE ALCANTARILLA AVADO, EN RIO MOLCLOLA DE CAMINO SALAZARES-LAS PILAS EN LA LOC. DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	51,960	51,250	51,960	51,250	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. LOS MONTOS SON EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
18/02/0006/2011-ELAB. DE LOS EST Y PROV. EIRC P/LA MOD. Y AMPL. CAMINO E.C. LAS PILAS-BYTRONQUE CARR. AGUAMILPA) DE 0+000 KM. AL 12+200 Y CONST. DE PTE VEHICULAR S. ROSA EN KM 11+300 LOC. SALV. ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	269,602	264,860	269,602	264,860	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.
18/02/0006/2011-ELAB. DE ESTUDIOS Y PROV. EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM 17+800 (POCHOTTAN-ARUAPAN) COLORADO DE LA MORA 0+000 AL KM 27+000 EN LA LOC. COLORADO DE LA MORA	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	387,904	387,127	387,904	387,127	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO.
18/02/0006/2011-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	209,094	192,708	209,094	192,708	100.0%	0	0	0	SISTEMA/DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 6 2011. LOS MONTOSON EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO.
18/02/0007/2011-AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (COL. HUANACATLA HUICHOL) EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	114,815	102,810	114,815	102,810	100.0%	0	0	0	SISTEMA/DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJERCIDO RAMO 6 2011. LOS DATOS SON EN BASE AL CONVENIO MODIFICATORIO.
FISM																
ACUA POTABLE																
CARCAMO																
REHABILITACION																
1803-F3-013/2011 APORTACION PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO MANANTIAL AGUA FRIA PARA ACUA POTABLE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	8,888	8,888	8,888	8,888	100.0%	0	0	0	CARCAMO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 1381000-UOSH-AP-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
2011/18-08-62-09 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA P02P (CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	9-KALISCO	JUAN ESCUTIA (CUADROTES)	RURAL	471,300	471,300	471,300	471,300	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION DEBIDO A QUE ES UNA APORTACION MUNICIPAL. ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
APORTACION MUNICIPAL A OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS DEL 2011	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	2,948,450	1,711,485	3,005,454	1,711,485	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-018-09-28/2011 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 3,005,454.00 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-01-046/2011 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 57,003.13 TOTAL ANUAL \$ 2,948,450.87 Y DE ESTA CANTIDAD SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 1,736,966.34 PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION O APORTACION LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARON LAS OBRAS EL MANGUITO LAS CUEVAS LOS PAREJOS EN LA BREVEDAD POSIBLE SE ENVIARAN COPIAS DE LOS OFICIOS DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA
APORTACION MUNICIPAL A OBRAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA P02P DEL EJERCICIO 2011	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	7,240,721	7,170,730	8,010,770	7,170,730	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-018-09-17/2011 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 8,010,776.00 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-09-01-047/2011 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 770,055.00 TOTAL DE LA APORTACION \$ 7,240,721.00 EN LO CUAL DE ESTE MONTO SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 99,986.45 PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO. UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION O ACCION LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARON LAS DIVERSAS OBRAS TIERRA BLANCA SAN ISIDRO EL CANGREJO LA GUERRA LOS AIRES URRACAS LA VENTANILLA

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	RURAL	2,737,695	2,737,695	2,473,117	2,737,695	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-022/2011 CON FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,473,117.00 Y TUBO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-018-09-027/2011 CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 264,578.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 2,737,695.00 OBRA TERMINADA AL 100%
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 A LA OBRA 18041MED40 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MAURICIO CERVANTES EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	TEPIC	TEPIC	URBANO	228,640	228,640	228,640	228,640	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED01 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE INDO MARIANO EN LA COL. SANTA TERESITA	TEPIC	TEPIC	URBANO	151,621	151,621	151,621	151,621	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED02 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRISCILIANO ROMERO EN AL COL. PUERTA DE LA LAGUNA	TEPIC	TEPIC	URBANO	265,089	265,089	265,089	265,089	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED03 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TECOMAN EN LA COL. LOMAS ALTAS	TEPIC	TEPIC	URBANO	31,919	31,919	31,919	31,919	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED04 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON JIMENEZ EN LA COL. VENCEREMOS	TEPIC	TEPIC	URBANO	17,347	17,347	17,347	17,347	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED05 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO EN SISTEMA. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED06 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LUCIO CABANAS EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	TEPIC	TEPIC	URBANO	193,169	193,169	193,169	193,169	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED03 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHE JUEVARA EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	TEPIC	TEPIC	URBANO	808,700	808,700	808,700	808,700	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M807 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VID EN LA COL. COMERCIALES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M807 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE COPAL EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	19,645	19,645	19,645	19,645	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M807 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE OCTUBRE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57,877	57,877	57,877	57,877	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALVADOR ALLENDE (2ª ETAPA)	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	261,368	261,368	261,368	261,368	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESUS MARIA CORTE (COL. HUICHOL DE HUANACAXTLÉ)	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	143,519	143,519	143,519	143,519	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M803 CONST. DEL DE AGUA POTABLE COL. ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	57,912	57,912	57,912	57,912	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3. EJERCICIO 2011 SIN EFECTUAR. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES: AP Y CANTIDAD 1, EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EL CONCEPTO NO EXISTE POR LO QUE SE OPTO POR SISTEMA Y EN PROGRAMADO ANUAL 1. ACCION TERMINADA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. ECOLOGISTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	224,538	224,538	224,538	0	0.0%	0	0	0	756.89	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (IDEP1.8060785). CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE POPOTA, PRESENTA EN EL PROGRAMA PDPZ EJERCICIO 2011.	19-LA YESCA	POPOTA	RURAL	1,373,171	1,373,171	1,373,171	1,361,954	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUES SUPERFICIAL Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE	20-BAHIA DE BANDERAS	LOS SAUCES	RURAL	767,283	767,283	767,283	767,283	100.0%	0	0	0	982.00	0.00	0.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-011/2011 DE FECHA 14-JUNIO-11. CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$769,619.00. SE REALIZO UNA REDUCCION CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-042/2011 DE FECHA 19-DIC-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$2,336.00 QUEDANDO UN TOTAL MPAL. DE \$767,283.00.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	2-AHUACATLÁN	TETITLÁN	RURAL	219,972	219,972	219,972	219,972	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	350.80	350.80	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 100%.
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS LLANTOS	6-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	74,038	74,038	74,038	74,038	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-DEL NAYAR	EL ROBLE	RURAL	2,449,500	2,449,500	2,449,500	2,449,500	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES MEDIANTE UN PRESTAMO DE BANOBRAS EN EL EJERCICIO 2010 Y SE PAGO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011 LA OBRA FUE APROBADA CON OFICIO COP-MUN-BAN-018-09-01/2010 CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,398,982.00 Y ESTA OBRA GENERO UN INTERES DE \$ 50,518.00 TOTAL PAGADO \$ 2,449,500.00 ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2011 Y TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE.
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS EN ROSAMORADA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	830,000	778,421	830,000	778,421	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,206.99	1,206.99	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	RURAL	23,908	23,908	23,908	23,908	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	89.66	89.66	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-013/2011 DE FECHA NOVIEMBRE DEL 2011. BENEFICIANDO 50 PERSONAS Y GENERANDO 32 JORNALES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERO AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIMCHIS 2011/MF316010-PR	16-TECUALA	QUIMCHIS	URBANO	661,329	661,329	661,329	652,580	98.7%	0	0	0 METRO LINEAL	3,036.00	3,036.00	100.0%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO COMPOSTELA/LAGUNA DE MEDICALTITAN Y TEPETITIC. C. RIO DUTLAN/ C. ISLA DE MEDICALTITAN/ RIO DUTLAN Y TANQUE ELEVADO COL. LA CORREGIDORA EN SN. CAVETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	304,625	304,625	304,625	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	861.06	0.00	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011, SIN INICIAR.
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (18/01/0021/2011), AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN, PRESENTA EN EL PROGRAMA CD	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	1,630,834	1,630,834	1,630,834	961,824	59.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE REPRESENTA EL RECURSO PARA PAGO TOTAL DE APORTACION MUNICIPAL, PARA EJERCICIO 2012
MANTENIMIENTO															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE BOMBA PARA EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	5-HUAJICORI	POTRERILLOS	RURAL	38,054	38,054	38,054	38,054	100.0%	0	19	0 EQUIPO	21	22	100.0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	5-HUAJICORI	PACHECOS	RURAL	9,280	9,280	9,280	9,280	100.0%	0	0	0 EQUIPO	21	22	100.0%	
REPARACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	5-HUAJICORI	GUAMUCHILAR	RURAL	33,640	33,640	33,640	33,640	100.0%	0	0	0 EQUIPO	21	22	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	5-HUAJICORI	ZONTECO	RURAL	62,400	62,400	62,400	62,400	100.0%	0	0	0 EQUIPO	21	22	100.0%	
REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE EN CALLE YUCATAN ENTRE GUBIERNO Y FRANCISCO VILLA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	39,779	39,779	39,779	39,779	100.0%	0	0	0 VALVULA	12.00	12.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MINA ENTRE CHAPULTEPEC Y CALLE EMILIO CARRANZA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	85,627	85,627	84,498	84,498	98.7%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	2-AHUACATLÁN	SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN (CAMOTLÁN)	RURAL	305,636	305,636	305,636	303,746	99.4%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA QUE RESTA EN LO MINISTRADO CONTRA LO EJERCIDO ES PARA EL PAGO DE RETENCIONES.
2011/MF3-03-018-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	1-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	33,714	26,221	33,714	26,221	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC DE 6 PULGADAS RD-26 C/CAMPANA, TUBERIA PVC DE 3 PULGADAS RD-26 C/CAMPANA Y TUBERIA DE 2 1/2 PULGADAS C/CAMPANA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-018/2011 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					13	14	15										16	18
2011/MP3-03-025-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE JUAREZ Y MATAMOROS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	130,347	111,253	130,347	111,253	100.0%	0	19	0	0	20	21	22	24	23=22/21	REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DESCAR DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC DE 3 Y 4 PULGADAS DE DIAMETRO PARA LA LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA KITEC DE 1/2 PULGADA PARA Tomas Domiciliarias y PARA DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE 6 PULGADAS. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-025/2011 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
REHABILITACION DE EQUIPO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	5-HUAJICURI	PACHECOS	RURAL	48,981	48,981	48,981	48,981	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION \$3,285.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-06-056/2011 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-HUAJICURI	PACHECOS	RURAL	9,460	9,460	9,460	9,460	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
2011/18-08-15-08 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDPZ (REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	8-XALISCO	COFRADIA DE CHOCOLON	RURAL	161,757	161,757	161,757	161,757	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION DEBIDO A QUE ES APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, MEDIANTE EL PROGRAMA PDPZ. ACCION CUBIERTA AL 100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-DEL NAYAR	POTRERO DE LA PALMITA	RURAL	421,262	421,262	421,262	421,262	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES DE UN PRESTAMO DE BANORRAS EN EJERCIO 2010 Y SE PAGO CON RECURSO DEL 2011. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-BAN-018-09-02/2010 CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2010. POR LA CANTIDAD DE \$ 407,572.00 Y SE GENERO UN INTERES DE \$ 13,690.38 HACIENDO UN TOTAL DE \$ 421,262.38 EL CUAL YA FUE PAGADO Y TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE.	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-DEL NAYAR	SAN MIGUEL DEL ZAPOTE	RURAL	712,505	712,505	712,505	712,505	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES CON UN PRESTAMO DE BANORRAS EN EL EJERCIO 2010 Y SE PAGO CON RECURSO DEL EJERCIO 2011 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-BAN-018-09-03/2010 CON FECHA 25 DE ENERO DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 689,291.00 Y GENERO UN INTERES DE \$ 23,214.38 TOTAL \$ 712,505.38 PAGADO Y TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE.	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE PERICOS	9-DEL NAYAR	COFRADIA DE PERICOS	RURAL	257,021	257,021	257,836	257,021	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-18-018-09-26/2011 DE FECHA 03-MAY-2011. POR LA CANTIDAD DE \$ 257,836.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-01-031/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL DE LA OBRA \$ 257,021.00 OBRA TERMINADA AL 100 %	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL TORREÓN	RURAL	214,449	214,449	214,449	214,449	100.0%	0	0	0	0	0	260.00	260.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 214,449.20 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA, CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-14-F3-029/11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR \$ 1,424.80 PARTE MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100 % EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO PERO EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION ASI QUE SE ELIGIO LA OPCION METRO LINEAL	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSÉ DE MOJARRAS (MOJARRAS)	RURAL	10,119	10,119	10,119	10,119	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL \$ 10,119.00 BENEFICIARIO POR 1,124.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$ 11,243.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS (MOJARRAS)	RURAL	631,672	631,672	631,672	631,672	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,018.00	1,018.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR MPAL \$631,671.67 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA CONSIDERANDE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-14-F3-027/11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARTE MUNICIPAL \$ 59,860.00. OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL CON NO. COP-MUN-14-F3-027/A/11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. BIENEFICARIOS POR \$ 59,860.00. OFICIO DE REDUCCION COP-MUN-14-F3-027/8/11 CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARTE MUNICIPAL POR \$ 5,532.33. LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% EN PARTE UNIDAD DE MEDIDA EN OFICIO APROBACION MENCIONA METRO CUADRADO EN SISTEMA NO SE MENCIONA LO ANTERIOR Y SE CONSIDERA METRO LINEAL.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	RURAL	580,474	580,474	580,474	580,474	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	964.00	964.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR MUNICIPAL \$ 580,473.79 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA, CONSIDERANDE UN OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-14-F3-018/11 CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2011 POR \$ 62,561.00 POR PARTE MUNICIPAL, OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-14-F3-037/11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. POR \$ 21. PARTE MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA MUESTRA METRO PERO EL SISTEMA NO DA ESA OPCION Y SE SELECCIONO METRO LINEAL.
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL ERMITAÑO	RURAL	417,834	417,834	417,834	417,834	100.0%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 417,834.24 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA CONSIDERANDE UN OFICIO DE REDUCCION NO. COP-MUN-14-F3-030/11 PARTE MUNICIPAL \$ 21,120.76 DE FECHA 01/09/2011. LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DEL 100%
140132011041 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COL. CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	320,726	320,726	320,726	320,726	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	235.20	235.20	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS 235.20.
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES 2011/MF316013-PR	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,000	990,000	990,000	983,160	99.3%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ESCOBEDO ENTRE MEXICO Y GUANAJUATO 2011/MF316014-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	210,000	210,000	210,000	206,589	98.4%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE DURANGO Y GUADALAJARA 2011/MF316015-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	977,283	977,283	977,283	972,516	99.5%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA ENTRE GUERRERO Y ZARAGOZA 2011/MF316014-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	380,000	380,000	380,000	377,951	99.5%	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE TACURAYNA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANAS DE LA CRUZ EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	66,587	66,587	66,587	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	114.70	0.00	0.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/13A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15									
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION DE FEBRERO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE EN LA COLONIA PASO DE LA CONSTITUCION	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	160,738	160,738	160,738	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	240.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE P. GUERRERO Y SAN FRANCISCO, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	286,000	286,000	286,000	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	298.00	0.00	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y ALIMENTACION ELECTRICA CON SERVICIO DE MEDICION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-LA YESCA	LAS PALOMAS	RURAL	96,086	96,086	96,086	96,086	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
PERFORACION EXPLORATORIA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	10-ROSAMORADA	SAN MIGUELITO	RURAL	1,398,310	1,395,919	1,398,310	1,395,919	100.0%	0	0	0 POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
REHABILITACION REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA GALERIA NO. 4	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	62,700	62,700	62,625	62,625	99.9%	0	0	0 POZO	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
18013-F3-016/2011 APORTACION PARA LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	69,935	69,935	69,935	69,935	100.0%	0	0	0 POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR LA SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO 1381000-UDSH-AP-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011. SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%.
18013-F3-016/2011 APORTACION PARA LA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	69,679	69,679	69,679	69,679	100.0%	0	0	0 POZO	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA APROBADA POR LA SEDESOL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION 1381000-UDSH-AP-097/11 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%.
180132011017 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS NO. 1 Y NO. 2 PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	244,962	244,962	244,962	244,962	100.0%	0	0	0 POZO	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 15 AL 20 DE ABRIL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE VARIOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE 2011/ML18-F3-004-CP	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,342,089	1,342,089	1,342,089	1,342,089	100.0%	0	0	0	POZO	4.00	4.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																
180152011006 EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE POZOS 2 Y UNIDAD DEPORTIVA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO INCIINTLA	15-SANTIAGO INCIINTLA	SANTIAGO INCIINTLA	URBANO	584,990	584,990	584,990	584,990	100.0%	0	0	0	POZO	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 29 DE MARZO 2011
CONVENIO ADICIONAL DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA 2011/MF316017-PR	16-TECUALA	LA PRESA	RURAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
CONVENIO ADICIONAL DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS 2011/MF316016-PR	16-TECUALA	MILPAS VIEJAS	RURAL	970,000	970,000	970,000	968,800	99.9%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO COL. REFORMA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	531,037	531,037	531,037	0	0.0%	0	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDO RESERVA TERRITORIAL LOS SAUCES, MOCTEZUMA, MORELOS LOPEZ MATEOS, PTE. DE LA LAGUNA, JARDINES DEL VALLE, FELIX PEÑA, A. NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,089,197	3,089,197	3,089,197	0	0.0%	0	0	0	POZO	8.00	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III. BENEFICIA TAMBIEN A LAS COLONIAS MOCTEZUMA, MORELOS, LOPEZ MATEOS, PUERTA DE LA LAGUNA, JARDINES DEL VALLE, FELIX PEÑA, AMADO NERVO.
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	20-BAHIA DE BANDERAS	EL CARRIZO	RURAL	71,719	71,719	71,719	71,719	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-017/2011 DE FECHA 4-ABRIL-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$80,184.00 SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-020/11 DE FECHA 22-JULIO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$8,465.00 QUEDANDO UN TOTAL MODIFICADO POR LA CANTIDAD DE \$71,719.00
TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE	20-BAHIA DE BANDERAS	EL CARRIZO	RURAL	22,183	22,183	22,183	22,183	100.0%	0	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-27/11 DE FECHA 29-AGOSTO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$22,183.00, PAGO CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
CONSTRUCCION DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	RINCÓN DE CALIMAYO (EL RINCÓN)	RURAL	282,154	282,154	282,154	156,452	55.4%	0	0	0	TANQUE	1.00	1.00	0.00	0.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL \$282,154.00, BENEFICIARIOS POR \$31,350.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$313,504.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 55% EN EL AVANCE FISICO ACUMULADO AL TRIMESTRE ES PO. 55 PERO EL SISTEMA NO ME ACEPTA DECIMALES- LA DIFERENCIA POR 125,702.07 SE EJECUTARA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TRANSFERIDO AL EJERCICIO 2012
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL TORREÓN	RURAL	37,561	37,561	37,561	37,561	100.0%	0	0	0	TANQUE	2.00	2.00	2.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL \$37,561.00, BENEFICIARIOS POR \$ 4,173.00 MONTO TOTAL APROBADO APROBADO DE LA OBRA POR \$ 41,734.00 LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO DEL 100%
CONSTRUCCION DE TANQUE EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN QUINTÍN	RURAL	176,036	176,036	176,036	176,036	100.0%	0	0	0	TANQUE	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-014/2011 DE FECHA 28-ABRIL-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$229,438.00 SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-014/11 DE FECHA 5-SEPT-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$53,402.00, QUEDANDO COMO SALDO MODIFICADO \$176,036.00
REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA SUPERFICIAL PARA AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	1-ACAPONETA	EL CARRIZO	RURAL	242,629	242,629	231,313	231,313	95.3%	0	0	0	TANQUE	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFERENDO PARA SU EJECUCION.
3011041180120028 REPARACION DE TANQUE SUPERFICIAL	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	13,326	13,326	13,326	13,326	100.0%	0	0	0	TANQUE	1.00	1.00	1.00	100.0%	
TOMA DOMICILIARIA																	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CULTIVOS	20-BAHIA DE BANDERAS	EL GUAMUCHIL	RURAL	967,483	967,483	967,483	967,483	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	2.480.00	2.480.00	2.480.00	100.0%	SE APROBO CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-006/2011 DE FECHA 23-FEBRERO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$970,317.00 SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-019/11 DE FECHA 15-AGOSTO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL \$2,834.00 QUEDANDO EL MONTO MODIFICADO CON UN TOTAL MUNICIPAL \$967,483.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE S/N	20-BAHIA DE BANDERAS	FORTUNA DE VALLEJO (LA CLORIA)	RURAL	67,009	67,009	67,009	67,009	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	150.00	150.00	150.00	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-007/2011 DE FECHA 23-FEBRERO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$83,490.00, SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-018/11 DE FECHA 23-JUNIO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE 16,485.00, MODIFICADO EL MONTO MPAL 67,005.00.
INSTALACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 18037JMB04 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN ANEJADOR JUAN ESCUTA EN LA COL. ENRIQUE H. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	30,103	30,103	30,103	30,103	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION SE TOMAS DOMICILIARIAS, ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8013 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALEJANDRO RIVAS C. EN LA COL. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	16,294	16,294	16,294	16,294	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8022 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MOCHILT EN LA COL. LOMAS DE CORTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	21,673	21,673	21,673	21,673	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO SIENDO LA UNICA OPCION TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8023 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE JASCAPOTZALCO EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	39,923	39,923	39,923	39,923	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE PUSO LA UNICA OPCION QUE ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8044 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CULTURA POPULAR EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,625	14,625	14,625	14,625	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8045 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CARRILLO PUERTO EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,765	13,765	13,765	13,765	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8047 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,938	25,938	25,938	25,938	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8057 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PLATANOS EN LA COL. AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION CANCELADA.
APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8016 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 21 DE AGOSTO EN LA COL. VENCEDORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	55,244	55,244	55,244	55,244	100.0%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES TOMAS DOMICILIARIAS. ACCION TERMINADA.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA Y PCD. VILLA DEL PROGRA DE P.D.Z.F. DEL EJERCICIO 2011	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	112,959	112,959	112,959	112,959	100.0%	0	19	0 ACCION	1.00	22	100.0%	
APORTACIONES MUNICIPAL AL C.D.I. PARA OBRA DE AGUA POTABLE DEL EJERCICIO 2011	5-HUAJICORI	EL GUAYABO	RURAL	274,430	274,430	274,430	274,430	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	22	100.0%	
APORTACIONES MUNICIPAL AL C.D.I. PARA OBRAS DE AGUA POTABLE DEL EJERCICIO 2010	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	529,842	529,842	529,842	529,842	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	100.0%	EN ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE \$ 352,149.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-049/2011 CON FECHA 4 DE JULIO DEL 2011
APORTACIONES MUNICIPAL AL P.D.Z.F. PARA OBRAS DE AGUA POTABLE DEL EJERCICIO 2010	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	529,842	529,842	529,842	529,842	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	100.0%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-HUAJICORI	LAS QUEMADAS	RURAL	69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	0 ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	EN CAMPO SUBSECTOR ES AGUA POTABLE
2011/M307018-CP APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA ADQUISICION DE CAMION Y TANQUE PPA	7-JALA	JALA	URBANO	362,970	362,970	362,970	362,970	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100% LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
2011/18-08-01-32 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	8-XALISCO	EL CUARENTENO	RURAL	182,117	182,117	182,117	182,117	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-33 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EL MALINAL	RURAL	9,533	9,533	9,533	9,533	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-34 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA CONSERVACION DE SUELOS)	8-XALISCO	EL MALINAL	RURAL	22,626	22,626	22,626	22,626	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011/18-08-01-35 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EL CUARENTENO	RURAL	8,764	8,764	8,764	8,764	100.0%	0	19	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-36 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE TERRAZAS PARA CONSERVACION DE SUELOS)	8-XALISCO	EL CUARENTENO	RURAL	14,944	14,944	14,944	14,944	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-37 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	TESTERAZO (EL REFUGIO)	RURAL	10,504	10,504	10,504	10,504	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-38 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EL MALINAL	RURAL	9,533	9,533	9,533	9,533	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-39 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE BORDO)	8-XALISCO	AGUILES SERDAN	RURAL	8,620	8,620	8,620	8,620	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-40 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	RURAL	10,001	10,001	10,001	10,001	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-41 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EL MALINAL	RURAL	12,320	12,320	12,320	12,320	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-42 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	RURAL	8,793	8,793	8,793	8,793	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-43 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE BORDO)	8-XALISCO	EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	RURAL	8,363	8,363	8,363	8,363	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011/18-08-01-44 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	RURAL	7,029	7,029	7,029	7,029	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-45 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	7,980	7,980	7,980	7,980	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-46 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA (CONSTRUCCION DE OLLA CON GEOMEMBRANA)	8-XALISCO	EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	RURAL	7,029	7,029	7,029	7,029	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-47 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,221	2,221	2,221	2,221	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-48 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA	8-XALISCO	COFRADIA DE CHOCOLON	RURAL	9,112	9,112	9,112	9,112	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-49 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA	8-XALISCO	EL CUARENTENO	RURAL	5,215	5,215	5,215	5,215	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-50 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA	8-XALISCO	EL CUARENTENO	RURAL	2,808	2,808	2,808	2,808	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION AL 100%
2011/18-08-01-51 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA	8-XALISCO	EL CUARENTENO	RURAL	6,019	6,019	6,019	6,019	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-01-52 APORTACION AL PROGRAMA COUSSA	8-XALISCO	ADOLFO LOPEZ MATEOS (LAS VEREDAS)	RURAL	2,540	2,540	2,540	2,540	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	131,419	131,419	131,419	131,419	100.0%			0 EQUIPO		4.00	4.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE APROBACION DE REDUCCION POR \$1,276.10 DE FECHA 14/09/2011 NO. COP-MUN-F3-11-029/2011
APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 30 HABITAT A LA OBRA 180171MIBDO SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO Y 2 CARCAMOS EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA Y LA LOMITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100.0%			0 OTROS		1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL INTEGRAL EN CALLE LATERAL MOJELLOS PREPARATORIA, CRUZ ROJA E INFONAVIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	338,606	338,606	338,606	338,606	100.0%			0 METROS CUBICOS		231.35	231.35	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA LABOR	RURAL	358,369	358,369	358,369	192,410	53.7%			0 METROS CUBICOS		115.00	62.10	54.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL POR \$ 358,369.00, BENEFICIARIOS POR \$ 27,547.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$ 385,916.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 54%. EN EL CAMPO DEL RUBRO DEL GASTO EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y EN EL SISEMA SE ELIGIO LA OPCION DE RED ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL. EN CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO Y EN SISTEMA SE ELIGIO LA OPCION METROS CUBICOS. LA DIFERENCIA POR 165,953.92 SE EJECUTARA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011. TRASERIDO AL EJERCICIO 2012
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE COLIMA 2011/IMP316009-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	130,000	130,000	130,000	125,381	96.4%			0 CANAL		1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO 180132011027 LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DREN PLUVIAL SALIDA A NOVILLERO-AL CANAL JAPONES Y ZONA NORTE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	224,704	224,704	224,704	224,704	100.0%			0 METROS CUBICOS		2,500.00	2,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2500.
REHABILITACION REHABILITACION DE SUBCOLECTOR NORTE EN CALLE DURANGO (FERROMEX)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	81,191	81,191	81,191	81,191	100.0%			0 COLECTOR		1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SOLVENCIA A VOLUMENES EXTRAORDINARIOS.
REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE	10-ROSAMORADA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	229,063	229,063	229,063	229,063	100.0%			0 METROS CUBICOS		1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA LOCALIDADES VARIAS (LAZARO CARDENAS Y ZOMATLAN) EN UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS Y SON 126 M

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
180152011021 REHABILITACION DE DREN PLUVIAL SALIDA A NOVILLERO EN COLONIA LOS PINOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	104,511	104,511	104,511	104,511	100.0%	0	0	0	25.00	25.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO 25. ESTA OBRA INICIO EL 24 DE MAYO Y CONCLUYO EL 7 DE JULIO DEL 2011.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE PACHUCA ENTRE CALLEJÓN SAN JOSE Y CALLE CAMICHIN	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	127,890	127,890	123,540	123,540	96.6%	0	0	0	90.00	90.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINO VAZQUEZ (COL. ANTONIO CHUMACERO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	67,300	67,300	65,294	65,294	97.0%	0	0	0	58.00	58.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
180152011039 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE OCAMPO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	456,585	456,585	456,585	456,585	100.0%	0	0	0	669.97	669.97	100.0%	
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8028 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOS SAUCES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,599,896	1,599,896	1,599,896	1,599,896	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8024 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRISCLIANO ROMERO EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	836,730	836,730	836,730	836,730	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8025 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO RIVAS C. EN LA COL. MEXICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	113,955	113,955	113,955	113,955	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173M8027 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES VALLE DEL VADU, SAUCES Y BIRCHO EN COL. VALLE DE LA CRUZ 2ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	184,624	184,624	184,624	184,624	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED29 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 23 DE AGOSTO EN LA COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	276,471	276,471	276,471	276,471	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED30 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANDADOR JUAN ESCUTA EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	203,037	203,037	203,037	203,037	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED31 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOCHILT EN LA COL. LOMAS DE CORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	174,684	174,684	174,684	174,684	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED32 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AZCAPOTZALCO EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	588,883	588,883	588,883	588,883	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED33 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LUCIO CABAÑAS EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	521,095	521,095	521,095	521,095	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED34 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES MACDONALDA Y FELICIANO MALDONADO EN COL. JARDINES DEL VALLE 2ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	562,767	562,767	562,767	562,767	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED35 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SINALOA EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	20,361	20,361	20,361	20,361	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED38 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CULTURA POPULAR COL. TIERRA Y LIBERTAD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	114,961	114,961	114,961	114,961	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173MED49 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COL. PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	162,335	162,335	162,335	162,335	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME051 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RAMON JUAREZ EN LA COL. VENCEDORES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	115,410	115,410	115,410	115,410	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME058 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CERRO CORDO EN LA COL. ZITACUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	190,901	190,901	190,901	190,901	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME059 CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PLATANOS EN LA COL. AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 RED	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME062 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CHE GUEVARA EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	726,679	726,679	726,679	726,679	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME066 CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION AQUILES SERDAN EN LA COL. OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 RED	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME071 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REFORMA EN LA COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	337,507	337,507	337,507	337,507	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME072 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COPAL EN LA COL. LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	230,888	230,888	230,888	230,888	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME082 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE OCTUBRE EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	179,593	179,593	179,593	179,593	100.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 30 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180173ME066 POLIGONO LAS CRUCES Y EL NUEVO MANEY	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	219,101	219,101	219,101	219,101	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT. EN EL CONCEPTO DE AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDA EL CONCEPTO AP NO EXISTE EN EL CATALOGO POR LO QUE SE OPTO POR PONER OBRA. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180711MED03 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INALBUINO CERVANTES EN LA COL. PUERTA DE LA LAGUNA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,289,560	1,289,560	1,289,560	1,289,560	100.0%	0	0	0	RED	1.00	22	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180711MED04 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DEL PUNTO EN LA COL. LOMA HERMOSA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	556,225	556,225	556,225	556,225	100.0%	0	0	0	RED	1.00	22	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR RED. ACCION TERMINADA.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PALAPA/NOGAL Y PROLONGACION OJO DE AGUA, CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA/CALLE A Y PALAPA COLOMBIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	93,671	93,671	93,671	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	80.50		0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE MAYANT	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	423,263	423,263	423,263	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	375.10		0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TRIBU BENJAMIN/TRIBU ZABULON Y PRIVADA SINI, CALLE TRIBU LEVI/TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD EN LA COLONIA BETHEL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	362,150	362,150	362,150	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	265.70		0.00	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES MZ, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO EN METRO LINEAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MEDICO ENTRE CALLE CORONA Y NARCISO MENDOZA 2011/M18-F3-007-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	753,771	753,771	753,771	753,771	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	295.90		295.90	100.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA A LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAREZ 2011/M18-F3-006-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	181,325	181,325	181,325	179,826	99.2%	0	0	0	METRO LINEAL	24.06		24.06	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (IDEP1.806078) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA COLONIA AVANCON, INSERTA EN EL PROGRAMA P029 EJERCICIO 2011.	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	1,363,575	1,363,575	1,363,575	1,351,712	99.1%	0	0	0	OBRA	1.00		1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BIOMECTOR Y SISTEMA INTEGRAL DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	20-BAHIA DE BANDERAS	EL AHUJEDOTE	RURAL	733,382	733,382	733,382	733,382	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	551.00		0.00	0.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-017/2011 DE FECHA 17-MAYO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$733,879.00, SE REALIZO UNA REDUCCION MUNICIPAL CON NUMERO OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-041/11 DE FECHA 19-DIC-11 CON UN MONTO MPAL. DE 497.00 QUEDANDO UN TOTAL MPAL. DE \$733,382.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	20-BAHIA DE BANDERAS	EL CARRIZO	RURAL	996,867	996,867	996,867	996,867	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	816.50	816.50	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-020-003/11 DE FECHA 23-FEB-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$ 785,794.00, SE REALIZO UNA AMPLIACION CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-010/11 DE FECHA 22-MARZO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL \$225,071.00, LA CUAL HUBO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-026/11 DE FECHA 15-AGOSTO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$13,998.00 EL SALDO MODIFICADO CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL \$996,867.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	20-BAHIA DE BANDERAS	LOS SAUCES	RURAL	2,257,429	2,257,429	2,257,429	2,257,429	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,366.00	1,366.00	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-004/2011 DE FECHA 23-FEBRERO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$ 2,404,104.00, SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COM-MUN-F3-020-029/11 DE FECHA 16-AGOSTO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$206,675.00 QUEDANDO UN MONTO MODIFICADO TOTAL MUNICIPAL DE \$2,257,429.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN QUINTIN	RURAL	1,404,571	1,404,571	1,404,571	1,404,571	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	968.00	968.00	100.0%	SE APROBO CON OFICIO DE APROBACION CO-MUN-F3-020-005/2011 DE FECHA 23-FEBRERO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL \$1,426,672.00, SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-028/11 DE FECHA 18-AGOSTO-11 CON EL MONTO MUNICIPAL DE \$22,101.00 QUEDANDO CON UNA MONTO MUNICIPAL MODIFICADO \$1,404,571.00
AMPLIACION															
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JAVIER MIRA Y GUADALAJARA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	240,778	240,778	198,140	198,140	82.3%	0	0	0 METRO LINEAL	308.70	308.70	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE COLIMA ENTRE ALLENDE E HIDALGO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	214,604	214,604	166,604	166,604	77.6%	0	0	0 METRO LINEAL	171.99	171.99	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE REFRENDA SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
AMPL. DE ALCANT. SAN. EN ANTONIO C. Y ANTONIO S. ENTRE INSURG. Y BENTO DE L. Y CIRILO L. ENTRE ANTONIO C. A ANTONIO Y INSURGENTES ENTRE ANTONIO C. Y MORELOS DE COL. LOS CERITOS (2001/MD4-F3-033-CP)	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	538,648	538,648	532,739	532,739	98.9%	0	0	0 METRO LINEAL	588.20	588.20	100.0%	ESTA OBRA TUBE QUE ABREVIAR POR EL ESPACIO Y ES OBRA DEL 2011. TUBO UNA AMPLIACION POR \$214,790.00
2011-F3-010/2011 APORTACION PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CARLOS MONTOYA Y MATRO CASTELLON	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	64,574	64,574	64,574	64,574	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR SIJESCOL FEDERAL CON NUMERO DE OFICIO 1301000-100H-AP-057/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. LOS MONTO APROBADOS SON FEDERAL 2.00 ESTATAL 64,572.00 MUNICIPAL 32,287.00 Y PARTICIPANTES 32,287.00 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE 129,148.00 LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% BENEFICIANDO A 420 HOMBRES Y 280 MUJERES CON UNA CANTIDAD DE 312.50 METROS LINEALES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%.
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	RURAL	646,753	646,753	646,753	646,753	100.0%	0	0	0 POZOS	4.00	4.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA POR MUNICIPAL \$ 646,753.00, BENEFICIARIOS \$ 75,475.43, CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL CON NO. COP-MUN-14F3-024/11, LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 67,729.48 Y BENEFICIARIOS \$ 9,911.57 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA \$ 722,227.95. SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%, EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA EN LA UNIDAD DE MEDIDA POZO DE VISTA, PERO EL SISTEMA SOLO DA LA OPCION DE POZOS Y SE OPTO POR ELEGIR ESTA OPCION.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
					13	14	15									16	17=16/14	18	19
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ESCOBEDO ENTRE BIENICO Y GUANAJUATO Y CALLE GUANAJUATO ENTRE ESCOBEDO Y ZARAGOZA 2011/NF316011-CF	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	235,337	235,337	235,337	234,074	99.5%	0	0	0	19	0	0	0	151.28	145.00	95.8%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISCARGAS DOMICILIARIAS	20-SAHIA DE BANDERAS	LA CEIBA	RURAL	734,170	734,170	734,170	734,170	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	458.00	458.00	100.0%	SE APROBIO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-020-002/2011 DE FECHA 23-FEB-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$601,342.00 SE REALIZO UNA AMPLIACION CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-009/2011 DE FECHA 22-MARZO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$134,658.00 SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-024/11 DE FECHA 15-AGOSTO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE 1,830.00 SALDO MODIFICADO CON UN MONTO MUNICIPAL \$734,170.00
REHABILITACION																			
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE CHARPULTEPEC Y CALLE EMILIO CARRANZA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	133,032	133,032	130,722	130,722	98.3%	0	0	0	0	0	0	0	273.95	273.95	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011. SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YUCATAN ENTRE GUERRERO Y FRANCISCO VILLA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	106,721	106,721	106,077	106,077	99.4%	0	0	0	0	0	0	0	126.40	126.40	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE ALLENDE ENTRE SINALOA Y HALECON	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	436,414	436,414	387,697	387,697	88.8%	0	0	0	0	0	0	0	240.00	240.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE EL SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE COLONIA DIMETRIO VALLEJO ENTRE CALLE ALDAMA Y EL RIO	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	4,021	4,021	4,021	4,021	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00 PERO NO DA ESA OPCION. SOLO SE APRUEBA PARA REALIZAR EL PAGO DE OPERACIONES AJENAS (\$ 4,020.55).
2011/NF3-03-017-CF REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FUENTE COLONIA OTRA BANDA	3-AMATLAN DE CANAS	AMATLAN DE CANAS	URBANO	56,142	55,804	56,142	55,804	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	50.00	50.00	100.0%	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE ACERO LISO C-40 DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO SOLDADA DE 1/4 DE ESPESOR. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-017/2011 DE FECHA 3 DE OCTUBRE DEL 2011.
180132011042 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. CENTRO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	472,059	472,059	472,059	472,059	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	452.42	452.42	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS, OBRA REALIZADA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
ADQUISICION DE TUBERIA PARA VARIAS COLONIAS DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. OBRA CANCELADA.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ARGENTINA ENTRE BOLIVIA Y ALASKA, BOLIVIA/ARGENTINA Y MORELOS, MORELOS/BOLIVIA Y BELLA ITALIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	991,603	991,603	991,603	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III. TAMBIEN BENEFICIA LAS CALLES BOLIVIA ENTRE ARGENTINA Y MORELOS Y CALLE MORELOS ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SON JUANNA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	216,175	216,175	216,175	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 5 DE FEBRERO/AV. MEXICO Y LEONA VICARIO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE/CONSTITUCION Y LEONA VICARIO EN LA COLONIA PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	525,558	525,558	525,558	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZICACALCO EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	403,422	403,422	403,422	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRAMO 1 ENTRE FCO. I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS, TRAMO 2 ENTRE R. FLORES MAGON Y JOSEFA O. DE DOMINGUEZ EN LA COL. CIO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	740,687	740,687	740,687	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y P. GUERRERO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	572,348	572,348	572,348	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO. POR LO QUE SE OPTO POR METRO LINEAL.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALANDRIA ENTRE GORRIONCILLO Y CANARIO EN LA COLONIA EL FAISAN II.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	594,642	594,642	594,642	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METRO LINEAL.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MELITA ENTRE SAMARA Y JORDAN, CALLE CANAN ENTRE JORDAN Y BETHANIA EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	468,254	468,254	468,254	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METRO LINEAL.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JAZMINES.	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	471,545	471,545	471,545	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	301.80	0.00	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011, SIN INICIAR. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2, DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METRO LINEAL.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FCO. VILLA Y CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y NIÑOS HEROES	20-BAHIA DE BANDERAS	AGUAMILPA	RURAL	847,583	847,583	847,583	847,583	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	364.00	0.00	0.0%	SE APROBO CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-037/11 DE FECHA 28-NOV.-11 CON UN MONTO MPAL. DE \$855,738.00, SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-045/11 DE FECHA 29-DIC.-11 CON UN MONTO MPAL. DE \$8,155.00 QUEDANDO UN MONTO TOTAL \$847,583.00
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE INGRESO PRINCIPAL ENTRE PRIMER VADO Y CULTIVOS	20-BAHIA DE BANDERAS	EL GUAMUCHIL	RURAL	1,507,261	1,507,261	1,507,261	1,507,261	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,240.00	1,240.00	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-020-001/2011 DE FECHA 23-FEB.-2011 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$1,510,544.00, EL CUAL HUBO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-020-022/11 DE FECHA 8 AGOSTO.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$3,283.00 QUEDANDO UN SALDO MODIFICACION CON LA CANTIDAD MUNICIPAL \$1,507,261.00
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
COP-MUN-F3-03-014/2011-1 CONSTRUCCION DE 3 LETRINAS 1P2DP1804890	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	32,343	32,343	32,343	32,343	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS HEMBRILLAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$85,113.00, FEDERAL 42,556.00, ESTATAL 10,234.00, MUNICIPAL 32,343.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.
COP-MUN-F3-03-014/2011-2 CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 1P2DP1804890	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL CARRIZO	RURAL	10,903	10,903	10,903	10,903	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$28,693.00, FEDERAL 14,347.00, ESTATAL 3,443.00, MUNICIPAL 10,903.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.
COP-MUN-F3-03-014/2011-3 CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS 1P2DP1804890	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ZOPILOTE	RURAL	75,221	75,221	75,221	75,221	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	7.00	3.00	42.9%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 7 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ZOPILOTE, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$197,951.00, FEDERAL 98,976.00, ESTATAL 23,754.00, MUNICIPAL 75,221.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.
COP-MUN-F3-03-014/2011-4 CONSTRUCCION DE 1 LETRINA 1P2DP1804894	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	10,903	10,903	10,903	10,903	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 1 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE EL FARITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$28,693.00, FEDERAL 14,347.00, ESTATAL 3,443.00, MUNICIPAL 10,903.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.
COP-MUN-F3-03-014/2011-5 CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS 1P2DP1804828	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUEVO MÉXICO	RURAL	43,062	43,062	43,062	43,062	100.0%	0	0	0 LETRINA, METROS CÚBICOS	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXICO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL 113,322.00, FEDERAL 56,661.00, ESTATAL 13,599.00, MUNICIPAL 43,062.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS DEL PROGRAMA P.D.Z.P. EJERCICIO 2011	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,719,365	1,719,365	1,719,365	1,719,365	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	300.00	300.00	100.0%	SE PUSO LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE SON DE VARIAS LOCALIDADES
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P17040800 CONST. DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN CARLOS ALATORRE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	34,733	34,733	34,733	34,733	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7.00	7.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 AL FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P17040997 CONST. DE 15 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN SANTIAGO DE POCHOTTITAN	17-TEPIC	SANTIAGO DE POCHOTTITAN	RURAL	74,450	74,450	74,450	74,450	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15.00	15.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 AL FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROG. DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18040236 CONST. DE 5 LETRINAS SANITARIAS CON FOSA SEPTICA EN LOS SABINOS	17-TEPIC	LOS SABINOS	RURAL	25,121	25,121	25,121	25,121	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5.00	5.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROG. PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18040988 CONST. DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	39,714	39,714	39,714	39,714	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8.00	8.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROG. PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18040719 CONST. DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN JUMATÁN	17-TEPIC	JUMATÁN	RURAL	34,732	34,732	34,732	34,732	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7.00	7.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROG. PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18041305 CONST. DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN CERRO DE LOS TIGRES	17-TEPIC	CERRO DE LOS TIGRES	RURAL	49,656	49,656	49,656	49,656	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18041358 CONST. DE 15 LETRINAS SANITARIAS CON FOSAS SEPTICAS EN CORA DE ABAJO	17-TEPIC	CORA DE ABAJO	RURAL	74,450	74,450	74,450	74,450	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15.00	15.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORT. DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL R-20 30 PROG. PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18040308 CONST. DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN COLONIA 14 DE MARZO	17-TEPIC	COLONIA CATORCE DE MARZO	RURAL	34,732	34,732	34,732	34,732	100.0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	7.00	7.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZP EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS A LA OBRA 102P18040136 EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE CONST. DE 12 LETRINAS SANITARIAS CON FOSA SEPTICA	17-TEPEC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	59,307	59,307	59,307	59,307	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12.00	12.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN SAN ANDRES 102P18041472	17-TEPEC	SAN ANDRES	RURAL	108,900	108,900	108,900	108,900	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
11/PSM17039-PR APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ	17-TEPEC	BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	RURAL	44,531	44,531	44,531	44,531	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 PDZF EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
TANQUES SEPTICOS															
COP-MUN-F3-03-014/2011-6 CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 1PDZP18048256	3-AMATLÁN DE CAÑAS	NUEVO MÉXICO	RURAL	19,656	19,656	19,656	19,656	100.0%	0	0	TANQUE	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y BIODIGESTOR. BENEFICIO A 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO MEXICO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$51,726.00, FEDERAL 25,863.00, ESTATAL 6,207.00, MUNICIPAL 19,656.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.
COP-MUN-F3-03-014/2011-7 CONSTRUCCION DE 3 FOSAS SEPTICAS 1PDZP18044918	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	19,656	19,656	19,656	19,656	100.0%	0	0	TANQUE	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y BIODIGESTOR. BENEFICIO A 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL FARITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 51,726.00, FEDERAL 25,863.00, ESTATAL 6,207.00, MUNICIPAL 19,656.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION
COP-MUN-F3-03-014/2011-8 CONSTRUCCION DE 10 FOSAS SEPTICAS 1PDZP18044921	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS HEMBRILLAS	RURAL	64,498	64,498	64,498	64,498	100.0%	0	0	TANQUE	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS INCLUYE: INSTALACION HIDRAULICA Y BIODIGESTOR. BENEFICIO A 10 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS HEMBRILLAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 169,731.00, FEDERAL 84,866.00, ESTATAL 20,388.00, MUNICIPAL 64,498.00. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-014/2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011. EN EL CAMPO UNIDAD DE MEDIDA NO NOS DA OPCION PARA PONER ACCION.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL AL P.D.Z.F. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJERCICIO 2010.	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	106,620	106,620	106,620	106,620	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BOULEVARD EL PUYIQUE ENTRE CALLE ALDAMA Y FCC. VILLA DEL PROGRAMA P.D.Z.F. DEL EJERCICIO 2011.	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	547,091	547,091	547,091	547,091	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: CONSTRUCCION DE VADO DE ALCANTARILLA	1-RUIZ	RUIZ	URBANO	231,030	231,030	231,030	231,030	100.0%			OBRA	1.00		1.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA SEDESOL OFICIO NO. 1381000-UDSH-AP-066/11 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2011. SE ENCONTRO OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL CON EL NUMERO COP-MUN-F3-025/2011 DE FECHA 01/07/2011 POR UN MONTO DE \$115,518.00
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES VARIAS	1-ACAPONETA	LA BAYONA	RURAL	604,975	604,975	603,750	603,750	99.8%			0 METROS CUADRADOS	5,406.80		5,406.80	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE COLIMA ENTRE BORDO Y ALLENDE	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	288,832	288,832	231,158	231,158	80.0%			0 METROS CUADRADOS	1,008.78		1,008.78	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES VARIAS	1-ACAPONETA	LA BAYONA	RURAL	297,044	297,044	296,690	296,690	99.9%			0 METROS CUADRADOS	626.00		626.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN CALLE LINDO VASQUEZ (COL. ANTONIO CHUACICERO).	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	257,397	257,397	254,727	254,727	99.0%			0 METROS CUADRADOS	1,039.27		1,039.27	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
APORTACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y MANUEL LOZADA	2-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	45,643	45,643	45,643	45,643	100.0%			0 METROS CUADRADOS	1.00		1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00, PERO NO DA ESA OPCION. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE INDICAN EN EL INFORME DEL RAMO XX DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE MIGRANTES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA PROGRAMA 3 X 1	2-AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	RURAL	58,445	58,445	58,445	58,445	100.0%			0 METROS CUADRADOS	1.00		1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE INDICAN EN EL INFORME DEL RAMO XX DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE MIGRANTES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y MANUEL LOZADA PROGRAMA 3 X 1	2-AHUACATLAN	MARQUEZADO	RURAL	45,643	45,643	45,643	45,643	100.0%			0 METROS CUADRADOS	1.00		1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE INDICAN EN EL INFORME DEL RAMO XX DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y ENRIQUENO ZAPATA PROGRAMA 3 X1	2-AHUACATLAN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	RURAL	58,445	58,445	58,445	58,445	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDOA QUE ESTAS SE INDICAN EN EL INFORME DEL RAMO XX DEL PROGRAMA 3 X1 PARA MIGRANTES.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE FRANCISCO L. MADERO Y ZAPATA	2-AHUACATLAN	UZETA	RURAL	156,020	156,020	156,020	156,020	100.0%	0	0	0	967.83	967.83	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LA CRUZ (COL. EL CEBRITO)	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	37,092	37,092	37,092	37,092	100.0%	0	0	0	224.41	224.41	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN Y VADO	2-AHUACATLAN	LAS PALMAS	RURAL	192,943	192,943	192,943	192,943	100.0%	0	0	0	660.40	660.40	100.0%	SE INCLUYEN 26.40 M3 DE MURO DE MAMPONTERIA PARA REHABILITAR UN VADO. EL VADO CON UN VOLUMEN DE 45.83 M2 DE CONCRETO.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 21 DE MARZO Y COLONDO	2-AHUACATLAN	LA CIENEGA	RURAL	276,712	276,712	276,712	276,712	100.0%	0	0	0	1,755.00	1,755.00	100.0%	
2011/MF3-03-009-CP CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	2,054,199	2,043,798	2,054,199	2,043,798	100.0%	0	0	0	2,273.71	2,273.71	100.0%	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR CIMENTADO CON ELEMENTOS METALICOS PARA CONSERVAR EL PERFIL, TENDIDO DE CONCRETO, VIBRADO DE INMERSION PARA ELIMINAR VACIOS, ACABADO CON EQUIPO FINISHER AMERICANO TEXTURIZADO TIPO AUTOPISTA. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-009/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-023-CP PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA EN CONCRETO AHOGADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLEJON	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	466,321	466,321	466,321	466,321	100.0%	0	0	0	1,092.40	1,092.40	100.0%	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSIM CON TMA DE 1 1/2 PULGADA CON MATERIAL DE BANCO MEJORANDOLA Y HOMOGENIZANDOLA CON CEMENTO PORTLAN TIPO I NORMAL A 3% DE CONSUMO. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-023/2011 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
2011/MF3-03-024-CP PAVIMENTACION DE PIEDRA BOLA EN CONCRETO AHOGADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLEJON	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	424,850	424,850	424,850	424,850	100.0%	0	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% DE SU PVSIM CON TMA DE 1 1/2 PULGADA CON MATERIAL DE BANCO MEJORANDOLA Y HOMOGENIZANDOLA CON CEMENTO PORTLAN TIPO I NORMAL AL 3% DE CONSUMO. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-024/2011 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
2011/MF3-03-026-CP CONSTRUCCION DE TERRACERA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE MATAMOROS Y JUAREZ	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	228,321	25,752	228,321	25,752	100.0%	0	0	0	313.80	313.80	100.0%	CONSTRUCCION DE TERRACERA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 2092.40 M2 CONTINUANDO CON EXCARIFICADO Y AFLORJE DE EMPEDRADO, PREPARACION DE BASE SU PVSIM CON TMA DE 1 1/2 PULGADA CON MATERIAL DE BANCO MEJORANDOLA Y HOMOGENIZANDOLA CON CEMENTO PORTLAN TIPO I NORMAL AL 3% DE CONSUMO. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-026/2011 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
EMP. DE CUITLAHUAC ENTRE MIRAMONTES ENTRE CUITLAHUAC Y CORREGIDORA. V. GUERRERO ENTRE MIRAMONTES Y CUITLAHUAC. CORREGIDORA ENTRE MIRAMONTES Y CUITLAHUAC COL. ISLA DEL VERANO (2001/M04-F3-034-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	466,099	466,099	462,041	462,041	99.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,030.99	4,030.99	100.0%	OBRA 2011
EMP. DE PARASO ENTRE CARILVARAS-ZACUALPAN Y NAVAYIT/NAVAYIT ENTRE PARASO Y L.CARDENAS.MAZATLAN ENTRE NAVAYIT Y L.CARDENAS V. CARRANZA ENTRE NAVAYIT Y L.CARDENAS COL BUENAVISTA (2001/M04-F3-026-PR)	6-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	364,900	364,900	361,801	361,801	99.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	608.00	608.00	100.0%	EN EL NOMBRE DE LA OBRA DEL 2011 SE OMITEN ALGUNAS PALABRAS O SE ABBREVIAN POR LO EXTENSO DEL TEXTO
EMPEDRADO EN CALLE MERIDA DE LERDO A MORELOS CALLE GUADALAJARA DE LERDO A HIDALGO Y CALLE LERDO DE GUADALAJARA A CHIHUAS EN LA COL. SAN JOSE (2011/M04-F3-002-CP)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	418,897	418,897	416,130	416,130	99.3%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,087.82	4,087.82	100.0%	EJERCICIO 2011
EMPEDRADO DE ANDADOR MORELOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO A AMADO NERVO DE COL. PARASO ESCONDO (2001/M04-F3-033-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	68,221	68,221	67,627	67,627	99.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	590.00	590.00	100.0%	OBRA 2011
EMPEDRADO DE C. CABO SAN LUCAS ENTRE CAMB. 200 Y CERRADA, CALLE 8 DE GUAYMAS ENTRE CABO SAN LUCAS Y NAVAYITAN DE COL. PESCADORES (2001/M04-F3-025-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	566,039	566,039	561,957	561,957	99.3%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,902.69	4,902.69	100.0%	
EMPEDRADO DE CALLE SANTIAGO CAMARENA DE CALLE COLIMA AL ARROYO DE COL. MIRASOL (2011/M04-F3-037-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	216,607	216,607	214,722	214,722	99.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,873.30	1,873.30	100.0%	
EMPEDRADO DE CALLE HOCHIMILCO ENTRE CALLE JUARES Y CALLE MORELOS DE COL. ANAHUAC (2011/M04-F3-038-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	133,286	133,286	132,126	132,126	99.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,152.71	1,152.71	100.0%	
EMPEDRADO DE CALLES DE EL TAMARINDO (2011/M04-F3-012-PR)	4-COMPOSTELA	EL TAMARINDO	RURAL	324,649	324,649	321,500	321,500	99.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,804.87	2,804.87	100.0%	EN ESTA LOCALIDAD ES DOMICILIO CONOCIDO NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES ASI COMO TAMPOCO COLONIA EJERCICIO 2011
EMPEDRADO DE CALLES EN TODA LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS (2011/M04-F3-020-PR)	4-COMPOSTELA	LAS PIEDRAS	RURAL	263,900	263,900	263,900	263,900	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,402.14	6,402.14	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN TODA LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS Y ES DIFICIL SEÑALAR LAS CALLES POR QUE NO TIENEN NOMBRE NINGUNA CALLE SOLO SE PODRA OBSERVAR EN EL CROQUIS DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA Y ES OBRA DEL 2011. SE HIZO UNA REDUCCION DE \$283,670.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EMPEDRADO DE CAMINO A LAS ROSAS ENTRE PUENTE DE COL. ISLA DEL VERANO Y BITRONQUE CON ARBOVO POR C. TULIPANES, AV. DE LAS ROSAS ENTRE C. TULIPANES Y C. CERRADA DE COL. LAS ROSAS (2011/M04-F3-036-CF)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	615,561	615,561	609,233	609,233	99.0%	0	0	0	5,323.60	5,323.60	100.0%	OBRA DEL 2011
EMPEDRADO DE C.CELSO DELGADO ENTRE AV. SOL NUEVO Y CANAL, C. EGIPTO ENTRE C. CERRADAS DE COL. BALCON TURISTICO (2001/M04-F3-028-PR)	4-COMPOSTELA	RINCÓN DE GUAYABITOS	RURAL	243,300	243,300	241,077	241,077	99.1%	0	0	0	1,620.00	1,620.00	100.0%	OBRA 2011
EMPEDRADO Y REEMPEDRADO EN TODA LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA (2011/M04-F3-006-PR)	4-COMPOSTELA	ALTAVISTA	RURAL	99,154	99,154	97,740	97,740	98.6%	0	0	0	940.41	940.41	100.0%	YA ESTA TERMINADA ESTA OBRA. EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS NO TIENEN NOMBRE LAS CALLES.
REEMPEDRADO DE CALLE 15 DE MAYO ENTRE C. BAHIA DE CAJUN Y CERRADA DE COL. CEDROS (2001/M04-F3-035-CF)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMA	URBANO	148,086	148,086	145,904	145,904	98.5%	0	0	0	1,337.04	1,337.04	100.0%	OBRA DEL 2011
REEMPEDRADO DE AV. INSURGENTES DE ALVARO OBREGON A CONSTITUCION (CARRETERA DERECHO) COL. CENTRO (2011/M04-F3-005-CF)	4-COMPOSTELA	ZACUALPAN	URBANO	493,443	493,443	493,443	493,443	100.0%	0	0	0	4,010.44	4,010.44	100.0%	ESTA ES DEL 2011
REEMPEDRADO DE AV. REVOLUCION DE BLVD LOPEZ MATEOS A ZACATECAS COL. CENTRO (2011/M04-F3-004-CF)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	538,104	538,104	538,104	538,104	100.0%	0	0	0	4,406.52	4,406.52	100.0%	EJERCICIO 2011
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN CALLE	5-HUACICORI	QUIVUQUINTA	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100.0%	0	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE UNA REDUCCION \$ 101,842.00 DEL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-055/2011 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011
2011/M307004-CF CONSTRUCCION DE BARRIDO POR APERTURA DE CALLE LIBERTAD COL. EFRAIM GOMEZ	7-JALA	JALA	URBANO	89,290	89,290	89,290	89,290	100.0%	0	0	0	165.00	165.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
2011/M307008-PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES EN LA COL. SAN JUAN	7-JALA	DOMILCO	URBANO	284,649	284,649	284,649	284,649	100.0%	0	0	0	1,711.00	1,711.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
2011/M30700-PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COL. LOS AGUINO	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	30,173	30,173	30,173	30,173	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	168.00	168.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE SU EJECUCION
2011/M307010-PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES EN LA COL. AJARIZ	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	347,209	347,209	347,209	347,209	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,088.00	2,088.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
2011/M307011-PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES EN LA COL. CENTRO	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	228,710	228,710	228,710	228,710	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,374.00	1,374.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD
2011/M307012-CP CONSTRUCCION DE MOTIVO DE ACCESO A JALA	7-JALA	JALA	URBANO	293,026	293,026	293,026	293,026	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% CON UN EXCEDENTE DE 30 M2
2011/18-08-11-30 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	8-XALISCO	EMILIANO ZAPATA (MAJADAS)	RURAL	377,426	377,426	371,225	371,225	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	1,818.20	1,818.20	100.0%	OBRA CONTRATADA POR \$ 371,225 EL SALDO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2012.
2011/18-08-16-15 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS SACACOSECHAS DEL EJIDO DE COFRADIA DE CHOCOLON	8-XALISCO	COFRADIA DE CHOCOLON	RURAL	345,092	345,092	345,092	341,048	98.8%	0	0	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,840.00	100.0%	ESTA OBRA FUE CONTRATADA POR EL MONTO DE \$ 341,048.31 MOTIVO POR EL CUAL ARROJA UN AVANCE FINANCIERO DE 98.8%. LA META FUE CUMPLIDA AL 100%
2011/18-08-21-24 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO	8-XALISCO	TESTERAZO (EL REFUGIO)	RURAL	333,543	333,543	331,391	331,391	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	859.00	859.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE MPAL: 333,543 BENEF: 45,000 TOT: 378,543
2011/18-08-22-31 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES	8-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	377,900	377,900	372,552	372,552	98.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1,658.58	1,658.58	100.0%	LA OBRA FUE CONTRATADA POR \$ 372,552 EL SALDO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2012
2011/18-08-26-16 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SICO EN EL EJIDO DE PANTANAL	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	358,810	358,810	358,810	358,810	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,518.20	1,809.83	71.9%	ESTA OBRA TUVO UNA APROBACION INICIAL MPAL: 402,089 BENEF: 44,676 TOT: 446,766 UNA REDUCCION MPAL: 41,279.35 BENEF: 11,274 TOT: 54,553.35 QUEDANDO UN MODIFICADO MPAL: 358,808.93 BENEF: 33,402 TOT: 392,211 Y UNA REDUCCION EN META DE 708.43 M2 QUEDANDO UN MODIFICADO DE 1,809.83 M2

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011/18-08-54-17 CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN SECO EN VARIAS CALLES DEL ENDO DE TRIGOMIL	8-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	429,000	429,000	423,442	423,442	98.7%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,048.00	3,048.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL- 429,000 BENEF.- 75,706 TOT: 504,706 LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO EJERCIDO SE TRANFIERE AL EJERCIO 2012. META EJERCIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDADO DE CALLES	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	1,255,210	1,255,210	2,517,380	1,255,210	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14,380.00	14,380.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-018-09-14/2011 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,517,388.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-04-034/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 1,262,172.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 1,255,216.00 TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDADO DE CALLES	9-DEL NAYAR	SANTA TERESA	RURAL	1,154,206	1,154,206	1,923,670	1,154,206	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,770.00	3,770.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES	10-ROSAMORADA	LA LOMA	RURAL	1,649,293	1,649,293	1,649,293	1,649,293	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,576.50	7,576.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES PRINCIPALES	10-ROSAMORADA	COLONIAS 18 DE MARZO	RURAL	2,385,451	2,385,451	2,385,451	2,385,451	100.0%	0	0	0 M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDADO	9,333.90	9,333.90	100.0%	OBRA TERMINADA
CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES PRINCIPALES	10-ROSAMORADA	COLONIAS 18 DE MARZO	RURAL	2,030,250	2,030,250	2,030,250	2,086,460	102.8%	0	0	0 M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDADO	9,333.90	9,333.90	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE CON UNA APLICACION PRESUPUESTAL DE \$72,245.30 PARA CUBRIR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PROGRAMADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES PRINCIPALES	10-ROSAMORADA	COLONIAS 18 DE MARZO	RURAL	2,030,250	2,030,250	2,030,250	2,086,460	102.8%	0	0	0 M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDADO	9,334.81	9,334.81	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, SE REALIZO UNA APLICACION PRESUPUESTAL POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PROGRAMADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS
CONSTRUCCION DE EMPEDADOS DE CALLES	10-ROSAMORADA	PIMIENTILLO	RURAL	1,350,060	1,350,060	1,304,050	1,350,060	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,800.00	6,800.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% - ESTA OBRA TUVO AMPLIACION PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE LA CALLE 7	10-ROSAMORADA	EL TAMARINDO	RURAL	2,287,320	2,287,320	2,140,562	2,287,320	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,200.00	3,200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICA Y FINANCIERA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15									Ejercido 16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAVIMENTACION DE CALLE DE LA BOQUITA A LOS MEDINA	10-ROSAMORADA	LA BOQUITA	RURAL	2,633,361	2,621,195	2,633,361	2,621,195	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,732.58	4,732.58	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% FALTA HACER EL PAGO DEL LAS DEDUCTIVAS DEL 2 Y 5 AL MILLAR.
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA 341 PARA MIGRANTES OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS	11-RUIZ	EL VENADO	RURAL	597,730	597,730	597,730	597,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,088.00	2,088.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA SEDESOL OFICIO NO. 1381000-UDSH-AP-006/11 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2011 SE ENCONTRO AMPLIACION PRESUPUESTAL COMPENSATORIA POR UN MONTO DE \$298,869.00 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS SEGUN OFICIO COP-MUN-F3-11-024/2011 DE FECHA 01/07/2011.
INVERSION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRAO DE CALLES DEL PROGRAMA FAS-BANORIAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	415,381	415,381	415,381	415,381	100.0%	2	0	METROS CUADRADOS	3,645.00	3,645.00	100.0%	EXISTE ERRO EN LAS METAS DECIA 3845 Y DEBIA DECIR 3045, DEACUERDO A LA CEDULA DE REGISTRO DE LA OBRA
2011002180120028 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO DE CALLES	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	8,004	8,004	8,004	8,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011003180120026 REEMPEDRAO DE CALLES	12-SAN BLAS	JOLOTEMA	RURAL	108,366	108,366	108,366	108,366	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011004180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO (CALLE AVILA CAMACHO)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	202,610	202,610	202,610	202,610	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	NOTA: LA CALLE A EMPEDRAR ES LA CALLE AVILA CAMACHO
2011005180120008 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	12-SAN BLAS	EL CARLEÑO	RURAL	207,232	207,232	207,232	207,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	1,900.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011006180120009 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	12-SAN BLAS	LAURELES Y GÓNGORA (EL CIRUELO)	RURAL	54,535	54,535	54,535	54,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011007180120004 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO	12-SAN BLAS	RUTÁN	RURAL	251,774	251,774	251,774	251,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500.00	2,500.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO: COP-MUN-F3-12-031/2011 DE FECHA 1 DE JUNIO DEL 2011 SE HACE UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION MUNICIPAL: \$ 251,774.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS: \$ 20,902.00 TOTAL: 272,676.00 NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011008180120032 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	MECATÁN	URBANO	143,484	143,484	143,484	143,484	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,084.00	1,084.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO COP-MUN-F3-12-027/2011 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2011, SE HACE UN MOVIMIENTO PRESUPUESTAL QUEDANDO CON APORTACION MUNICIPAL \$ 102,184.00 Y APORTACION BENEFICIARIOS \$ 14,400.00 TOTAL: \$ 116,584.00 POSTERIORMENTE SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CON OFICIO NUMERO COP-MUN-F3-12-030/2011 DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 41,300.00 QUEDANDO MUNICIPAL \$ 143,484.00 Y BENEF. \$ 14,400.00 TOTAL \$ 157,884.00 NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011010180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (CALLES HIDALGO Y MAYAMIT)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	121,440	121,440	121,440	121,440	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,272.00	1,272.00	100.0%	
2011011180120025 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	JALCOOTÁN	URBANO	33,690	33,690	33,690	33,690	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011012180120021 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	39,904	39,904	39,904	39,904	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	750.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011013180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (CALLE GUADALUPE VICTORIA, COL. BENITO JUAREZ)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	177,808	177,808	177,808	177,808	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750.00	1,750.00	100.0%	
2011016180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (C. RUIZ CORTINEZ COL. BENITO JUAREZ)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	365,920	365,920	365,920	365,920	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	
2011019180120035 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	LA PALMA	RURAL	225,112	225,112	225,112	225,112	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,300.00	2,300.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO COP-MUN-F3-12-037/2011 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2011, SE HACE UNA REDUCCION POR LA CANTIDAD DE \$ 25,096.00 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA MUNICIPAL \$ 225,112.00 Y BENEF. \$ 10,000.00 TOTAL \$ 244,112.00 NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011020180120003 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	120,192	120,192	120,192	120,192	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011023180120001 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO (CALLE ZACATECAS, COL. BENITO JUAREZ)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	145,280	145,280	145,280	145,280	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,350.00	1,350.00	100.0%	NOTA: POR ERROR EN EL ANEXO DICE APORTACION MUNICIPAL \$145,000.00, PERO REALMENTE LA APORTACION MUNICIPAL ES POR LA CANTIDAD DE \$145,280.00 Y \$312.00 DE APORTACION DE BENEFICIARIOS, DANDO ASI UN TOTAL DE \$145,600.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011023180120001 EMPEDRADO DE CALLES (COL. LA HIGUERA Y LA VACA) CALLE BRAVO ENTRE VICENTE GUERRERO Y MARIA CLEOFAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	162,968	162,968	162,968	162,968	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	
2011026180120014 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	CHACALLA	RURAL	111,544	111,544	111,544	111,544	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
2011027180120023 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	ISLA DEL CONDE	RURAL	156,992	156,992	156,992	156,992	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
2011028180120027 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	12-SAN BLAS	LAURELES Y GÓNGORA (EL LIMÓN)	RURAL	121,830	121,830	121,830	121,830	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
2011038180120001 EMPEDRADO DE CALLES (COL. LA HIGUERA Y LA VACA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	482,519	482,519	482,519	464,610	96.3%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,900.00	2,900.00	100.0%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 17,903.00 PARA EL EJERCICIO 2012 PARA PAGOS PENDIENTES
2011039180120025 EMPEDRADO DE CALLES (LUMIDA AL PANTON)	12-SAN BLAS	JALCOCOTÁN	URBANO	326,510	326,510	326,510	259,840	79.6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	NOTA: OBRA TERMINADA AL 100%, SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 66,676.00 PARA EL EJERCICIO 2012, PARA PAGOS PENDIENTES
18013-F3-004/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE EN MARGEN OZAMERDA DEL RIO ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y SANTOS DECOLLADO.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	65,180	65,180	65,180	65,180	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	252.00	252.00	100.0%	SE APROBO LA APORTACION MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-013-004/2011 DE FECHA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN OFICIO DE APROBACION EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-U05H-AP-027/11 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011. EN LA VENTANILLA DE UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OPCION DE SELECCIONAR ACCION. NOTA: SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL EN LA APORTACION DEL FONDO 3 POR LA CANTIDAD DE \$114,699.00 MEDIANTE EL OFICIO COP-MUN-F3-013-017/2011 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2011, HACIENDOSE UN TOTAL DE LA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$773,101.00 SE HIZO UNA AMPLIACION DE META DE 57.47 Y UN CANAL PLUVIAL, DIENTELLON Y BANQUETAS LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
18013-F3-005/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN CALLE ESCALPITO ENTRE RIO DE LA PLATA, BELIARDO DOMINGUEZ Y PROLONGACION BELIARDO DOMINGUEZ.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	773,101	773,101	773,101	773,101	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,333.76	2,333.76	100.0%	LA APORTACION SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-013-005/2011 DE FECHA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN OFICIO DE APROBACION EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-U05H-AP-027/11 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011. Y NUMERO DE OBRA 13X118037823. EN LA VENTANILLA DE UNIDAD DE MEDIDA NO ME DA LA OPCION DE SELECCIONAR ACCION. NOTA: SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL EN LA APORTACION DEL FONDO 3 POR LA CANTIDAD DE \$114,699.00 MEDIANTE EL OFICIO COP-MUN-F3-013-017/2011 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2011, HACIENDOSE UN TOTAL DE LA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$773,101.00 SE HIZO UNA AMPLIACION DE META DE 57.47 Y UN CANAL PLUVIAL, DIENTELLON Y BANQUETAS LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAY FINANCIERA AL 100%
18013-F3-012/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL TEMPLO Y LA PLAZA CIVICA.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEQUILITA	RURAL	142,683	142,683	142,683	142,683	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO 1381000-U05H-AP-057/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 CON APORTACION FEDERAL 2.00 ESTATAL 376,003.00 MUNICIPAL 13,011.00 PARTICIPANTES 129,672.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$18,688.00 BENEFICIANDO A 600 HOMBRES Y 400 MUJERES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%. LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE DEL 3X1 PARA MIGRANTES.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
18013-F3-013/2011 APORTACION PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO Y CONSTRUCCION DE MACHUENO EN CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE LAS CALLES MANUEL DOBLADO Y JOSE CEBALLOS.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	48,460	48,460	48,460	48,460	100.0%	0	0	0	0	0	0.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO 138100-UDSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 CON LOS SIGUIENTES MONTOS FEDERAL 2.00 ESTATAL 48,457.00 MUNICIPAL 24,230.00 Y PARTICIPANTES 24,230.00 HACIENDO UN TOTAL DE 96,919.00 BENEFICIANDO 120 HOMBRES Y 80 MUJERES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100% LAS METRAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA 341.
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN DONATO GUERRA EN COLONIA LINDAVISTA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	25,322	25,322	25,322	25,322	100.0%	0	0	0	62.00	62.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR 23,322 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA. SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL RUBRO DEL GASTO EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA CALLES Y CAMINOS PERO EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION Y SE ELIGIO CALLES
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANEGADO EN CALLES	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS MESITAS	RURAL	71,976	71,976	71,976	39,468	54.8%	0	0	0	325.00	178.75	55.0%	LA O ESTRUCTURA FINA NCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL \$71,976.00 BENEFICIARIOS \$6,984.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA \$78,960.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO 55% EN EL CAMPO DEL RUBRO DEL GASTO EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA CALLES Y CAMINOS EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO LA OPCION DE CALLES.- LA DIFERENCIA POR 32,508.27 SE EJECUTARA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	14-SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALLA	RURAL	68,197	68,197	68,197	36,983	54.2%	0	0	0	543.00	293.00	54.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL \$68,197.00 BENEFICIARIOS \$5,791.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$73,988.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 54% EN EL CAMPO DE RUBRO DEL GASTO EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA CALLES Y CAMINOS Y EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO LA OPCION DE CALLES.- LA DIFERENCIA POR 31,213.59 SE EJECUTARA CON RECURSO FISCAL DEL EJERCICIO 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA GALINDA	RURAL	148,208	148,208	148,208	148,208	100.0%	0	0	0	1,254.00	1,254.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR PARTE MUNICIPAL \$ 148,208.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA. SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	RURAL	147,937	147,937	147,937	147,937	100.0%	0	0	0	1,341.00	1,341.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA POR MUNICIPAL \$ 147,937.00 , BENEFICIARIOS \$ 16,437.00, TOTAL APROBADO DE LA OBRA \$ 164,374.00, SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DE 100%. ES AREA RURAL Y NO SE TIENE NOMBRE DE CALLES.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	14-SANTA MARIA DEL ORO	SAN LEONEL	RURAL	181,458	181,458	181,458	100,797	55.5%	0	0	0	1,257.00	754.00	60.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL DE \$181,458.00 BENEFICIARIOS POR 20,637.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR 201,095.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 60% EN EL CAMPO DEL RUBRO DEL GASTO EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA CALLES Y CAMINOS PERO EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO LA OPCION DE CALLES.- LA DIFERENCIA PENDIENTE DE EJERCER POR 80,661.07 SE EJECUTAR CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	14-SANTA MARIA DEL ORO	ZAPOTANITO	RURAL	154,277	154,277	154,277	85,697	55.5%	0	0	0	1,309.00	785.00	60.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL 154,277.00 BENEFICIARIOS POR 17,142.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OB RA POR 171,419.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 60% EN EL CAMPO DEL RUBRO DEL GASTO EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA CALLES Y CAMINOS PERO EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO LA OPCION DE CALLES.- LA DIFERENCIA POR 68,579.94 SE EJECUTARA CON RECURSO FISCAL DEL EJERCICIO 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES COLONIA CENITO DE LA CRUZ	14-SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALLA	RURAL	504,527	504,527	504,527	504,527	100.0%	0	0	0	1,408.00	1,408.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 686,988.32 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-14-F3-035/11 DE FECHA 01/09/2011 POR \$ 1,869.68 PARTE MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVACE FISICO DEL 100% TOMANDO EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA POR 182,460.51 SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y TRASFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES EN COL. ESTIBAN BACA CALDERON 2A ETAPA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	209,375	209,375	209,375	209,375	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,536.00	1,536.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA POR MUNICIPAL \$209,375.00, BENEFICIARIOS \$ 11,019.74, CONSIDERANDOSE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO NO. COP-MUN-14-F3-926/ 11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 829.94 PARTE MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS POR \$ 43.26 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA \$ 221,268.00, SE ECUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.
180182011038 CONSTRUCCION DE EMPEDADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COL. CRISPIN DURAN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	1,006,289	1,006,289	1,006,289	1,006,289	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,000.00	4,000.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 12 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2011
180182011002 CONSTRUCCION DE EMPEDADO Y REEMPEDADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE VILLA	RURAL	400,608	400,608	400,608	400,608	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,295.00	3,295.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 24 DE ENERO AL 19 DE MARZO 2011.
180182011011 CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PUEBLO NUEVO	RURAL	243,043	243,043	243,043	243,043	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,882.62	3,882.62	100.0%	OBRA INICIADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2011 Y CONCLUIDA EL 11 DE MAYO DEL 2011. ESTA OBRA TIENE UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS POR LA CANTIDAD DE 21600.
180182011012 CONSTRUCCION DE CAMELION EN AVENIDA EJIDO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	68,853	68,853	68,853	68,853	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	OBRA INICIADA EL 14 DE MARZO 2011 Y CONCLUIDA EL 29 DE JUNIO DEL 2011.
180182011015 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE VILLA	RURAL	161,942	161,942	161,942	161,942	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2011.
180182011016 CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES EN COL. SABLIANO ZAPATA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	305,256	305,256	305,256	305,256	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,272.00	3,272.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 19 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011.
180182011022 CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN CALLE MONTERREY COLONIA VILLA DE GUADALUPE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	153,975	153,975	153,975	153,975	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,680.00	1,680.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2011.
180182011023 CONSTRUCCION DE EMPEDADO DE CALLES COL. CRISPIN DURAN	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	151,224	151,224	151,224	151,224	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,770.00	1,770.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 6 AL 15 DE JUNIO DEL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
180152011030 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL CAPOMAL	RURAL	35,984	35,984	35,984	35,984	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	410.00	410.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2011
180152011030 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	RURAL	66,859	66,859	66,859	66,859	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,650.00	2,650.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPADRADO Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO 2011/MF316018-PR	16-TECUALA	RIO VIEJO	RURAL	566,666	566,666	566,666	544,091	96.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,785.18	1,785.18	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPADRADO Y GUARNICIONES DE CALLE OAXACA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y PANTEON 2011/MF316008-PR	16-TECUALA	SAN FELIPE AZTATAN	URBANO	1,385,000	1,385,000	1,385,000	1,379,952	99.6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,608.00	3,608.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPADRADO Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PASO HONDO 2011/MF316013-CP	16-TECUALA	PASO HONDO	RURAL	1,269,157	1,269,157	1,269,157	1,251,293	98.6%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,901.00	3,800.00	97.4%	TAMBIEN SE CONSTRUIRAN 1018 ML DE GUARNICION DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE EMPADRADOS EN CALLE COLUMA 2011/MF316005-CP	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	240,849	240,849	240,849	238,470	99.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,712.00	1,712.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE EMPADRADOS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON 2011/MF316004-PR	16-TECUALA	EL LIMON	RURAL	1,274,356	1,274,356	1,274,356	1,267,008	99.4%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,400.00	4,400.00	100.0%	TAMBIEN SE REALIZO LA CONTRUCCION DE 800 ML DE GUARNICION DE CONCRETO
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME003 CONST. DE EMPEDRADO NORMAL EL LA COL. VALLE DE LA CRUZ 1ª SECCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	537,285	537,285	537,285	537,285	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME005 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL. LOMAS ALTAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	288,967	288,967	288,967	288,967	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME010 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 21 DE AGOSTO COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	659,588	659,588	659,588	659,588	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES AP LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME012 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL. PASEO DE LA CONSTITUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME017 PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA COL. PRIETO CRISPIN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	325,625	325,625	325,625	325,625	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME018 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	249,554	249,554	249,554	249,554	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME020 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA FAZAN I	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	147,207	147,207	147,207	147,207	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME021 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL. RUINAS DE JALUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME070 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL. AMPLIACION PARAISO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION CANCELADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180173ME079 CONST. DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COL. COMERCIANTES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	398,581	398,581	398,581	398,581	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 18173ME025 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE RAMON JIMENEZ EN LA COL. VENCEREMOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	494,150	494,150	494,150	494,150	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011, A LA OBRA 180171M0011 PAVIMENTACION ASFALTICA COL. LOMAS DE COXTEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	489,717	489,717	489,717	489,717	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011, EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M0024 CONST. DE EMPEDRADO AHOAGADO EN MORTERO COL. AMERICA MANRIQUEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,094,699	1,094,699	1,094,699	1,094,699	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN EJERCER. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, CANTIDAD 1, EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO NO SE ENCUENTRA ESTE CONCEPTO POR LO QUE SE OPTO POR METROS, PROGRAMADO ANUAL 1. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M0090 CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MARIANAL.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	299,682	299,682	299,682	299,682	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN EJERCER. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, CANTIDAD 1, EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO NO SE ENCUENTRA ESTE CONCEPTO POR LO QUE SE OPTO POR METROS, PROGRAMADO ANUAL 1. ACCION TERMINADA.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FRANCISCO VILLA Y FLORES MAGON EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	642,583	642,583	642,583	642,275	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.857.80	1.857.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ARGENTINA, BOLIVIA Y MORELOS EN LA COLONIA LOMAS BONITAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,789,510	2,789,510	2,789,510	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,351.19	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INDIO MARIANO ENTRE BELSABIO DOMINGUEZ Y ACAYAPAN COL. SANTA TERESITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	366,841	366,841	366,841	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	729.20	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TACUBAYVA ENTRE SOR JUANNA INES DE LA CRUZ Y CERRADA EN LA COLONIA AMADO NERVO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	732,116	732,116	732,116	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,429.87	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COL. LA CANTERA CALLE SALOME GONZALEZ HASTA LA TELESECUNDARIA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	536,378	536,378	536,378	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	874.33	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE GAZCON MERCADO Y V. CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA.	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,116,336	1,116,336	1,116,336	1,113,287	99.7%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,118.83	2,112.47	99.7%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. EL SALDO SE REFERENDA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
EMPEDRADO ANEGADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PEDRAZA EN LA COLONIA LOPEZ MATOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	737,323	737,323	737,323	735,125	99.7%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,092.95	2,086.67	99.7%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. EL SALDO SE REFRENDA.
EMPEDRADO ANEGADO EN MORTERO CALLES ENCINO, PALAPA, COPAL Y AMPLIACION PALAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,035,278	1,035,278	1,035,278	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,746.72	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
EMPEDRADO NORMAL CON SUB-BASE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LOS SALAZARES	17-TEPIC	LOS SALAZARES	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	774.13	0.00	0.0%	OBRA SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III.
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE HIGUERAS LY ESIDO LOS PRESINOS COLONIA LA PEÑITA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	711,235	711,235	711,235	654,979	92.1%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,299.49	1,196.83	92.1%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. EL SALDO SE REFRENDA.
11/FRM17012CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 181171M8076 PAVIMENTACION ASFALTICA COLONIA LOS PINOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	359,494	359,494	359,494	359,494	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS. ACCION TERMINADA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS 2011/M18-F3-005-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	157,162	157,162	157,162	155,861	99.2%	0	0	0 MZ, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	239.82	239.82	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DEL ESTADIO DE BES BOL 2011/M18-F3-013-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	150,030	150,030	150,030	150,030	100.0%	0	0	0 MZ, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	195.00	195.00	100.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE CENTENARIO 2011/M18-F3-009-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	78,231	78,231	78,231	78,038	99.8%	0	0	0 METROS CUADRADOS	295.90	295.90	100.0%	
MANTENIMIENTO															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16		Generados 18	Ejercidos 19					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
201109718012001 LIMPIEZA GENERAL DE CALLES Y DESCACHARRIZACION EN LOCALIDAD	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	103,572	103,572	103,572	103,572	100.0%	0	0	0	200,000.00	200,000.00	100.0%	
REHABILITACION															
EMPEDADO EN PATIO DE CONSTITUCION ENTRE GRAL. FLORES MUÑOZ Y L.G. NAVARRO DE BARRIO SANTANA (2011/MD4-F3-041-CP)	6-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	134,802	134,802	131,981	131,981	97.9%	0	0	0	877.24	877.24	100.0%	
APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN CALLE M. OCAMPO, A. OBREGON Y ZACATECAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	290,016	290,016	290,016	290,016	100.0%	0	0	0	5,411.00	5,411.00	100.0%	
2011009180120032 REEMPEDADO DE CALLES	12-SAN BLAS	MECATÁN	URBANO	217,816	217,816	217,816	217,816	100.0%	0	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-12-024/2011 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2011, SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 101,386.00, QUEDANDO CON APORTACION MUNICIPAL \$ 217,816.00 NOTA: NO SE CUENTA CON EL NOMBRE DE LAS CALLES
2011042180120001 REEMPEDADO DE CALLES (COL. CENTRO CALLE SCHVARNIA ENTRE YUCATAN Y SINALOA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	85,479	85,479	85,479	0	0.0%	0	0	0	800.00	0.00	0.0%	NOTA: SE REFRENDA ESTA OBRA AL 100% PARA EL EJERCICIO 2012
REHABILITACION DE EMPEDADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PCO. VILLA Y EMILIANO ZAPATA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	179,291	179,291	179,291	179,291	100.0%	0	0	0	2,500.00	2,500.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-013-021/2011 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2011 BENEFICIANDO A 300 PERSONAS. OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION Y A LA FECHA SE ENCUENTRA FISICAMENTE Y FINANCIERA AL 100%.
201101011003 REHABILITACION DE EMPEDADO EN CALLE REVOLUCION ENTRE VERACRUZ Y LUIS FIGUEROA EN LA COL. FLORES MAGON	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	290,115	290,115	290,115	290,115	100.0%	0	0	0	1,315.00	1,315.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 24 DE ENERO AL 25 DE MARZO 2011
CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y REHABILITACION EMPEDADO DE CALLE MEDICO EN PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	59,000	59,000	59,000	41,290	70.0%	0	0	0	200.00	200.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE MACHUJLOS Y REHABILITACION EMPEDADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	210,000	210,000	210,000	208,580	99.3%	0	0	0	M2, ADQUINAMIENTO O EMPEDADO	506.00	506.00	100.0%	
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PASO VEHICULAR CALLE PRINCIPAL	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA GALINDA	RURAL	69,900	69,900	69,900	69,900	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	175.00	175.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL POR\$69,900.00 BENEFICIARIOS POR 7,767.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR\$ 77,671.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. EN EL CAMPO DEL RUBRO DEL GASTO EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA PASOS PEATONALES O VEHICULARES EN EL SISTEMA SE ELIGIO LA OPCION DE PASO VEHICULARES, EN UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO CUADRADO EN EL SISTEMA SE ELIGIO LA OPCION DE METROS LINEALES
AMPLIACION																
AMPLIACION DE PUENTE ALCANTARILLA (COL. EL CERRITO)	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	180,078	179,222	180,078	179,222	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	21.12	21.12	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES METROS CUADRADOS PERO NO DA LA OPCION SOLO DA METROS LINEALES.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LAS PIEDRAS (2011/MD4-F3-011-PR)	4-COMPOSTELA	LAS PIEDRAS	RURAL	643,392	643,392	637,275	637,275	99.0%	0	0	0	METROS LINEALES	64.80	64.80	100.0%	EJERCICIO 2011. LA CONSTRUCCION DE ESTE PUENTE ESTA ANTES DE ENTRAR AL POBLADO LAS PIEDRAS EN EL ARROYO Y ES PEATONAL. TUBO UNA AMPLIACION DE \$116,704.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO EL PENITENTE (2001/MD4-F3-024-PR)	4-COMPOSTELA	EL MOLOTE	RURAL	78,485	78,485	73,530	73,530	93.7%	0	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA
2011/18-08-04-25 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO	8-KALISCO	AJULES SERDÁN	RURAL	397,326	396,802	396,802	396,802	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	14.69	14.69	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL: 397,526 BENEf: 44,169 TOT: 441,695. LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO CONTRATADO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2012.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	10-ROSAMORADA	SAN MIGUELITO	RURAL	2,075,020	2,075,020	1,990,952	2,075,020	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	13.60	13.60	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
2011014180120032 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	12-SAN BLAS	MECATÁN	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	6.00	6.00	100.0%	CON OFICIO DE APROBACION NUMERO: COP-MUN-F3-12-044/2011 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011, SE HACE UN MOVIMIENTO COMPENSADO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA MUNICIPAL \$ 45,000.00 Y BENEf. \$ 81,865.00 TOTAL \$ 126,865.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
18012011008 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	DIOS DE AGUA	RURAL	308,670	308,670	308,670	308,670	100.0%	0	0	0 METROS LINEALES	24.00	24.00	100.0%	OBRA INICIADA EL 28 DE ENERO DEL 2011 Y CONCLUIDA EL 1 DE ABRIL DEL 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2
REHABILITACION															
2011/AF3-03-021-PR REHABILITACION DE PUENTE	1-AMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	41,327	41,327	41,327	41,327	100.0%	0	0	0 METROS LINEALES	59.35	59.35	100.0%	REHABILITACION DE 59.35 ML DEL BARANDAL DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-021/2011 DE FECHA DE 20 DE OCTUBRE DEL 2011.
2011/18-08-06-26 REHABILITACION DE PUENTE EN COFRADIA DE CHOCOLON	9-XALISCO	COFRADIA DE CHOCOLÓN	RURAL	134,318	134,318	133,570	133,570	99.4%	0	0	0 METROS LINEALES	131.20	131.20	100.0%	LA META ES 131.20 M2 PERO EL SISTEMA NO ARROJIA ESA MEDIDA. LA OBRA FUE CONTRATADA POR \$ 133,570 EL SALDO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2012
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA (P.I.B.A.)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	4,723,108	4,723,108	2,189,000	2,189,000	46.3%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.Y SE APLICARA COMO REFRENDO.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,030,025	1,030,025	352,300	352,300	34.2%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,674,163	1,674,163	1,191,162	1,191,162	71.1%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (P.D.Z.P)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,008,133	1,008,133	1,008,133	1,008,133	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	894,000	894,000	894,000	894,000	94.1%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
GASTOS DE OPERACION PARA LA REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS Y COLOCACION DE CARPETAS ASFALTICAS (EL TIGRE - LA BAYONA, EL ZAPOTE, SAN DIEGUITO DE ARRIBA - SAN DIEGUITO DE ABAJO)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	797,417	797,417	797,417	797,417	100.0%	0	0	0 KILOMETRO	5.00	5.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON AMPLIACION CON RECURSOS FINANCIEROS PARA DAR SUFFICIENCIA A VOLUMENES EXTRAORDINARIOS.
REMODELACION DE BAÑOS EN ESTADIO MUNICIPAL	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	236,524	227,207	236,524	227,207	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
2011/MF3-03-019-CP BACHEO DE CAMINOS DE ACCESO DEL MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS	1-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	206,601	172,258	206,601	172,258	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,029.30	1,029.30	100.0%	SE REALIZARA BARRIDO DE SUPERFICIE POR TRATAR CON MEDIOS MANUALES DE 1029.30 M2, RIEGO DE IMPREGNACION EN LA SUPERFICIE DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES DE 1029.30 M2. COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 3/4 A FINO EN CALIENTE CON EMPULSION AC-20 DE 102.93 M3. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F-3-03-019/2011 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2011.
CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES DE TEPUQUENOS (2001/M04-F3-017-PR)	4-COMPOSTELA	TEPUQUENOS	RURAL	333,059	333,059	329,281	329,281	98.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	OBRA DEL 2011. LA CONSTRUCCION DE ESTA CANCHA ESTA AL CENTRO DEL RANCHO SOBRE EL CAMINO AL RANCHO DE CUMBRES DE HUICICILA LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES TAMPOCO EXITEN COLONIA POR SER UN RANCHO PEQUEÑO Y ES CANCHA DE USOS MULTIPLES POR LO TANTO ESTA DESTINADA A TODO TIPO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURALES Y DEMAS.
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN CAMPO DEPORTIVO LA ALAMEDA (2011/M04-F3-010-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	126,240	126,240	124,891	124,891	98.9%	0	0	0 METRO CUADRADO	18.00	18.00	100.0%	YA FUE EJECUTADA Y PAGADA
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LIMA DE ABAJO POR CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE C. MORELOS Y C. CERRADA (2011/M04-F3-009-PR)	4-COMPOSTELA	LIMA DE ABAJO	RURAL	136,747	136,747	135,147	135,147	98.8%	0	0	0 METRO CUADRADO	18.00	18.00	100.0%	ESTOS BAÑOS SON PARA EL PUBLICO EN GENERAL Y EN EL POBLADO NO EXISTEN COLONIAS NADA MAS PUSE LAS COLINDANCIAS PARA SU UBICACION
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN MESILLAS POR CALLE CAFE CEREZA ENTRE AV. LOS CAFETALES Y C. PRODUCTORES DE CAFE (2011/M04-F3-008-PR)	4-COMPOSTELA	MESILLAS	RURAL	136,747	136,747	135,042	135,042	98.8%	0	0	0 METRO CUADRADO	18.00	18.00	100.0%	ESTOS BAÑOS SON PARA EL PUBLICO EN GENERAL NO AY COLONIA POR SER UN POBLADO PEQUEÑO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE STA. MARIA DE JALTEMA (2011/M04-F3-007-PR)	4-COMPOSTELA	SANTA MARIA DE JALTEMA	RURAL	381,778	381,778	380,132	380,132	99.6%	0	0	0 METRO CUADRADO	608.00	608.00	100.0%	ESTA OBRA ES 2011. ESTA OBRA TUBO UNA AMPLIACION DE \$66,268.62 EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES SANTA MARIA DE JALTEMA.
CONSTRUCCION DE CASA DE TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL (2011/M04-F3-003-PR)	4-COMPOSTELA	EL PARANAL (ARDOCHA)	RURAL	300,100	300,100	300,000	300,000	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	135.79	135.79	100.0%	ESTA OBRA EN EL 2011. SE HABIA APROBADO PERO SE CANCELO Y NO SE REALIZO POR MOTIVOS DE FALTA DE RECURSOS Y AHORA SE APROBO PARA ESTE AÑO 2011 POR ERROR MANIFESTE QUE SE HABIA PAGADO \$500,000 PERO EN REALIDAD SON 300,000. SE LE HACE UNA REDUCCION A ESTA OBRA POR LA CANTIDAD DE 337,387.00 POR LO TANTO SE REFRENDAN 100.00 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACION PUBLICA DE ALTAVISTA (2011/M04-F3-029-PR)	4-COMPOSTELA	ALTAVISTA	RURAL	430,360	430,360	426,232	426,232	99.0%	0	19	0 OBRA	21	22	100.0%	OBRA DEL 2011
CONSTRUCCION DE CENTROS DE RECREACION INFANTIL EN BELLA UNION (2011/M04-F3-014-PR)	4-COMPOSTELA	BELLA UNION	RURAL	487,644	487,644	483,830	483,830	99.2%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	EJERCICIO 2011. SE REALIZO UNA AMPLIACION POR \$48,754.00
CONSTRUCCION DE CENTROS DE RECREACION INFANTIL EN CANDIDO SALAZAR (2011/M04-F3-013-PR)	4-COMPOSTELA	CÁNDIDO SALAZAR	RURAL	451,094	451,094	447,625	447,625	99.2%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	EJERCICIO 2011 A ESTA OBRA SE LE HIZO UNA AMPLIACION POR \$55,035
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CASA DE LA 3RA. EDAD (2011/M04-F3-018-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	276,601	276,601	274,760	274,760	99.3%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	OBRA 2011
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE JIMENEZ ENTRE CUITLANHUAC Y PASADIZO DE LA COL. CERRO DE LA CRUZ (2011/M04-F3-022-CP)	4-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	108,849	108,849	106,894	106,894	98.2%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	OBRA DEL 2011
CONSTRUCCION VESTIBULOS PUBLICOS EN CAMPO DEPORTIVO ALAMEDA (2011/M04-F3-019-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	86,325	86,325	84,864	84,864	98.3%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	ES OBRA DEL 2011
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE TEPIQUEÑOS (2011/M04-F3-021-PR)	4-COMPOSTELA	TEPIQUEÑOS	RURAL	160,415	160,415	157,510	157,510	98.2%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	OBRA 2011
REHABILITACION DE CENTRO DE RECREACION INFANTIL EN ALBERCA EL MOLINO 2DA. ETAPA (2011/M04-F3-023-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	223,650	223,650	221,467	221,467	99.0%	0	0	0 OBRA	21	22	100.0%	OBRA DEL 2011
APERTURA DE CAJA EN CALLE ALDAMA PARA PAVIMENTO ASFALTICO	6-HUIJICORI	HUIJICORI	URBANO	283,955	283,955	283,955	283,955	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	21	22	100.0%	EN ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE \$12,773.00 DEL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-055/2011 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA COMACULTA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL EJERCICIO 2011	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	19	0 ACCIÓN	1.00	22	1.00	100.0%	
APORTACIONES MUNICIPALES AL P.D.Z.P. PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO (2DA ETAPA) DEL EJERCICIO 2010	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	994,319	994,319	994,319	994,319	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00		1.00	100.0%	
PAGO DE PRESTAMO DE ACUERDO A CONTRATO CON BANORIAS ACORDE A TABLA DE ABONOS DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DE BIENIO - SEPTIEMBRE DEL 2011 (OMRAS VARIAS)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	2,459,344	2,459,344	2,459,344	2,459,344	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	100.0%	SE PUSO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE SE BENEFICIAN VARIAS LOCALIDADES PERO ESPECIFICAMENTE NO TENGO EL DATO.
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN UNIDAD DEPORTIVA	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	278,304	278,304	278,304	278,304	100.0%	0	0	0 UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE \$12,879.00 CON EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-055/2011 CON FECHA 15 DE JULIO 2011
2010/M307007-CP CONSTRUCCION DE PASTO MUNICIPAL	7-JALA	JALA	URBANO	1,667,021	1,637,435	1,667,021	1,637,435	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2011 YA QUE NO SE CONTABA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2010 LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
2011/M307001-CP ADQUISICION DE PISO PARA LOCAL DE LA SECCION B DE ALBAÑILES	7-JALA	JALA	URBANO	49,788	49,788	49,788	49,788	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	326.00	326.00	100.0%	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
2011/M307003-CP REHABILITACION DE CASA DE LA TERCERA EDAD	7-JALA	JALA	URBANO	122,869	115,906	122,869	115,906	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	235.06	235.06	100.0%	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
2011/M307013-PR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD	7-JALA	LOS AGUAJES	RURAL	154,172	154,172	154,172	154,172	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	80.00	80.00	100.0%	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD
2011/M307019-CP APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA ADQUISICION DE CAMION CON EQUIPO HIDRAULICO	7-JALA	JALA	URBANO	359,210	359,210	359,210	359,210	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	100.0%	LA PRESENTE OBRA FUE AUTORIZADA MEDIANTE EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011/18-08-01-05 APORTACION AL PROGRAMA HABITAT	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,555,953	1,555,953	1,555,953	1,555,953	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 132.2000/PH/AP/003/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2011, EMITIDO POR LA SEDESOL.
2011/18-08-01-06 APORTACION AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	2,044,630	2,044,630	1,465,244	1,465,244	71.7%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 132.2000/PRE/11/AP/01 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2011 EMITIDO POR LA SEDESOL. ESTA ACCION PRESENTO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$579,392
2011/18-08-01-22 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (ACTUALIZACION PLAN MUNICIPAL)	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	302,800	302,800	302,800	302,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO DE APROBACION NO. 1382.2000/PH/AP/003/2011 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2011 EMITIDO POR LA SEDESOL.
ADORNAMIENTO Y BANQUETAS AV. BUENZ ENTRE MAZATLAN Y DR. SALAZAR	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	2,109,414	2,109,414	2,109,414	2,109,414	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,634.30	2,634.30	100.0%	EXISTE OFICIO DE APROBACION DE REDUCCION POR \$1,389.00 DE FECHA 30/12/2011 NO. COP-MUN-F3-11-033/2011
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ART. 123 PROGRAMA 3K1 PARA MIGRANTES PARA EL PROGRAMA FAS-BANQUETAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	357,670	357,670	357,670	357,670	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO QUE EMITE LA SEDESOL CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, OFICIO NO. 1381000-UOSH-AP-134/10
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICHIONES DE CONCRETO EN CALLE ART. 123 PROGRAMA 3K1 PARA MIGRANTES PARA EL PROGRAMA FAS-BANQUETAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	168,930	168,930	168,930	168,930	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO QUE EMITE LA SEDESOL CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO OFICIO NO. 1381000-UOSH-AP-142/10
REMEDIACION DE SANITARIOS PUBLICOS DEL H AYUNTAMIENTO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	1	1	OBRA	4.00	4.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE APROBACION DE REDUCCION POR \$2,668.00 DE FECHA 30/12/2011 NO. COP-MUN-F3-11-034/2011.
2011001180120010 APORTACION MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE CEMENTO PARA CASINO EJIDAL	12-SAN BLAS	JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011034180120001 PAGO DE DEDUCTIVAS DE OBRAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	13,943	13,943	13,943	13,943	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
18013-F3-003/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTERA EN MARGEN IZQUIERDA DEL RIO ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y SANTOS DEGOLLADO.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	208,168	208,168	208,168	208,168	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-013-003/2011 DE FECHA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE INCIERTO EN EL PROGRAMA DE SK1 PARA MIGRANTES APROBADA POR LA SEDESOL FEDERAL MEDIANTE OFICIO 1381000-UOSH-AP-027/11 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICO Y FINANCIERO AL 100%.
18013-F3-004/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LOCAL DE USOS MULTIPLES.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	LAS GUASIMAS	RURAL	329,243	329,243	329,243	329,243	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION SE APROBO MEDIANTE OFICIO NO. COP-MUN-F3-013-004/2011 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2011 Y EL OFICIO DE APROBACION DE LA SEDESOL FEDERAL ES 1381000-UOSH-AP-027/11 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011. SE HIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-013-019/2011 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
18013-F3-007/2011 AMPLIACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CERRO PELON	RURAL	30,414	30,414	30,414	30,414	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-013-007/2011 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2011 EN LOS CUALES SE GENERARON 18 JORNIALES Y LA OBRA CONTEMPLA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EXTERIOR Y COLOCACION DE VITROPISO EN EL LOCAL DE USOS MULTIPLES. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
18013-F3-008/2011 AMPLIACION DE LA OBRA DE MACHUELO EN ANDADOR DE ACCESO AL PANTON 180 M.L.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	TEPETITIC	RURAL	25,932	25,932	25,932	25,932	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-013-008/2011 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2011, LA OBRA CONTEMPLA LA AMPLIACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MACHUELO Y ANDADOR DE ACCESO AL PANTON DE 150 M.L. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
18013-F3-009/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LOCAL DE USOS MULTIPLES.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	AMADO NERVO (EL CONDE)	RURAL	421,069	421,069	421,069	421,069	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION SE APROBO MEDIANTE OFICIO NO. COP-MUN-F3-013-009/2011 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2011. LAS METAS SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EXPEDIENTE EXPEDIDO POR LA SEDESOL FEDERAL 1381000-UOSH-AP-057/11 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
18013-F3-011/2011 APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES.	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	CUASTECOMATE	RURAL	400,184	400,184	400,184	400,184	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA FUE APROBADA POR SEDESOL FEDERAL CON NUMERO DE OFICIO 1381000-UOSH-AP-057/2011 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION DEL RECURSO: FEDERAL 334,125.00 ESTATAL 0.00 MUNICIPAL 167,063.00 Y PARTICIPANTES 167,062.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$668,250.00 SE HIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL EN LA APORTACION DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$66,059.00 MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-013-018/2011 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2011, BENEFICIANDO A 210 HOMBRES Y 140 MUJERES. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERA AL 100%.
AMPLIACION DE BANDO PERIMETRAL EN PANTON	14-SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	RURAL	550,262	550,262	550,262	550,262	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	261.00	261.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 550,262.40 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA CONSIDERANDO OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-14-F3-028/11 PARTE MUNICIPAL POR \$ 20,222.60 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100 % EN EL CAMPO DE RUBRO DE GASTO EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA OTROS PERO EL SISTEMA SOLO TIENE LA OPCION OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL, EN EL CAMPO DESTINO EL OFICIO DE APROB. SEÑALA AMPLIACION PERO EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION Y SE ELIGIO OTROS
18013011038 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	610,575	610,575	610,575	610,575	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA EL 10 DE OCTUBRE 2011.
18013010024 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,624,078	1,624,078	1,624,078	1,624,078	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 01 ACCION, DEBIDO A QUE ES REFERENDO QUE SE CUBRIRIA CON RECURSO DEL 2011 YA QUE NO SE PUDO COMPLETAR DICHA APORTACION CON TECNO FINANCIERO 2010.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
180182011004 ESTUDIO GEOTECNICO Y ESTRUCTURAL EN EL CERRO GRANDE PARA LLEVAR A CABO OBRA DE INFRAESTRUCTURA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	81,084	81,084	81,084	81,084	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	ESTUDIO REALIZADO DEL 24 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2011
180182011010 DEDUCCION POR DECRETO PUBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRIT DE FECHA 19 - DICIEMBRE-2009 AUTORIZADO CON ACTA DE CABILDO MPAL. DE FECHA 17-ABRIL-2010	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	5,134,705	5,134,705	5,134,705	5,134,705	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	CON ESTE CONVENIO SOLICITADO SE SOLVENTO LA APORTACION QUE COMO MUNICIPIO NOS CORRESPONDE DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DE ADOSQUINAMIENTO DE CALLE DEGOLLADO EN SANTIAGO IXCUINTLA Y CALLES DE LA ZONA CENTRO, CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO EN COL. C.T.M. DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, ASI COMO TAMBIEN SE CUBRIERON COSTOS DE LA REHABILITACION DE CAMINOS SENTISPA-C. TOROMOCHO, VILLA JUAREZ Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO YAGO-EL TAMBOR.
180182011013 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA EN CERRO GRANDE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	800,840	800,840	800,840	800,840	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	46.92	46.92	100.0%	LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ESTE PROYECTO CONSISTIERON EN: CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA Y CANCELLERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y MATERIALES.
180182011014 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL NOVILLERO	RURAL	187,920	187,920	187,920	187,920	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION REALIZADA EL 5 DE ABRIL DEL 2011.
180182011019 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LA MODALIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,424,365	3,424,365	3,424,365	3,424,365	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA DEL 05 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO 2011
180182011025 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,478,210	2,478,210	2,478,210	2,478,210	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA DEL 08 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2011
180182011029 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,816,208	2,816,208	2,816,208	2,816,208	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2011.
180182011031 ELABORACION DE ESTUDIOS DE JUSTIFICACION ECONOMICA PARA PROYECTOS VARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAVARRIT	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	6.00	6.00	100.0%	LA ELABORACION DE ESTUDIO SON PARA LOS PROYECTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO Y CONSISTEN EN: DRENAJE Y ALCANTARILLAS SANITARIO EN COLONIA AMADO NERVO, HABILITACION SANITARIA, PAVIMENTACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE PATRONEÑO 1, VALLE DE ZARAGOZA, Y POZO DE VILLA-EL LIMON, REENCARPETAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA HIDALGO, VILLA JUAREZ Y POZO DE IBARRA, AHORRO DE ENERGIA Y ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN ESCUELAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
180182011033 APORTACION MUNICIPAL DE BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,321,784	1,321,784	1,321,784	1,321,784	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA DEL 11 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
180152011040 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA PDDP 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	774,581	774,581	774,581	774,581	100.0%	0	0	ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA DEL 04 AL 24 DE NOVIEMBRE 2011
APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT A LA OBRA 180171M094 COLONIA LOMA HERMOSA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	663,979	663,979	663,979	663,979	100.0%	0	0	OTROS	1.00	21	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 3 FONDO 3 2011.
11/FSM17013CP APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO II AL PROGRAMA HABITAT CONET. SICALMAYES Y SUPERADO OBRA 180171M075 DE LA COL. LUIS SCHEVENRAMMO 20 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	459,100	459,100	459,100	459,100	100.0%	0	0	ACCION	1.00	21	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT MODALIDAD MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO (DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO) DEL EJERCICIO 2010 2011/M18-F3-003-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	1,337,742	1,337,742	1,337,742	1,337,742	100.0%	0	0	OBRA	5.00	21	5.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS DEL PROGRAMA HABITAT MODALIDAD MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO (DRENAJE Y HUELLAS DE CONCRETO) DEL EJERCICIO 2011 2011/M18-F3-008-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	1,776,908	1,776,908	1,776,908	1,776,908	100.0%	0	0	OBRA	6.00	21	6.00	100.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA EN CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE BEIS BOL. 2011/M18-F3-002-CP	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	266,234	266,234	266,234	265,854	99.9%	0	0	OBRA	1.00	21	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AMERIBICA	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN IGNACIO	RURAL	2,434,362	2,434,362	2,434,362	1,732,339	71.2%	0	0	PLANTA	1.00	21	0.00	0.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F3-020-016/2011 DE FECHA 09-MAYO-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE \$2,434,362.00.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y MACHUELOS EN CALLE DE ACCESO	20-BAHIA DE BANDERAS	AGUAMILPA	RURAL	2,525,002	2,525,002	2,525,002	2,525,002	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,100.00	21	6,100.00	100.0%	SE APROBO CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-13/2011 DE FECHA 12-ABRIL-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL \$3,473,156.00, SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-023/11 DE FECHA 08-AGOSTO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$948,154.00 QUEDANDO CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$2,525,002.00
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
AMPLIACION PUBLICO																
AMPLIACION																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
AMPLIACION DE LA LINEA DE MEDIA TENSION (2DA ETAPA)	5-HUAILICORI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	158,617	158,617	158,617	158,617	100.0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,584.00	1,584.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	14-SANTA MARIA DEL ORO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	82,483	82,483	82,483	82,483	100.0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,520.00	1,520.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPALES \$2,483,000 BENEFICIARIOS POR \$ 9,144.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$91,647.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL CAMPO DE DESTINO EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA REHABILITACION PERO EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO AMPLIACION, EN SECTOR OFICIO DE APROBACION SEÑALA DESARROLLO REGIONAL Y URBANO EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO URB. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL, EN SUBSECTOR EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA ELECTRIFICACION Y EN EL SISTEMA SE ELIGIO LA OPCION URBANIZACION, UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO CUADRADO Y EN SISTEMA SE ELIGIO ML. CABLE (LINEA DE CONEXION)
180152011037 ADQUISICION DE MATERIAL LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	40,569	40,569	40,569	40,569	100.0%	0	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE 1.00 Y SE REALIZO LA ADQUISICION EL 14 DE SEPTIEMBRE 2011.
AMPLIACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO (LA JOYA)	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	93,754	93,754	93,754	0	0.0%	0	0	0	LUMINARIA	18.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PAROTA	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN IGNACIO	RURAL	272,638	272,637	272,638	272,638	100.0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	150.00	0.00	0.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-035/11 DE FECHA 28-NOV.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$310,293.00. SE REALIZO UNA REDUCCION CON PRESUPUESTAL CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-046/11 DE FECHA 29-DIC.-11 CON UN MONTO MIPAL DE \$17,655.00 QUEDANDO UN TOTAL MUNICIPAL \$272,638.00. NOTA: LA OBRA ANTERIOR SE CANCELÓ JUNTO CON EL FOLIO DEBIDO A NO REGISTRAR EL NUMERO DE FOLIO Y FALTAR INFORMACION POR ANEXAR...POR LO QUE SE VOLVIO A REGISTRAR NUEVAMENTE LA OBRA...
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LOS BASTAGOS	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN IGNACIO	RURAL	267,612	267,612	267,612	267,612	100.0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	280.00	0.00	0.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-036/11 DE FECHA 28-NOV.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$276,167.00. SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO DE APROBACION COM-MUN-F3-020-044/11 DE FECHA 29-DIC.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$11,555.00 QUEDANDO UN TOTAL MUNICIPAL DE \$267,612.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION EN COL. TIERRA BLANCA	20-BAHIA DE BANDERAS	FORTUNA DE VALLEJO (LA GLORIA)	RURAL	234,742	234,742	234,742	234,742	100.0%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	200.00	100.0%	SE APROBO CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-015/2011 DE FECHA 28-ABRIL-11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL \$235,109.00 SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-021/11 DE FECHA 22-JULIO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL DE 367.00 QUEDANDO EN MODIFICADO EL PRESUPUESTO CON UN MONTO DE \$234,742.00
OBRA COMPLEMENTARIA																
ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE TEPEC	17-TEPIC	TEPEC	URBANO	1,302,898	1,302,898	1,302,898	1,298,774	99.7%	0	0	0	LUMINARIA	711.00	709.00	99.7%	OBRA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. EL SALDO SE REFRENDA.
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16		Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15									
REHABILITACION DE 40 PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS DEL EJERCICIO 2010	8-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	107,254	107,254	107,254	107,254	100.0%	0	0	PLANTA	49.00	49.00	100.0%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION															
APORTACION MPAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AL PROGRAMA DEL CDI 2011	9-DEL NAYAR	HIGUERA GORDA	RURAL	9,055,031	9,055,031	9,661,882	9,055,031	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-018/2011 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 9,661,882.00 Y TUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-05-049/2011 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 606,850.24 TOTAL DE LA APORTACION \$ 9,055,031.76 EN LA BREVEDAD POSIBLE SE ENVIARAN COPIAS DE LOS OFICIO DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES. EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA POCHOTTA-AGUAPAN-NARANJITO DE COPAL-HIGUERA GORDA	9-DEL NAYAR	HIGUERA GORDA	RURAL	5,167,838	5,167,838	5,167,838	5,167,838	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES POR UN PRESTAMO DE BANORRAS EN EL EJERCICIO 2010 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-BAN-018-09-04/2010 CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2010 POR LA CANTIDAD DE \$ 5,000,000.00 Y GENERO UN INTERES DE \$ 167,838.00 TOTAL PAGADO \$ 5,167,838.00 CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011. YA PAGADA AL 100% Y TERMINADA FISICAMENTE AL 100% ESTO FUE UNA APORTACION MUNICIPAL AL CDI EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION Y CANTIDAD 1 SE PLASMA ADUI PORQUE NO DA LA OPCION.
AMPLIACION 2011/MF3-03-022-PR REHABILITACION DE LINEA EXISTENTE, AMPLIACION DE RED ELECTRICA CERCA DE MEDIA TENSION Y ADECUACIONES DE EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION	8-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	251,254	251,254	251,254	251,254	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION)	105.00	105.00	100.0%	REHABILITACION DE LINEA EXISTENTE, AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION Y ADECUACION DE EQUIPO DE MEDICION DE BAJA TENSION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL TIPO 12-750 MCA.CEMEX, CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 10 Y ACCESORIOS. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-022/2011 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE CAMINO DE ESTACION (2011/M04-F3-015-CP)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	236,200	236,200	233,314	233,314	98.8%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 OBRA Y OBRA DEL 2011 ES UN CAMINO QUE NO TIENE CALLES Y ES PARA LLEGAR A LA ESTACION DEL FERROCARRIL POR ESO SE LE LLAMA CAMINO A LA ESTACION.
2011/18-08-01-07 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE MERIDA ENTRE GUERRERO Y MORELOS)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	40,294	40,294	40,294	40,294	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION 1.00 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE MUNICIPAL \$40,294 BENEFICIARIOS \$13,202 TOTAL \$53,496 NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0486/2011 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2011, EMITIDO POR LA C.F.E. ESTA ACCION SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100%.
2011/18-08-01-14 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLES MAZATLAN)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	26,966	26,966	26,966	26,966	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL: 26,966 BENEF: 8,988 TOT: 35,954 NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0469/2011 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2011 EMITIDO POR LA C.F.E.
2011/18-08-15-30 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE 16 DE JUNIO)	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	25,857	25,857	25,857	25,857	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL:25,857 BENEF: 8,618 TOT: 34,475 NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0513/2011 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 EMITIDO POR LA C.F.E.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011/18-08-15-21-APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE 20 DE NOVIEMBRE)	B-XALISCO	PANTANAL	URBANO	2,922	2,922	2,922	2,922	100.0%	0	19	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL. 2,922 BENE: 973 TOT: 3,895 NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0530/2011 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 EMITIDO POR LA C.F.E.
2011/18-08-15-28 AMPLIACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE JERUSALEN	B-XALISCO	PANTANAL	URBANO	240,755	240,755	240,062	240,062	99.7%	0	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	OBRA CONTRATADA POR \$240,062 EL SALDO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2012
2011/18-08-15-29 AMPLIACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIVADA CUAHUTEMOC	B-XALISCO	TESTERAZO (EL REFUGIO)	RURAL	237,938	237,938	237,382	237,382	99.8%	0	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	EL SALDO SE TRANSFIERE AL EJERCICIO 2012
2011/18-08-21-04 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION	B-XALISCO	TESTERAZO (EL REFUGIO)	RURAL	36,783	36,783	36,783	36,783	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION 1.00 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MUNICIPAL \$36,783 BENEFCIARIOS \$12,260 TOTAL \$49,043 NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0274/2011 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2011, EMITIDO POR LA C.F.E. ESTA ACCION SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100%.
2011/18-08-42-03 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION	B-XALISCO	JUAN ESCUTA (GUADALUPE)	RURAL	12,804	12,804	12,804	12,804	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION 1.00 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MUNICIPAL \$12,804 BENEFCIARIOS \$4,248 Y TOTAL \$17,052. NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0315/2011 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2011, EMITIDO POR LA C.F.E. ESTA ACCION ESTA CUBIERTA AL 100%
2011/18-08-54-30 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE MEXICO ENTRE SONORA Y GUERRERO)	B-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	46,435	46,435	46,435	46,435	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION 1.00 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MUNICIPAL \$46,435 BENEFCIARIOS \$18,207 TOTAL \$64,642. NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0460/2011 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2011, EMITIDO POR LA C.F.E. ESTA ACCION SE ENCUENTRA EJERCIDA AL 100%.
2011/18-08-54-31 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE MEXICO ENTRE SONORA Y GUERRERO)	B-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	50,179	50,179	50,179	50,179	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL. 50,179 BENE: 19,236 TOT: 69,415. NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0403/2011 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2011 EMITIDO POR LA C.F.E.
2011/18-08-54-32 APORTACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE SINALOA)	B-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	32,980	32,980	32,980	32,980	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL. 32,980 BENE: 14,511 TOT: 47,491. NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 046/2011 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2011 EMITIDO POR LA C.F.E.
2011/18-08-54-33 AMPLIACION MUNICIPAL PARA AMPLIACION DE RED EN BAJA TENSION (CALLE DURANGO)	B-XALISCO	TRIGOMIL	RURAL	61,598	61,598	61,598	61,598	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES ACCION. LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES LA SIGUIENTE: MPAL. 61,598 BENE: 22,373 TOT: 83,971. NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. 0463/2011 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2011 EMITIDO POR LA C.F.E.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA	10-ROSAMORADA	SANTA FE	RURAL	987,018	987,018	987,018	979,130	99.2%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	963.00	900.00	93.5%	OBRA EN TODABIA EN PROCESO OBSERVACION UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA SOLO FALTAN REALIZAR LAS DEDUCTIVAS DEL 5 Y 2 AL MILLAR
APORTACION MUNICIPAL PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLEJON PASANDO LA VIA 00001 ENTRE ALMACEN DEL EJIDO Y PASANDO LA VIA EN LA COLONIA ROSAMORADA (EJECUTA CFE)	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	35,904	35,904	35,904	35,904	100.0%	0	0	0 COLONIA	1.00	1.00	100.0%	ES UNA APORTACION CON UN CONVENIO CON CFE (EJECUTA CFE) UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL PROGRAMA PAS-BANDERAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	457,984	457,984	457,984	457,984	100.0%	2	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	394.00	394.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	17-TEPIC	BARRANCA BLANCA	RURAL	38,504	38,504	38,504	0	0.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	90.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA JESUS SALAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	621,163	621,163	621,163	0	0.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	780.00	0.00	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	17-TEPIC	EL REFUGIO	RURAL	189,252	189,252	189,252	0	0.0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	500.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011
11/FRM17027PR-AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PAJELAZO	17-TEPIC	PAJELAZO (EL GUANACASTE)	RURAL	70,306	70,306	70,306	67,539	96.1%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	250.00	250.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. TERMINADA
11/FRM17036CP-AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL RUMI	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	166,730	166,730	166,730	156,517	93.9%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	350.00	328.65	93.9%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. EL SALDO SE REFERENDA.
11/FRM17028CP-AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA EL VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	68,540	68,540	68,540	62,685	91.4%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	100.00	91.40	91.4%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. EN PROCESO

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (18/01/0020/2011) AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA INSERTA EN EL PROGRAMA CDI	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	847,881	847,881	847,881	839,000	99.0%	0	0	0	COLONIA	2.00	4.00	4.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (18/02/0020/2011) AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA INSERTA EN EL PROGRAMA CDI, MESA DE CHAPALLILLA	19-LA YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	530,180	530,180	530,180	524,581	98.9%	0	0	0	COLONIA	2.00	2.00	2.00	100.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA																	
APORTACION MPAL POR EXCEDENTES DE OBRA POR CONVENIO CON LA CDI 2010 DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	9-DEL NAYAR	SAN GREGORIO	RURAL	100,565	100,565	100,565	100,565	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
APORTACION MPAL POR EXCEDENTES DE OBRA EN CONVENIO CON LA CDI 2010 DE LINEA DE MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE CUMBRES DEL DURAZNITO A EL NOGAL	9-DEL NAYAR	EL NOGAL	RURAL	699,574	699,574	699,574	699,574	100.0%	0	0	0	COLONIA	1.00	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
OTROS																	
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	105,299	105,299	105,299	105,299	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE PUSO LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE SE BENEFICIAN VARIAS LOCALIDADES
APORTACION MUNICIPAL DE LAS OBRAS AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA DE P.D.Z.P. DEL EJERCICIO 2010	5-HUAJICORI	MAZATAN	RURAL	503,520	503,520	503,520	503,520	100.0%	0	0	0	POSTE	18.00	18.00	18.00	100.0%	
APORTACIONES MUNICIPAL AL C.D.I. PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL EJERCICIO 2010	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	658,210	658,210	658,210	658,210	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIONES MUNICIPAL AL P.D.Z.P. PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION DEL EJERCICIO 2010	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	197,670	197,670	197,670	197,670	100.0%	0	0	0	ACCION	7.00	7.00	7.00	100.0%	

ANEXO XXX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBSTACION DE 18 KVA EN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	5-HUAICOR	SANTA MARIA DE PICACHOS (PICACHOS)	RURAL	100,107	100,107	100,107	100,107	100.0%	0	0	0	POSTE	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE 14,878.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-055/2011 CON FECHA 15 DE JULIO DEL 2011
2010/M307008-PR APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA RED DE DISTRIBUCION HACIA TORRECELLAS Y RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA MISMA LOCALIDAD	7-JALA	TORRECELLAS	RURAL	171,667	171,667	171,667	171,667	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010, PERO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL 2011 EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTABA CON RECURSOS DEL 2010
2011/M307013-PR APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA RED DE DISTRIBUCION HACIA SAN ANTONIO Y RED DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA MISMA LOCALIDAD	7-JALA	SAN ANTONIO (RANCHO NUEVO)	RURAL	918,957	918,957	918,957	918,957	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EN ZONAS PRIORITARIAS RAMO XX
APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DE MODULOS SOLARES CONVENIO CON LA CDI 2011	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	606,990	606,990	610,750	606,990	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-018-09-16/2011 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 610,756.00 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-05-048/2011 CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 3,760.16 TOTAL DE LA APORTACION \$ 606,995.84 EN LA BREVEDAD POSIBLE SE HARA LLEGAR A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE LON OFICIOS DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD BASICA DE SALUD	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	247,824	247,824	247,824	247,824	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	342.00	342.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-018-09-15-87/2011 CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	10-ROSAMORADA	LOS ARRAYANES	RURAL	1,394,112	1,387,005	1,394,112	1,387,005	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	112.97	112.97	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA TAMBIEN ES EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE ANDINO EN CENTRO DE SALUD	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	39,668	39,668	39,668	39,668	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA PARTE MUNICIPAL POR 39,668.00, BENEFICIARIOS POR \$ 4,312.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$ 44,080.00, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%, EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METROS CUADRADOS Y EN SISTEMA SE ELICIO LA OPCION DE METROS CUADRADOS CENTRO DE SALUD.
AMPLIACION																
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA LABOR	RURAL	550,501	550,501	550,501	550,501	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	135.00	135.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR MPAL \$ 550,500.89 BENEFICIARIOS POR \$ 61,166.67, CONSIDERANDOSE REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON OFICIOS NO. COP-MUN-14-F3-022-A/11 CON FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2011 APORTACION DE BENEFICIARIOS POR \$ 61,620.00, OFICIO NO. COP-MUN-14-F3-023/11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR \$ 4,076.11 Y BENEFICIARIOS POR \$ 452.23 MONTO TOTAL DE LA OBRA APROBADO POR \$ 613,667.68 SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DE 100%. EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA EN LA UNIDAD DE MEIDA METRO CUADRADO, PERO EL SISTEMA SOLO PERMITE LA OPCION METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
CONSTRUCCION																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CIRCO PERIMETRAL DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS	19-LA YESCA	PALMILLAS	RURAL	10,092	10,092	10,092	10,092	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	METROS CUADRADOS: 40 M2, DISPENSARIO 1, UNIDAD MESA DE CHAPALILLA
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDIC O	14-SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	RURAL	46,975	46,975	46,975	46,975	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	68.00	68.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL \$24,208.00, BENEFICIARIOS POR \$ 1,016.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR 25,224.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METROS CUADRADOS Y EN EL SISTEMA SE ELIJO LA OPCION DE METROS CUADRADOS DISPENSARIO DE UNIDAD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCION DE CASA PARA ATENCION DE MUJERES EMBARAZADAS	9-DEL NAYAR	IESUS MARIA	URBANO	281,308	281,308	282,919	281,308	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	40.46	40.46	100.0%	ESTA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-11/2011 DE FECHA 17-FEBRERO-2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 282,919.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-06-048/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR UN MONTO DE \$ 1,610.86 Y EL TOTAL DE LA OBRA \$ 281,308.14 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION BARRIDO PERIMETRAL Y ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ESTEBAN BACA CALD	14-SANTA MARIA DEL ORO	REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN)	RURAL	152,540	152,540	152,540	152,540	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	119.00	119.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$152,540.27 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA, CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO COP-MUN-14-F3-036/11 DE FECHA 01/09/2011 POR \$ 9985.73 PARTE MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
180152011028 CONSTRUCCION DE AULA 6x6 REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANNA INES DE LA CRUZ EN CERRO GRANDE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	328,881	328,881	328,881	328,881	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48.00	48.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 25 DE ABRIL AL 23 DE JULIO 2011
180152011020 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SÉPTICA EN JARDIN DE NIÑOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	CARAMOTA	RURAL	33,654	33,654	33,654	33,654	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	18.00	18.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 18 DE MAYO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2011.
180152011028 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y BARRIDO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANNA INES DE LA CRUZ EN CERRO GRANDE	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	345,839	345,839	345,839	345,839	100.0%	0	0	0 M2, SANITARIOS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 16 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011. LA UNIDAD DE MEDIDA ES INODOROS 2.00
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO DE PINTURA EN J. DE N. SOR JUANNA INES DE LA CRUZ	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	10,179	10,179	10,179	10,179	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,004.34	1,004.34	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
180132011024 APLICACION DE PINTURA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACION PREESCOLAR SECTOR NO. 02 CLAVE: 18BP120002G	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	72,115	72,115	72,115	72,115	100.0%	0	0	0	2,760.00	2,760.00	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 13 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2011.
REHABILITACION															
18013-E3-001/2011 REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSO	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	PUERTA DEL RÍO	RURAL	53,590	53,590	53,590	53,590	100.0%	0	0	0	43.80	43.80	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO NUMERO COP-MUN-F3-013-001/2011 DE FECHA 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, BENEFICIANDO 10 NIÑOS Y 44 JORNALES SE EJECUTARA POR ADMINISTRACION. LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 100% EJECUTADA Y COMPROBADA.
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
TERMINACION DE AULA DE 608 REGIONAL	5-HUAJICURI	LA CAMPANA	RURAL	35,001	35,001	35,001	35,001	100.0%	0	0	0	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL (ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CLAVE:18DP00040W)	9-DEL NAYAR	LAS GUACAMAYAS	RURAL	436,153	436,153	440,839	436,153	100.0%	0	0	0	342.00	342.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-018-09-15-4-21 CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 440,839.00 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-07-035/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 4,686.41 TOTAL DE LA OBRA \$ 436,152.59 TERMINADA AL 100%
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	10-ROSAMORADA	PERICOS	RURAL	39,582	39,240	39,582	39,240	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA METALICA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL Y ES DE 1,000.50 ML TUBULAR LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	10-ROSAMORADA	PERICOS	RURAL	39,250	38,644	39,250	38,644	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL 1,036.50 ML DE TUBULAR LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
CONSTRUCCION DE MALLA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	19-LA YESCA	SAN RELAYO	RURAL	210,000	210,000	210,000	195,652	93.2%	0	0	0	600.00	600.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA TIPO REGIONAL DE 608 EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA INMORTAL	20-BAHIA DE BANDERAS	AGUAMILPA	RURAL	238,463	238,463	238,463	238,463	100.0%	0	0	0	48.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DE DIFERENTES EJERCICIOS, CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-039/11 DE FECHA 28-NOV-11 CON UN MONTO MPAL DEL EJERCICIO 2008 \$237,820.00, DEL EJERCICIO 2010 \$193,080.00, DEL EJERCICIO 2011 \$16,555.00 DANDO UN TOTAL DE LA OBRA \$447,455.00, SE REALIZO UNA REDUCCION Y AMPLIACION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-043/11 DE FECHA 19-DIC-11 DEL CUAL LA REDUCCION DEL EJERCICIO 2008 POR UN MONTO DE \$1,795.00 Y UNA AMPLIACION DEL EJERCICIO 2011 POR \$643.00 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE \$446,343.00
REHABILITACION															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/1A	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16		Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15									
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA LA OBRA REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SIMON BOLIVAR DEL PROGRAMA PAS-BANOBAS	11-RUIZ	EL VENADO	RURAL	146,454	146,453	146,454	146,453	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	289.30	289.30	100.0%	
REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIA CUALIYEMOC	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL LIMON	RURAL	233,819	233,819	233,819	125,750	53.8%	0	0	0 METROS CUADRADOS	447.00	241.00	53.9%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA POR PARTE MUNICIPAL POR \$233,819.00, BENEFICIARIOS POR \$ 17,784.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA \$251,602.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 54%- LA DIFERENCIA POR 108,067.84 SE EJECUTAR CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA AISLADORA EN ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO ORTEGA ULLOA SETAMA	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA MODERNA (MODERNA)	RURAL	39,001	39,001	39,001	39,001	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	75.00	75.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 39,001.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
APORTACION PARA APOYO A LAS ESCUELAS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	2-AHUACATLAN	SANTA ISABEL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE APOYO A CADA ESCUELA CON \$20,000.00, PREESCOLAR FRAY PEDRO DE GANTE UBICADO EN SANTA ISABEL, TELESECUNDARIA ROSALDO MORALES BERNAL DE MARQUEZADO, Y SECUNDARIA TECNICA 18 FRANCISCO GARCIA MONTERO DE SANTA ISABEL.
APORTACION AL PROGRAMA DE CUATRO ESCUELAS DE CALIDAD	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	46,000	46,000	46,000	46,000	100.0%	0	0	0 ACCION	4.00	4.00	100.0%	SE LE PUSO LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE TIENE LOCALIDADES VARIAS
APORTACIONES MUNICIPALES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA AULA PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA DEL P.D.E.P. DEL EJERCICIO 2011	5-HUAJICORI	MESA DE LOS RICOS	RURAL	159,028	159,028	159,028	159,028	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	1.00	100.0%	
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2011	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	181,000	181,000	181,000	181,000	100.0%	0	0	0 ACCION	12.00	12.00	100.0%	
2011040180120001 CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (COL. LA TALEGA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	421,190	421,190	421,190	417,827	99.2%	0	0	0 CANCHA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 3,369.00 PARA EL EJERCICIO 2012 PARA PAGOS PENDIENTES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
FISO FIRME															
CONSTRUCCION															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP(PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EJERCICIO 2011)	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	2,097,021	2,097,021	2,097,021	2,097,021	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL 100 ACONTINUACION SE DETALLAN LOS PORCENTAJES Y MONTOS DE LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS COFRADIA DE CUJUTLAN 224,705.00 VICENTE GUERRERO 27,952.00 FRANCISCO VILLA 368,904.00 SAN VICENTE 476,553.00 LOS MEDINA 71,834.00 LA BOQUITA 36,192.00 MINTAS 32,085.00 PERICOS 22,411.00 LAS PILAS 95,690.00 PASO REAL DEL BEJICO 111,996.00 PIRENTEILLO 88,822.00 SANTA FE 1,164,703.00 SAN MIGUELITO 60,939.00 AGUA ACEDA 24,602.00 SAN DIEGO DEL NARANJO 10,528.00 SAN JUAN BAUTISTA 77,055.00 LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
201103180130001 APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES (PROGRAMA P. D. Z. P.)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	192,200	192,200	192,200	192,200	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES ACCION 1, PERO EL SISTEMA NO LA ACTIVA
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PDZP 2011/M18-F3-012-CP	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	77,031	77,031	77,031	77,031	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BODEGA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN JORA	19-LA YESCA	AMATLAN DE JORA	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,700	99.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	
VIVIENDA															
AMPLIACION															
2011/18-08-01-18 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	231,364	231,364	231,364	231,364	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EL CONCEPTO ACCION. LA META ES ACCION DEBIDO A QUE ES SOLO UNA APORTACION MUNICIPAL. LA META SE ENCUENTRA REFLEJADA EN EL OFICIO NO. DPO/TC/0118/2011 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2011 EMITIDO POR LA FOMHARG.
APORTACION AL PROGRAMA TU CASA PARA EL EJERCICIO 2011	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	917,190	687,190	917,190	687,190	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA APROBADA CON OFICION DE APROBACION COP-MUN-F3-10-08-049/2011 POR 917,190.00 LA CUAL TUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON NUMERO DE APROBACION COP-MUN-F3-10-08-052/2011 POR 230,000.00 CON UN TOTAL DE APORTACION MUNICIPAL DE 687,190.00 LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
11/FSM17001CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A LA CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UVB) ZONA URBANA EN TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,120,000	2,120,000	2,120,000	2,120,000	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO POR LO QUE SE OPTO POR EL UNICO CONCEPTO QUE ES METROS CUADRADOS.
11/FSM17002PR-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A LA CONSTRUCCION DE 28 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (UVBR) ZONA RURAL DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	594,950	594,950	594,950	594,950	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. TERMINADA. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO EN EL CONCEPTO DE AMBITO EN EL OFICIO DE APROBACION ES ZONA RURAL Y NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. EN UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO ES AP, Y QUE TAMPOCO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS POR LO QUE SE OPTO EN METROS CUADRADOS.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
11/FRM17005CP-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 18 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA ZONA URBANA (M)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	249,765	249,765	249,765	249,765	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. TERMINADO. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO ESTA CONCEPTO NO SE ENCUENTRA Y SE PUSO LA UNICA OPCION QUE ES METROS CUADRADOS.
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (102PLR060705), CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN, INSERTA EN EL PROGRAMA P02P EJERCICIO 2011.	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	18,724	18,724	18,724	18,724	100.0%	0	0	0	30.00	30.00	100.0%	
REHABILITACION															
2011/18-08-01-02 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2011	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	463,200	463,200	463,200	463,200	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA META ES ACCION 1.00. NOTA: LAS METAS SE ENCUENTRAN REFLEJADAS EN EL OFICIO NO. DPO/TC/0033/2011 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011. EMITIDO POR LA FONHAPO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	9-DEL NAYAR	IESUS MARIA	URBANO	1,029,114	1,029,114	1,029,114	1,029,114	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES CON UN PRESTAMO DE BANORRAS EN EL 2010 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-BAN-018-09-05/2010 CON FECHA 25 DE DICIEMBRE DEL 2010 POR UN MONTO DE \$ 995,636.49 Y GENERO UN INTERES DE \$ 33,477.93 TOTAL A PAGAR \$ 1,029,114.42 SE PAGO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011. UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE. CANTIDAD 1. LOS APOYOS SON: LAMINAS DE CARTON, GALVANIZADAS ALBISTO. LOCALIDADES BENEFICIADAS: HUAYNAMOTA,PASO DE ALICA,NARANJITO DE COPALLE, MANCITO,POTERO DE LA PALMITA, HIGUERA GORDA,IESUS MARIA,LEIDO AGUILAR,PA. MESA DEL NAYAR, COMAL DE PEÑITAS,EL CERUELAR,EL SAUZ,EL ROBLE,AGUIRREZ DE COPULTELA, RANCHO VIEJILLO DE CUAHUTEMOC, TIERRA BLANCA,RANCHO DOROTEO, IXTALPA, ARROYO DE SANTIAGO,HUERTITAS,SAN RAFAEL EL ALTO,HIGUERA GORDA,PLAYA DE GOLONDRINAS,EL AIRE,LIMON,CARRIZAL DE LAS VIGAS, SAUCITO DE PEYOTAN,LAS HIGUERAS,MESA DEL CAIMAN,TIERRA DE PICACHOS,LINDAVISTA,LA PALMITA,ALTOS DE VENTANA,EL ZAPOTE,VIELTA DEL CERRO,SANTA CRUZ DE GUAYBEL.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,300,016	1,300,016	1,300,016	0	0.0%	0	0	0	50,000.00	0.00	0.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN INICIAR.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 60 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA (TLC)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	618,960	618,960	618,960	618,960	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, ESTE CONCEPTO EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO LA UNICA OPCION ES METROS CUADRADOS.
11/FRM17004PR-APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA TU CASA A 18 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TLC)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	96,345	96,345	96,345	96,345	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. TERMINADO. EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO EN AMBITO EN EL OFICIO DE APROBACION ES ZONA RURAL, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN ESTE CATALOGO, Y EN UNIDAD DE MEDIDA ES AP, Y EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO NO SE ENCUENTRA ESTE CONCEPTO POR LO QUE SE PUSO LA UNICA OPCION DE METROS CUADRADOS.
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS Y ENCINOS	19-LA YESCA	LAS PALOMAS	RURAL	60,000	60,000	60,000	55,200	92.0%	0	0	0	75.00	75.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTON	1-ACAPONETA	LLANO DE LA CRUZ	RURAL	68,544	68,544	68,544	68,544	100.0%	0	0	0	DI METRO CUADRADO	39.00	39.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA A VOLUMENES EXTRAORDINARIOS.
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE VIVIENDA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	599,302	599,302	599,301	599,301	99.0%	0	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DE EL PROGRAMA DE ATENCION A ZONAS PRIORITARIAS	2-AHUACATLAN	ZOATLAN (SAN FRANCISCO DE ZOATLAN)	RURAL	49,493	49,493	49,493	49,493	100.0%	0	0	0	ACCION	124.00	124.00	100.0%	SE COLOCARON 124 ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VARIAS LOCALIDADES PERO EN EL CAMPO DE LOCALIDAD NO DA ESA OPCION. EN ZOATLAN SE COLOCARON 39 ESTUFAS, CEBOLLAS 13 ESTUFAS, EN GUASIMAS 16 ESTUFAS, EN GLORIAS 10 ESTUFAS, EN PALMAS 23 ESTUFAS Y EN SANTA CRUZ 23 ESTUFAS
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DEL PROGRAMA TU CASA	2-AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	658,449	658,449	658,449	658,449	100.0%	0	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	SE REALIZAN 15 ACCIONES, 12 CONSTRUCCIONES DE CUARTO ADICIONAL: 1 LA CAMPANA, 1 LAS CEBOLLAS, 1 ZOATLAN, 1 HERIBERTO JARA, 1 MARQUEZADO, 1 TETITLAN, 2 UZETA Y 4 EN AHUACATLAN. ADEMAS 3 PIES DE CASA EN LAS GUASIMAS, UZETA Y AHUACATLAN. NO SE REFLEJAN LAS METAS DEBIDO A QUE ESTAS APARECEN EN EL PROGRAMA TU CASA.
2011/MF3-03-010-01-CP CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA	3-AMATLAN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	121,884	121,884	121,884	121,884	100.0%	0	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 106,000.00, MUNICIPAL 121,884.00, BENEFICIARIOS 21,200.00, TOTAL 249,084.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011. CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION 36 M2 CADA UNA.
2011/MF3-03-010-014-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO	3-AMATLAN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	34,123	34,123	34,123	34,123	100.0%	0	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 75,000.24, MUNICIPAL 34,122.06, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 113,743.20, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-02-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-AMATLAN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	67,443	67,443	67,443	67,443	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011. CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 36 M2
2011/MF3-03-010-03-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-AMATLAN DE CAÑAS	TEPUZHUACAN	RURAL	67,443	67,443	67,443	67,443	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011. CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 36 M2
2011/MF3-03-010-04-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLAN DE CAÑAS	LA ESCONDIDA (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	18,463	18,463	18,463	18,463	100.0%	0	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 540,000.80, MUNICIPAL 18,463.20, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 61,544.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011/MF3-03-010-05-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	43,685	43,685	43,685	43,685	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	9.00	9.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 9 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS ANONAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 95,001.48, MUNICIPAL 43,684.92, BENEFICIARIOS 6,930.00, TOTAL 145,616.40 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-06-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	CERRITOS	RURAL	36,920	36,920	36,920	36,920	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 80,001.80, MUNICIPAL 36,920.40, BENEFICIARIOS 6,100.00, TOTAL 123,086.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-07-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LÓPEZ	RURAL	20,276	20,276	20,276	20,276	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS LÓPEZ, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 44,999.64, MUNICIPAL 20,275.56, BENEFICIARIOS 2,310.00, TOTAL 67,585.20 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-08-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	55,390	55,390	55,390	55,390	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	12.00	12.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 12 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 120,002.40, MUNICIPAL 55,389.60, BENEFICIARIOS 9,240.00, TOTAL 184,632.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-09-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA MAQUINA	RURAL	18,463	18,463	18,463	18,463	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 40,000.80, MUNICIPAL 18,463.20, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 61,544.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-10-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	27,364	27,364	27,364	27,364	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	382.33	382.33	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 5 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 60,000.36, MUNICIPAL 27,364.44, BENEFICIARIOS 3,850.00, TOTAL 91,214.80 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-11-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	PIE DE LA CUESTA	RURAL	36,926	36,926	36,926	36,926	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 80,001.60, MUNICIPAL 36,926.40, BENEFICIARIOS 6,160.00, TOTAL 123,088.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-12-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	27,034	27,034	27,034	27,034	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 59,999.52, MUNICIPAL 27,034.08, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 90,113.60, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-010-13-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	41,212	41,212	41,212	41,212	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 8 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 90,000.96, MUNICIPAL 41,211.84, BENEFICIARIOS 6,160.00, TOTAL 137,377.80, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-010/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011/MF3-03-01-18-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA VERBABUENA	RURAL	64,621	64,621	64,621	64,621	100.0%	0	19	0 ACCIÓN	14.00	14.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 14 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA VERBABUENA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 140,002.80, MUNICIPAL 64,621.20, BENEFICIARIOS 10,180.00, TOTAL 215,404.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011
2011/MF3-03-01-01-CP CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA URBANA	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	60,942	60,942	60,942	60,942	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE AMATLÁN DE CAÑAS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 60,942.00, BENEFICIARIOS 10,600.00, TOTAL 124,542.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA, CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 36 M2.
2011/MF3-03-01-01-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	20,276	20,276	20,276	20,276	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 44,999.64, MUNICIPAL 20,275.56, BENEFICIARIOS 2,310.00, TOTAL 67,585.20, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-01-01-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	31,930	31,930	31,930	31,930	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACÁN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 70,000.56, MUNICIPAL 31,980.24, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 106,600.80, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-01-02-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-AMATLÁN DE CAÑAS	EL ROSARIO	RURAL	67,443	67,443	67,443	67,443	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA, CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 36 M2
2011/MF3-03-01-03-PR CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	67,443	67,443	67,443	67,443	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACÁN, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 53,000.00, MUNICIPAL 67,443.00, BENEFICIARIOS 4,100.00, TOTAL 124,543.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA, CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 36 M2
2011/MF3-03-01-04-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA ESCONDIDA (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	9,232	9,232	9,232	9,232	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 20,000.40, MUNICIPAL 9,231.60, BENEFICIARIOS 1,540.00, TOTAL 30,772.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-01-05-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LAS ANONAS	RURAL	13,847	13,847	13,847	13,847	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 3 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE AGUA ESCONDIDA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 30,000.60, MUNICIPAL 13,847.40, BENEFICIARIOS 2,310.00, TOTAL 46,158.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-01-06-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	CERRITOS	RURAL	9,232	9,232	9,232	9,232	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CERRITOS, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 20,000.40, MUNICIPAL 9,231.60, BENEFICIARIOS 1,540.00, TOTAL 30,772.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-01/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4												24	
2011/MF3-03-011-07-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	ESTANCIA DE LOS LOPEZ	RURAL	6,759	6,759	6,759	6,759	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE ESTANCIA DE LOS LOPEZ, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 14,999.88, MUNICIPAL 6,758.52, BENEFICIARIOS 770.00, TOTAL 22,528.40 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-011-08-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	IESUS MARIA	RURAL	27,695	27,695	27,695	27,695	100.0%	0	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDADES DE IESUS MARIA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 60,001.20, MUNICIPAL 27,094.80, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 92,316.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-011-09-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA MAQUINA	RURAL	4,610	4,610	4,610	4,610	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE LA MAQUINA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 10,000.20, MUNICIPAL 4,613.80, BENEFICIARIOS 770.00, TOTAL 15,386.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-011-10-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	MEZQUITES	RURAL	6,759	6,759	6,759	6,759	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A UNA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MEZQUITES, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 14,999.88, MUNICIPAL 6,758.52, BENEFICIARIO 770.00, TOTAL 22,528.40 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-011-11-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	PIE DE LA CUESTA	RURAL	9,232	9,232	9,232	9,232	100.0%	0	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 2 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 20,000.40, MUNICIPAL 9,231.00, BENEFICIARIOS 1,540.00, TOTAL 30,732.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL AL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-011-13-PR TECHO DE LOSA DE CONCRETO Y APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	22,749	22,749	22,749	22,749	100.0%	0	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 4 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE SAN BLASITO, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 50,000.16, MUNICIPAL 22,748.64, BENEFICIARIOS 3,080.00, TOTAL 75,828.80, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
2011/MF3-03-011-15-PR APLANADO EN MURO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA YERBABUENA	RURAL	27,695	27,695	27,695	27,695	100.0%	0	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROGRAMA BENEFICIO A 6 VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL 60,001.20, MUNICIPAL 27,094.80, BENEFICIARIOS 4,620.00, TOTAL 92,316.00, CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-011/2011 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2011 CORRESPONDIENTE A UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA FONDO DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA
APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA TU CASA DEL EJERCICIO 2011	3-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,000,994	1,000,994	1,000,994	807,720	80.7%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE PUSO LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE SE BENEFICIAN VARIAS LOCALIDADES
2010/M307013-CP APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 30 BAÑOS COMPLETOS	7-JALA	JALA	URBANO	99,717	99,717	99,717	99,717	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ES DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 PERO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL 2011 YA QUE NO SE CONTABA CON RECURSOS DEL 2010

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2010/M307013-PR APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS COMPLETOS	7-JALA	JOMULCO	URBANO	65,639	65,639	65,639	65,639	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010 PERO SE PAGO CON RECURSOS DEL 2011
2011/M307007-CP APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA	7-JALA	JALA	URBANO	483,732	483,732	483,732	483,732	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACION MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL 100%
2011/M307016-CP APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA ADQUISICION DE LAMINAS DE PISOCEMENTO	7-JALA	JALA	URBANO	74,500	74,500	74,500	74,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
2011/M307017-CP APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA ADQUISICION DE CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y ACRILICA	7-JALA	JALA	URBANO	85,400	85,400	85,400	85,400	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
2011029180120001 APORTACION MUNICIPAL PARA CONTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA (PROGRAMA P.D.Z.P.)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	289,010	289,010	289,010	289,010	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
2011018180120021 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	199,257	199,257	199,257	199,257	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	100.0%	CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-12-036/2011 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2011 SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 4,339.00, QUEDANDO MUNICIPAL \$ 199,257.00 Y BENEF. \$ 15,000.00 TOTAL \$ 214,257.00
2011017180120025 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	JALCOCOTAN	URBANO	79,750	79,750	79,750	79,750	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
2011018180120025 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS (CAMINO CERRO CHINO)	12-SAN BLAS	JALCOCOTAN	URBANO	238,355	238,355	238,355	238,355	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011021180120010 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
2011024180120025 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	ALCOCOTAN	URBANO	17,700	17,700	17,700	17,700	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	0.00	0.00	100.0%	
2011030180120028 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	LA LIBERTAD	RURAL	184,248	184,248	184,248	184,248	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	0.57	0.57	100.0%	
2011031180120010 EMPEDRADO DE CAMINO SACACOSECHAS	12-SAN BLAS	JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO)	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	1.32	1.32	100.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO AL RISCO	9-DEL NAVAR	EL RISCO	RURAL	576,904	576,904	610,450	576,904	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	51,500.00	51,500.00	100.0%	ESTA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-23-2011 DE FECHA 05- DE MARZO DEL 2011 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-018/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR UN MONTO DE \$ 33,546.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 576,904.00 Y EN UNIDAD DE DE MEDIDA DICE KM PERO DEBE DE DECIR M2 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
APORTACION MUNICIPAL PARA EL COMPLEMENTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO SOBRE CAMINO DE ACCESO PROGRAMA 3 X 1	2-AHUACATLAN	LAS GUASIMAS	RURAL	289,744	289,744	289,744	289,744	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00 PERO NO DA ESA OPCION. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE INDICAN EN EL INFORME DEL RAMO XX DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DE MIGRANTES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO SOBRE CAMINO DE ACCESO PROGRAMA 3 X 1	2-AHUACATLAN	LAS GUASIMAS	RURAL	289,744	289,744	289,744	289,744	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00 PERO NO DA ESA OPCION. LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE INDICAN EN EL INFORME DEL RAMO XX DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES.
EMPEDRADO DE CAMINO DE ACCESO A AGUA AZUL (2011/M04-F3-031-PR)	4-COMPOSTELA	AGUA AZUL	RURAL	86,143	86,143	84,980	84,980	98.7%	0	0	0 KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2 745

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
180152011008 CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSIBCHAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	TORO MOCHO	RURAL	963,167	963,167	963,167	963,167	100.0%	0	0	0	10,660.00	10,660.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 10,660 M2 LO ESPECIFICO EN ESTE CAMPO POR QUE EL SISTEMA NO ME ACTIVA LA UNIDAD DE MEDIDA DE M2. ESTA OBRA SE REALIZO DEL 11 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO 2011.
APERTURA DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA DE PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	
APERTURA DE CAMINOS ZONA PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,674	99.8%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	
AMPLIACION															
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CON CDI 2011 DE LA OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO PARAMATLA-TEPONAHUATLA (HUAIXTLA) TERCERA ETAPA	10-ROSAMORADA	TEPONAHUATLA (HUAIXTLA)	RURAL	5,213,621	5,213,621	5,213,621	5,199,109	99.7%	0	0	0	3,400.00	3,400.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-10-09-013/2011 CON FECHA 27 MARZO 2011 POR UN MONTO DE \$5,213,621.00 OBSERVACION: SE HARA REINTEGRO A LA CUENTA DEL FONDO III LA CANTIDAD DE \$14,512.00 POR LA DIFERENCIA DE LO APROBADO CON LO CONTRATADO. EN UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION Y LA CANTIDAD ES 1.00
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (18/02/0008/2011) MODERNIZACION DE CAMINO DE GUADALUPE OCOTAN A LA COLONIA NUEVA, INSERTA EN EL PROGRAMA CDI	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	1,098,470	1,098,470	1,098,470	881,456	80.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION															
RENOVELACION Y CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE VARIOS TRAMOS CABRETEROS (EL TIGRE - LA BAYONA, EL ZAPOTE, SAN DIEGUITO DE ARRIBA - SAN DIEGUITO DE ABAJO).	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	2,463,086	2,463,086	2,458,091	2,458,091	99.8%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU APLICACION.
REHABILITACION Y BALASTREO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TONINO (2011/M04-F3-027-PH)	4-COMPOSTELA	EL TONINO	RURAL	482,340	482,340	480,000	480,000	99.5%	0	0	0	1.50	1.50	100.0%	OBRA 2011. ESTA POR ERROR SE LE AGREGO OTRA CANTIDAD PERO LA CORRECTA ES ESTA.
REHABILITACION Y BALASTREO DE CAMINO DE CARRETERA FEDERAL 200 A CRUCERO DE JUAN SANCHEZ (2011/M04-F3-030-PH)	4-COMPOSTELA	JUAN SANCHEZ	RURAL	228,756	228,756	228,756	228,756	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	ES OBRA DEL 2011 EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR M2 7807.35 PERO EL SISTEMA NO TE PERMITE PONER M2 Y SE CONVIRTIERON A KM

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
REHABILITACION Y BALASTREO DE CAMINO DE CRUCERO DE ALTAVISTA A ALTAVISTA (2011/M04-F3-040-PR)	4-COMPOSTELA	ALTAVISTA	RURAL	169,127	169,127	169,127	169,127	100.0%	0	19	0	KILOMETROS	5.55	22	5.55	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE DECIR M2 5550
REHABILITACION Y BALASTREO DE CAMINO DE JUAN SANCHEZ A LA CUCARACHA Y DE LA CUCARACHA A NUEVO OTLAY (2011/M04-F3-036A-PR)	4-COMPOSTELA	LA CUCARACHA	RURAL	1,572,508	1,572,508	1,572,508	1,572,508	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	6.10	6.10	100.0%	DEBE DECIR M2 61030	
REHABILITACION Y BALASTREO DE CAMINO DE LA CUCARACHA A SANTA MARIA DE JALTEMA (2011/M04-F3-039-PR)	4-COMPOSTELA	LA CUCARACHA	RURAL	541,950	541,950	541,950	541,950	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	21.03	21.03	100.0%	ESTA OBRA TIENE M2 QUE SON 21,030 EN UNIDAD DE MEDIDA	
REHABILITACION Y BALASTREO DE CAMINO DE ENTRONQUE CARB. FEDERAL 200 A CUMBRES DE HUCICILA (2011/M04-F3-042-PR)	4-COMPOSTELA	CUMBRES DE HUCICILA	RURAL	1,816,407	1,816,407	1,816,407	1,816,407	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	7.29	7.29	100.0%	DEBE DECIR M2 72910	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE HUAJICORI-CURVIVQUINTA-MINERAL DE CUCHARAS	5-HUAJICORI	QUIVIVQUINTA	RURAL	68,202	68,202	68,202	68,202	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	25.00	25.00	100.0%		
REHABILITACION DE CAMINO DE EL C.A.T.A. A LA PEÑA COLORADA	5-HUAJICORI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	20,527	20,527	20,527	20,527	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%		
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LAGUNA DE LOS ALVAREZ-ACATITA	5-HUAJICORI	LA LAGUNA	RURAL	19,720	19,720	19,720	19,720	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%		
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO COYOTES- VALLE GARZON	5-HUAJICORI	VALLE GARZON	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%		
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE AGUA CALIENTE A LAS GUASIMAS	5-HUAJICORI	LAS GUASIMAS (LOMA LARGA)	RURAL	19,040	19,040	19,040	19,040	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	8.00	8.00	100.0%		

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS	S-HUAJICORI	SANTA MARIA DE PICACHOS (PICACHOS)	RURAL	37,890	37,890	37,890	37,890	100.0%	0	19	0 KILOMETROS	20.00	22	20.00	100.0%	24
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE PICACHO AL RITO	S-HUAJICORI	EL RIVITO	RURAL	15,215	15,215	15,215	15,215	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	6.00	6.00	6.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE RITO A LA LAGUNA DE LOS PLATAS	S-HUAJICORI	EL RIVITO	RURAL	13,754	13,754	13,754	13,754	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	5.00	5.00	5.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE RITO A LAS SILLAS	S-HUAJICORI	EL RIVITO	RURAL	7,608	7,608	7,608	7,608	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	3.00	3.00	3.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE SAN ANDRES MILPILLAS A MESA DE LOS RICOS	S-HUAJICORI	MESA DE LOS RICOS	RURAL	37,890	37,890	37,890	37,890	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	15.00	15.00	15.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DE SANTA MARIA DE PICACHOS A SAN ANDRES MILPILLAS	S-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	56,835	56,835	56,835	56,835	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	30.00	30.00	30.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO DEL CRUCEIRO CARRETERA A EL LUNARCITO	S-HUAJICORI	EL LUNARCITO	RURAL	22,734	22,734	22,734	22,734	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	6.00	6.00	6.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO LLANO DE TENEPANTA-CONTADERO	S-HUAJICORI	CONTADERO	RURAL	116,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	4.00	4.00	4.00	100.0%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO MINERAL DE CUCHARAS-HERITALOTA-EL ARRAYAN	S-HUAJICORI	MINERAL DE CUCHARAS (CUCHARAS)	RURAL	44,710	44,710	44,710	44,710	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	15.00	15.00	15.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
RENTA DE MAQUINARIA PESADA O SIMILAR PARA LA REHABILITACION Y CONSERVACION VARIOS CAMINOS	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	135,540	135,540	135,540	135,540	100.0%	0	19	0	KILOMETROS	40.00	40.00	100.0%	SE LE PUSO LA LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE SE BENEFICIAN VARIAS LOCALIDADES
REHABILITACION DE CAMINO A GAVILANES	9-DEL NAYAR	GAVILANES	RURAL	415,000	415,000	537,617	415,000	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	84,000.00	84,000.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-25/2011 CON FECHA 06 DE MAYO DEL 2011 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-037/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 122,617.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 415,000.00 TERMINADA AL 100% EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN M2
REHABILITACION DE CAMINO A PASO DE ALICA	9-DEL NAYAR	PASO DE ALICA (AGUA BUENA)	RURAL	691,080	691,080	767,810	691,080	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	105,000.00	105,000.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-24/2011 CON FECHA 05 DE FEBRERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 767,810.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-036/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 76,736.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 691,080.00 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2
REHABILITACION DE CAMINO A TIERRA BLANCA	9-DEL NAYAR	TIERRA BLANCA (EL TEMPISQUE)	RURAL	192,744	192,744	217,680	192,744	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	51,500.00	51,500.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-12/2011 CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2011 POR UN MONTO DE \$ 217,686.00 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-041/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 24,942.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 192,744.00 EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO ARROYO DE CAMARONES	9-DEL NAYAR	ARROYO DE CAMARONES	RURAL	529,560	529,560	625,480	529,560	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	96,000.00	96,000.00	100.0%	SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-018-09-21/2011 DE FECHA 14-ABRIL-2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 625,480.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-040/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 95,920.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 529,560.00 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE DE DECIR M2 Y NO KIA PERO NO SE ENCONTRO LA OPCION OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO DE NARANJITO DE COPAL-SAN PABLO-LAS HIGUERAS-HUAYNAMOTA	9-DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	RURAL	540,272	540,272	575,650	540,272	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	183,000.00	183,000.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-03/2011 CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 575,450.00 TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-042/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL DE LA OBRA \$ 540,272.12 EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 OBRA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO DE PUERTO DE LOS LEONES A GUASIMA DEL METATE	9-DEL NAYAR	GUASIMA DEL METATE	RURAL	606,496	606,496	610,490	606,496	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	55,200.00	55,200.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-03-7/2011 CON FECHA 17 DE ENERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 610,450.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-043/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 TOTAL DE LA OBRA \$ 606,496.00 EN UNIDAD DE MEDIDA ES M2 OBRA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA TERESA A LAS CABEZAS	9-DEL NAYAR	IESUS MARIA	URBANO	21,896	21,896	21,984	21,896	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	76,000.00	76,000.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F3-018-09-20/2011 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 21,984.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-09-039/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 88.00 TOTAL DE LA OBRA \$ 21,896.00 OBRA POR ADMINISTRACION EN LA LOCALIDAD BENEFICINARIA ES LAS CABEZAS Y SE PLASMA SANTA TERESA POR QUE NO VIENE LAS CABEZAS EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2
ELABORACION DE CONCRETO Y EMULSION ASFALTICA APARTIR DE CEMENTO ASFALTICO (DONACION DE PEMEX)	10-RDSAMORADA	ZOMATLÁN DEL CAIMANERO	RURAL	218,223	218,877	218,223	218,877	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	ESTA OBRA ES PARA REHABILITACION DE LA CARRETERA DE MINITAS Y ZOMATLAN YA QUE PEMEX DONO CEMENTO ASFALTICO Y SE CONTRATO UNA EMPRESA PARA SU ELABORACION A CONCRETO ASFALTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE DICHAS LOCALIDADES Y ESTA TERMINADA AL 100%

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
REHABILITACION DE CAMINO DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 A MINITAS	10-ROSAMORADA	MINITAS	RURAL	580,730	270,472	580,730	270,472	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	3,294.00	3,294.00	100.0%	ESTA OBRA SE APROBO CON MO. DE OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F3-10-09-023/2011 CON FECHA 27 DE MARZO 2011 CON UN MONTO DE \$580,730.00 Y TAMBIEN TUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO NO. COP-MUN-F3-10-09-048/2011 CON FECHA 2 DE AGOSTO 2011 POR UN MONTO DE \$310,258.00 TOTAL DE LA OBRA \$270,472.00 OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO S.C. INTERNACIONAL A PESCADERO (3RA ETAPA SUB-TRAMO PESCADERO-ABELARDO L. RODRIGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 3+750)	10-ROSAMORADA	PESCADERO	RURAL	3,025,010	3,025,010	3,025,010	2,977,504	82.1%	0	0	0	KILOMETROS	3.70	3.00	80.0%	OBRA EN PROCESO SE REFERENDARA PARA EL EJERCICIO 2012
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA PIBAI OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUERTA DE PLATANARES	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	4,718,242	4,718,242	4,718,242	4,718,242	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.18	2.18	100.0%	OBRA: INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA PIBAI OBRA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO PUERTA DE PLATANARES- CORDON DEL JILGUERO- EL REFUGIO, TRAMO DEL 0+000 AL KM 9+360 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+100 AL KM 5+280 - LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA DEPENDENCIA FEDERAL LA CDI CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO OFICIO NO. DNAV-149/2011 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2011
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EL VENADO- PUERTA DE PLATANARES	11-RUIZ	PUERTA DE PLATANARES	RURAL	709,956	709,956	709,956	709,956	100.0%	0	20	0	KILOMETROS	27,300.00	27,300.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS. LA APROBACION SE COMPLEMENTA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$16,182.00 SEGUN OFICIO COP-MUN-F3-11-014/2011 DE FECHA 09/06/2011, Y HAY UNA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE \$240,000.00 Y UNA AMPLIACION COMPENSATORIA DE \$10,000.00 A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS SEGUN OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-11-028/2011 DE FECHA 14/09/2011.
2011093180120019 BACHIO EN CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - SAN BLAS	12-SAN BLAS	GUADALUPE VICTORIA (LA VIRROCHA)	URBANO	40,159	40,159	40,159	40,159	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	4.56	4.56	100.0%	
2011093180120024 BACHIO EN CARRETERA DE LA AGUADA A LAS ISLITAS	12-SAN BLAS	LAS ISLITAS	RURAL	27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO LA ESTANZUELA EL CARACOL	14-SANTA MARIA DEL ORO	LOS GOAJES	RURAL	24,998	24,998	24,998	24,998	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	318.06	318.06	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 24,998.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA, SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO CUADRADO EN EL SISTEMA SE ELIGIO PO LA OPCION KILOMETROS
REHABILITACION DE CAMINO CANTILES REAL DE ACUTAPILCO	14-SANTA MARIA DEL ORO	LOS CANTILES	RURAL	80,050	80,050	80,050	39,950	49.9%	0	0	0	KILOMETROS	54,000.00	27,000.00	50.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 80,050.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50%. EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO CUADRADO EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION Y SE ELIGIO POR LA OPCION DE KILOMETROS.- LA DIFERENCIA POR 40,099.83 SE EJECUTARA CON PRECURSO DEL EJERCICIO 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO DE HUANCACANTE	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE (GUANACASTE)	RURAL	77,135	77,135	77,135	38,550	50.0%	0	0	0	KILOMETROS	42,000.00	42,000.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$77,135.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50%. EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO CUADRADO EN EL SISTEMA SE ELIGIO POR LA OPCION DE KILOMETROS. LA DIFERENCIA POR 38,584.85 SE EJECUTARA CON RECURSO EJERCICIO 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS MESITAS	RURAL	517,209	517,209	517,209	517,209	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	276.00	276.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR LA PARTE MUNICIPAL \$ 510,378.00 CONSIDERANDOSE UN OFICIO DE AMPLIACION NO. COP-MUN-14-F3-013/11 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 120,052.10 Y UNA REDUCCION CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-14-F3-025/11 CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD FEDERAL DE \$ 102,706.10 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA \$ 530,378.00; SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA METRO CUADRADO PERO EL SISTEMA SOLO DA LA OPCION DE KILOMETROS
REHABILITACION DE CAMINO LA ESTANZUELA EL CARACOL	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL CARACOL	RURAL	24,998	24,998	24,998	24,998	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	518.00	518.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL \$ 24,998 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA. SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% - EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA METRO CUADRADO EN EL SISTEMA SE ELIGIO POR LA OPCION DE KILOMETROS.
REHABILITACION DE CAMINO LAS CUEVAS BUCKINGHAM	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS CUEVAS	RURAL	92,815	92,815	92,815	46,300	49.9%	0	0	0 KILOMETROS	20,250.00	10,125.00	50.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPALPOR \$92,815.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA Y SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 50%. EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA COMO METRO CUADRADO EN EL SISTEMA SE ELIGIO POR LA OPCION DE KILOMETROS. LA DIFERENCIA POR 46,514.75 SSE EJECUTARA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012
QUITAR DERRUMBES Y REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,562	98.9%	0	0	0 KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
MASTRIO DE TRAMOS PARCIALES CAMINOS ZONA LA BARRANCA MUNICIPIO DE LA YESCA NAYABIT.	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	90,000	90.6%	0	0	0 KILOMETROS	15.00	15.00	100.0%	
MASTRIO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO CRUCERO EL ROBLE A AYOTTA MPIO. DE LA YESCA, NAV	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	125,000	125,000	125,000	124,968	100.0%	0	0	0 KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
MASTRIO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO HUAJIMIC A PARAGUITOS MPIO. DE LA YESCA, NAV	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	350,000	350,000	350,000	348,650	99.6%	0	0	0 KILOMETROS	14.00	14.00	100.0%	
MASTRIO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO HUAJIMIC AL CAJON DEL MUNICIPIO DE LA YESCA NAYABIT	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	199,962	80.0%	0	0	0 KILOMETROS	60.00	60.00	100.0%	
MASTRIO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINO LA HERRADURA	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,275	99.9%	0	0	0 KILOMETROS	66.00	66.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		24	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16										
MASTRIO Y REVESTIMIENTO DE TRAMOS PARCIALES CAMINOS ENCANTOS-POPOTLA, POPOTLA- HIGUERAS, HIGUERAS-EL HUMEDO, POPOTLA-APOZOLCO, IZOTE-TLACUICHÉ NIPO. DE LA YESCA, NAVY	19-LA YESCA	APOZOLCO	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,195,702	99.6%	0	0	0	KILOMETROS	63.00	22	63.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAMIC AL CRUCERO DE LAS PALAS	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	0	KILOMETROS	18.00		0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE HUAMIC AL CRUCERO DE LAS PALAS	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	0	KILOMETROS	18.00		0.00	0.0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A TATEPUSCO	19-LA YESCA	TATEPUSCO	RURAL	293,233	293,233	293,233	293,233	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	15.00		15.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA TATEPUZCO A LA CIENEGA	19-LA YESCA	LA CIENEGA	RURAL	219,385	219,385	219,385	219,385	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	15.00		15.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO DE TIERRAS A LA MANGA LARGA	19-LA YESCA	LA MANGA LARGA	RURAL	293,233	293,233	293,233	293,233	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	15.00		15.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DEL FORTIN A PUERTO DE TIERRAS BLANCAS	19-LA YESCA	EL FORTIN	RURAL	293,233	293,233	293,233	293,233	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	21.00		21.00	100.0%	
REHABILITACION DE CAMINOS ZONA LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE LA YESCA NAVARIT.	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,000	360,000	360,000	357,661	99.4%	0	0	0	KILOMETROS	28.00		28.00	100.0%	
FUENTES Y PASOS PEATONALES																	
CONSTRUCCION																	

ANEXO XXX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGATE SOBRE EL RIO CHAPALAGANA 2DA ETAPA	9-DEL NAYAR	CARRIZAL DE LAS VIGAS	RURAL	3,794,935	3,794,935	3,833,334	3,794,935	100.0%	0	0	0	400.00	400.00	100.0%	ESTA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-018-09-07/2011 DE FECHA 17 FEBRERO-2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 3,833,334.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO COP-MUN-F3-09-032/2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR UN MONTO DE \$ 38,399.32 TOTAL DE LA OBRA \$ 3,794,934.68 OBRA TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN ARROYO CHICHICASTA	14-SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACUTAPILCO	RURAL	510,379	510,379	510,379	510,379	100.0%	0	0	0	276.00	276.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE POR MUNICIPAL \$ 510,379.90 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA, CONSIDERANDOSE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-14F3-025/11 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 POR \$ 102,706.10 PARTE MUNICIPAL. LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100 % EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METRO CUADRADO, PERO EN EL SISTEMA SOLO APARECE LA OPCION SELECCIONADA.
VADO															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VADOS EN ARROYO DE SAN ANTONIO Y EL PORTEZUELO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	46,980	46,980	46,980	46,980	100.0%	0	0	0	80.00	80.00	100.0%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
APORTACIONES MUNICIPAL AL C.D.I. PARA OBRAS DE CAMINOS DEL EJERCICIO 2010	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	213,632	213,632	213,632	213,632	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION \$ 7,648.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-09-055/2011 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011
APORTACIONES MUNICIPAL AL C.D.I. PARA OBRAS DE PUENTE VADO DEL EJERCICIO 2011	9-HUAJICORI	LAS SILLAS	RURAL	1,369,567	1,369,567	1,369,567	1,369,567	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
APORTACIONES MUNICIPALES AL C.D.I. PARA LA OBRA DE MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO HUAJICORI-EL MUERTO(LOS VIRGILITOS-EL COLONADO Y SANTA MARIA DE PICHACHO - SAN ANDRES MILPILLAS	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,455,921	1,455,921	1,455,921	1,455,921	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO EL JEITO Y VADO DE CONCRETO EL SABALO LOCALIDAD LAS SILLAS	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	243,600	243,600	243,600	243,600	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	SE PUSO LOCALIDAD DE HUAJICORI PORQUE HAY VARIAS LOCALIDADES
PAGO POR LA COMPENSACION AMBIENTAL PARA SER DESTINADO A ACTIVIDADES DE REFORSTACION O RESTAURACION Y SU MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DAÑADA POR LA OBRA	9-HUAJICORI	SAN ANDRES MILPILLAS	RURAL	957,878	957,878	957,878	957,878	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
180152011015 BACHIO DE CARRETERA DE ACCESO DE EL PUENTE A LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE MORELOS	RURAL	37,539	37,539	37,539	37,539	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	122.80	122.80	100.0%	OBRA REALIZADA DEL 04 AL 15 DE ABRIL 2011.
18015201104 REMEDIACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO EMBERTA-ACATAN DE LAS PIÑAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ACATÁN DE LAS PIÑAS	RURAL	91,154	91,154	91,154	91,154	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	90.00	90.00	100.0%	
APORT. DE REC. FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAL ELAB. DE EST. Y PROV. GEOMETRICO Y/LA MODERN. DEL CAM. TIPO C (LAS PILAS-SALVADOR ALEMEN-ENTRONQUE CAMINO ACUANILPA) Y CONST. DE PUENTE VEHICULAR STA. ROSA	17-TEPEC	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	RURAL	338,217	338,217	338,217	338,217	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAL ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DE ALCANTARILLA - VADO EN RIO MICOLOLA DEL CAMINO SALAZARES LAS PILAS	17-TEPEC	LOS SALAZARES	RURAL	64,960	64,960	64,960	64,960	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAL ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO C (COLORADO DE LA MORA-ENTRONQUE CARRETERA POCHOTITAN-AHIJAPAN)	17-TEPEC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	484,880	484,880	484,880	484,880	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. ACCION TERMINADA.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA CONAZA, CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	M2, PRESA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL ZONA GUADALUPE OCOTAN	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	144,180	144,180	144,180	144,180	100.0%	0	0	0	M2, BORDO	7.00	7.00	100.0%	
CONSERVACION																
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CONAZA PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA ZONA DE GUADALUPE OCOTAN	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTAN	RURAL	120,000	120,000	120,000	111,672	93.1%	0	0	0	DIRECTAREA	1.00	1.00	100.0%	
NIVELACION DE TIERRAS																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CON OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	19-LA YESCA	EL TRAPICHE	RURAL	400,000	400,000	400,000	117,600	29.4%	0	19	HECTAREA	1.00	0.29	29.0%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL ZONA LA BARRANCA	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,000	135,000	135,000	134,560	99.7%	0		M2. PRESON	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	9-DEL NAYAR	EL CORDÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0		EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09 04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	9-DEL NAYAR	POTREIRO DE LA PALMITA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0		EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09 04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	9-DEL NAYAR	EL COLORÍN	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0		EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09 04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	9-DEL NAYAR	AGUAMILPA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0		EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09 04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	9-DEL NAYAR	CUAUHTÉMOC	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0		EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	9-DEL NAYAR	EL CIRUELAR	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0		EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17/02/11

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	EL ROBLE	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	19	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	PASO DE ALICA (AGUA BUENA)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	PLAYA DE GOLONDRINAS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	ZOQUIPAN	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17/02/11
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA HUAYNAMOTA	DEL NAYAR	HUAYNAMOTA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-018-09-04/2011 DE FECHA 17-02-2011 ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION															
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	EL RANCHITO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	
LIMPIEZA DEL EMBALSE DE AGUAMILPA	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	DEMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	EN LA LOCALIDAD ES MESA DEL CAIMAN (NO DA LA OPCION EN EL CAMPO DE LA LOCALIDAD)

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
LIMPIEZA DEL EMALSE DE AGUAMILPOA	9-DEL NAYAR	NARANJITO DE COPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	EMBARCADERO	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-04/2011 DE FECHA 17-02-2011
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
APORTACION PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DEL EQUIPAMIENTO POZO LA LOBERA	2-AHUACATLÁN	MARQUEZADO	RURAL	24,831	24,831	24,831	24,831	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES POZO, EL CAMPO NO TE PERMITE DAR LA OPCION ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE EL EQUIPAMIENTO AL QUE NOS REFERIMOS ES EL EQUIPAMIENTO DE UN POZO DE RIEGO.
APORTACION PARA EL DESAZOLME DEL CANAL Y/O DREN LA CIENEGA PARA RIEGO DE TIERRAS DE CULTIVO.	2-AHUACATLÁN	LA CIENEGA	RURAL	48,024	48,024	48,024	48,024	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE PAGARON 48 HORAS DE TRABAJO DE MAGUINA, LOS TRABAJOS SE REALIZARON DE DEL 24 AL 27 DE MAYO.
APORTACIONES MUNICIPAL DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL EJERCICIO 2011	9-HUAJICORI	SAN ANDRÉS MILPILLAS	RURAL	136,352	136,352	136,352	136,352	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/M307005-CP REHABILITACION DE BODEGA EIBO JALA	7-JALA	JALA	URBANO	164,963	158,801	164,963	158,801	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% HUBO UNA APORTACION MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$ 45,750.00
2011/M307014-PR CONSTRUCCION DE BORDO RUSTICO	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	616,010	586,676	616,010	586,676	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA CONUSA 2011 CONSTRUCCION DE REPRESA DE MANMOTERIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO PEVOTAN	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION SE APROBO MEDIANTE OFD COP-MUN-01-018-09-15/2011 DFE FECHA 17-FEB-2011 POR LA CANTIDA DE \$ 400,000.00 LA APORTACION MUNICIPAL ES SOLO FINANCIERA YA QUE EL MUNICIPIO NO ES EL EJECUTOR. EN LA LOCALIDAD ES RANCHO VIEJO.
APORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA PROCAP 2011 ABAROTERA EN TIERRA BLANCA DE PICACHOS Y VIVERO FORESTAL EN SANTA TERESA	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	844,262	844,262	844,262	844,262	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FII-018-09-019/2011 DE FECHA 11-ABRIL-2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	11-RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177,547	177,547	177,547	177,547	100.0%			0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA SEDESOL CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-049/2011 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2011
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (UNORCA A.C.)	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	46,623	46,623	46,623	46,623	100.0%			1	ACCION	4.00	4.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA SEDESOL CONJUNTAMENTE CON EL ESTADO OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-049/2011 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2011
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS (UNORCA A.C.)	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	46,623	46,623	46,623	46,623	100.0%			1	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA SEDESOL CONJUNTAMENTE CON EL ESTADO OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-049/2011 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2011
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNITARIO	11-RUIZ	EL ZOPILOTE	RURAL	404,564	404,564	404,564	404,564	100.0%			2	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA: INVERSION DEL MUNICIPIO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO COMUNITARIO RURAL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAS METAS SE ENCUENTRAN EN EL OFICIO DE APROBACION QUE EMITE LA SEDESOL, CONJUNTAMENTE CON EL ESTADO OFICIO DE APROBACION NO. 1381000-UDSH-AP-066/11 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2011. EXISTE UNA AMPLIACION POR \$202,282.00 SEGUN OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-11-022/2011 DE FECHA 01/07/2011
2011032380120021 APORTACION MUNICIPAL PARA INVARNADERO EL TULUMFO (PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS)	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100.0%			6	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
180182011026 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	781,637	781,637	781,637	781,637	100.0%			0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	APORTACION REALIZADA DEL 8 DE JULIO AL 10 DE OCTUBRE 2011
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (10018049100), IMPLEMENTACION DE UNA PAPELERIA, INSERTA EN EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, EJERCICIO 2011	19-LA YESCA	AMATLAN DE JORA	RURAL	15,783	15,783	15,783	0	0.0%			6	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELA OBRA POR NO ENTRAR DENTRO DE LOS RUBROS DE FONDO III, LA APORTACION MUNICIPAL SE DIO A TRAVES DE LA CUENTA CORRIENTE Y LA ACCION SE ENCUENTRA A UN 100%
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (10018049100), ENGORDA DE BECERROS EL JAZMIN, INSERTA EN EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, EJERCICIO 2011	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	39,567	39,567	39,567	39,567	100.0%			0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA (10018049100), ESTABLECIMIENTO DE SEMBRADOS DE JAMAICA, INSERTA EN EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, EJERCICIO 2011	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	31,407	31,407	31,407	0	0.0%			0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	SE CANCELA OBRA POR NO ESTAR DENTRO DE LOS RUBROS DEL FONDO 3, LA APORTACION SE LLEVO A CABO POR OTRO FONDO

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
CONSTRUCCION DE BORDO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	19-LA YESCA	LOS LLANITOS	RURAL	66,700	66,700	66,700	66,700	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BORDO COMUNITARIOS EN GUADALUPE OCOTÁN	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BORDO COMUNITARIOS EN MESA DE CHAPALLILLA	19-LA YESCA	MESA DE CHAPALLILLA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL ZONA AYOYITTA	19-LA YESCA	AYOYITTA	RURAL	266,800	266,800	266,800	266,800	100.0%	0	0	0 OBRA	10.00	10.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BORDOS, Y APERTURA DE CAMINOS
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL ZONA PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	160,000	160,000	160,000	159,560	99.7%	0	0	0 OBRA	30.00	30.00	100.0%	CONSTRUCCION DE 30 BORDOS
CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL ZONA SAN ANTONIO Y PORTEZUELO	19-LA YESCA	SAN ANTONIO	RURAL	160,000	160,000	160,000	159,560	99.7%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE BORDOS
DESASOLVE Y ENCAUSE DE RIO EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA	19-LA YESCA	AMATLAN DE JORA	RURAL	205,000	205,000	205,000	198,450	96.8%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	
DESASOLVE Y ENCAUSE DE RIO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS	19-LA YESCA	HACIENDA DE AMBAS AGUAS	RURAL	205,000	205,000	205,000	201,727	98.4%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	
COSTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011/M307002-CP ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 GASTOS INDIRECTOS	7-JALA	JALA	URBANO	382,222	382,222	382,222	382,222	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CORDON DEL JILGERO-EL REFUGIO.	11-RUIZ	EL REFUGIO	RURAL	133,732	133,732	133,732	133,732	100.0%	0	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LOS OFICIOS DE APROBACION SON DEL EJERCICIO SON DEL EJERCICIO 2011 NO. COP-MUN-F3-11-003/2011 DE FECHA 16/02/2011, Y UNA REDUCCION NO. COP-MUN-F3-11-015/2011 DE FECHA 09/06/2011
2011/M307002-CP ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 GASTOS INDIRECTOS	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	206,152	206,152	206,152	205,997	99.9%	0	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	LOS GASTOS INDIRECTOS INCLUYEN EL PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE OBRA, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A DISPOSICIÓN PARA DARLE EL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LAS OBRAS, Y PAPELERIA. EL PROGRAMA TERMINA EL MES DE SEPTIEMBRE.
2011/MF3-03-012-PR ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	119,426	119,426	119,426	119,426	100.0%	0	0	0	PROYECTO	2.00	2.00	100.0%	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA OBRA BALASTRO DE CAMINO PIE DE LA CUESTA - JESUS MARIA Y CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TEPUZHUACÁN. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-012/2011 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2011.
GASTO INDIRECTOS	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	155,113	155,113	155,113	155,113	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION \$ 24,387.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-055/2011 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011
2011/M18-F3-001-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
2011/M18-F3-010-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	78,008	78,008	78,008	78,008	100.0%	0	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS	1-ACAPONETA	SAYULILLA	RURAL	348,000	348,000	348,000	348,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
GASTOS INDIRECTOS EJERCICIO 2011.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	75,400	75,400	75,400	75,400	100.0%	0	0	ACCION	20	21	22	23=22/21	24
GASTOS DE INDIRECTOS (2011/M04-F3-001-CP)	6-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	547,471	547,471	547,200	547,200	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	1.00	100.0%	ACCION 2011
18013-F3-002/2011 GASTOS INDIRECTOS 2011	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	75,727	75,727	75,727	75,727	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-013-001/2011 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2011 SE ADQUIERE MATERIAL DE OFICINA ASI COMO HONORARIOS POR LA ELABORACION DE PROYECTOS Y/O EXPEDIENTES TECNICOS. SE ENCUENTRA COMPROBADA AL 100%
INDIRECTOS	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	487,278	487,278	487,278	475,933	97.7%	0	0	ACCION	1.00	0.97	0.97	97.0%	EL MONTO APROBADO (\$487,278). ES EL 3% DE LA APORTACION FEDERAL DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2011. SEGUN PUBLICACION DE DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE NAVARIT DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2011. (\$ 16,242,620.05).
GASTOS INDIRECTOS 3% 2011	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	501,159	501,159	501,159	501,159	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-008/2011 DE FECHA 10 FEBRERO -11 CON UN MONTO TOTAL MUNICIPAL DE 497,432.00 SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-025/11 DE FECHA 23 FEB-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$11,448.00 QUEDANDO UN TOTAL MUNICIPAL MODIFICADO \$485,984.00 SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-031/11 DE FECHA 05-SEPT.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$24,511.00 QUEDANDO UN TOTAL MUNICIPAL MODIFICADO \$461,473.00. SE REALIZO UNA AMPLIACION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-038/2011 DE FECHA 28-NOV.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$51,469.00 QUEDANDO UN TOTAL MUNICIPAL MODIFICADO \$512,942.00. SE REALIZO UNA REDUCCION CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-020-040/11 DE FECHA 15-SEPT.-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$11,783.00 QUEDANDO UN TOTAL MPAL. MODIFICADO \$501,159.00.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																
2011/18-08-01-01 GASTOS INDIRECTOS 2011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	193,464	193,464	193,464	193,464	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
2011/18-08-01-23 GASTOS INDIRECTOS SEP-DIC	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	64,489	64,489	64,489	64,489	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS PARA OBRAS DEL 2011	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	1,405,019	1,405,019	1,686,809	1,405,019	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-018-0901-PR CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 1,686,809.00 Y TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-09-11-050/2011 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 281,790.00 TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS \$ 1,405,019.00 EN LA BREVEDAD POSIBLE SE ENVIARAN COPIAS DE LOS OFICIOS DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A LA DEPENDENCIA QUE CORRESPONDA. GASTOS COMBUSTIBLE ----- \$ 132,434.54 MTO. DE VEHICULOS ----- \$ 110,569.80 SUELDOS Y COMPENSACIONES----- \$1,044,896.35 VIATICOS----- \$ 107,139.00 PAPELERIA----- \$ 9,979.88

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
2011028180120001 GASTOS INDIRECTOS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	227,343	227,343	227,343	195,000	85.8%	0	0	0	INFORME	1.00	22	0.80	86.0%	NOTA: SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 32,343.00 PARA EL EJERCICIO 2012
18015301007 GASTOS INDIRECTOS	15-SANTIAGO INCLINTLA	SANTIAGO INCLINTLA	URBANO	854,094	854,094	854,094	854,094	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	22	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE UTILIZO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS CONSISTENTES EN: CONSUMIBLES (TINTAS PARA IMPRESORA), MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE COPLADEMUN, ASÍ COMO TAMBIÉN COMPENSACIONES A PERSONAL DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, SUPERVISION, TOPOGRAFICO, INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO.
GASTOS INDIRECTOS 2011/MF316001-CP	16-TECUALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,000	330,000	330,000	322,190	97.6%	0	0	0	INFORME	1.00	22	1.00	100.0%	LAS VARIACIONES SE DEBEN A MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES
CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2011 EN LA LOCALIDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,451,072	1,451,072	1,451,072	1,451,072	100.0%	0	0	0	INFORME	12.00	22	12.00	100.0%	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2011.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA																	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL																	
2011/MF3-03-004-CP PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	114,077	114,077	114,077	114,077	100.0%	0	0	0	EQUIPO	3.00	22	3.00	100.0%	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO FOTOGRAFICO. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-004/2011 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2011.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EQUIPAMIENTO DE OFICINA Y ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA)	5-HUAICORI	HUAICORI	URBANO	121,370	121,370	121,370	121,370	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	22	1.00	100.0%	EN ESTA OBRA TUVO REDUCCION \$ 40,630.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F3-05-055/2011 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2011
2011/M307091-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIAL DE OFICINA (4.1)	7-JALA	JALA	URBANO	254,815	254,815	254,815	254,815	100.0%	0	0	0	EQUIPO	1.00	22	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
11/FSM17045CP-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA, CAMARAS FOTOGRAFICAS EN TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	499,941	499,941	499,941	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	3.00	22	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2011. SIN EJECUTAR
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
OTROS																	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2011	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	705,300	705,300	1,124,539	705,300	100.0%	0	19	0 INFORME	1.00	1.00	100.0%	ESTA ACCION ESTA EN PROCESO Y SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-018-09-02/2011 DE FECHA 17-FEB-2011 POR UN MONTO DE \$ 1,124,539.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F3-09-12-045/ 2011 CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA ANTADAD DE \$ 419,239.00 TERMINADO AL 100%
INVERSION DEL MUNICIPIO PARA RECURSO FINANCIERO DE LAS OBRAS PROGRAMA FAS-BANORRAS	RUJIZ	RUJIZ	URBANO	131,235	131,235	131,235	131,235	100.0%	320	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS PAGADOS POR PRESTAMO OTORGADO POR BANORRAS DEL EJERCICIO 2010 Y 2011. PARA LA EJECUCION DE ESTE RECURSO EXISTEN LINEAMINENTOS ESTABLECIDOS CONJUNTAMENTE CON EL COPLADE, Y LA ELABORACION DE CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EQUIVALENTES AL 2%
FORTAMUN				388,471,140	388,234,509	385,886,290	374,121,826	96.4%	20	0		337,723.34	337,718.49	100.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA PRIMERA ENTRADA AL PANTEON	AHUACATLAN	AHUACATLAN	URBANO	49,356	49,356	49,356	49,356	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	302.56	302.56	100.0%	SE REALIZARON 20 METROS CUADRADOS DE META ADICIONAL.
2011/IFA-08-030-CP APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (OBRAS DE PAVIMENTO)	XALISCO	XALISCO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100 %
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA	ROSAMORADA	VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE)	RURAL	32,532	32,532	32,532	32,532	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	850.20	850.20	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES PRINCIPALES	ROSAMORADA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	890,000	890,000	890,000	860,830	96.7%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,069.23	3,069.23	100.0%	OBRA TERMINADA
2011/IFA1201-PR APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSCHAS	SAN BLAS	TECUTATA	RURAL	64,815	64,815	64,815	64,815	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,000.00	5,000.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO COP-MUN-F4-12-022-A/2011 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2011 SE HACE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 34,815.00, QUEDANDO POR LA CANTIDAD DE \$ 64,815.00 TODO APORTACION MUNICIPAL.
2011/IFA13006-PR APOYO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO EN CAMPO DEPORTIVO	SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	3,480	3,480	3,480	3,480	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EN EL CAMPO ENTIDAD DICE, ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT Y EN EL CAMPO MUNICIPIO DICE, MUNICIPIO: 12 - SAN BLAS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011/MF413009-CP APOYO PARA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	600,000	600,000	600,000	350,000	58.3%	0	19	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO COP-MUN-F4-12-027/2011 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SE HACE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 250,000.00 QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 600,000.00 TODO APORTACION MUNICIPAL, SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 250,000.00 PARA EL EJERCICIO 2012
2011/MF413012-PR CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	12-SAN BLAS	HUAYNAMOTA	RURAL	555,570	555,570	555,570	526,550	94.8%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO COP-MUN-F4-12-026/2011 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SE HACE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 45,527.00, QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 555,570.00 TODO COMO APORTACION MUNICIPAL, SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 29,034.00 PARA EL EJERCICIO 2012
2011/MF413013-PR APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO	12-SAN BLAS	JALCOCOTÁN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF413014-PR CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE CONCRETO	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	20,079	20,079	20,079	20,079	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13.35	13.35	100.0%	
2011/MF413015-PR CONSTRUCCION DE ESCALINATA	12-SAN BLAS	JALCOCOTÁN	URBANO	146,884	146,884	146,884	146,884	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	145.00	145.00	100.0%	
2011/MF413019-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO DE SALUD	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF413020-CP APORTACION MUNICIPAL POR APORTACION DE INTERCAMBIOS DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NUMERO COP-MUN-F4-12-023/2011 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2011 SE APRUEBA ESTE PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$ 250,000.00, POSTERIORMENTE SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 450,916.00 CON OFICIO NUMERO COP-MUN-F4-12-028/2011 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 700,916.00 DE APORTACION MUNICIPAL, POSTERIORMENTE CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-12-031/2011 DE FECHA 17 DE OCTUBRE, SE HACE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 450,916.00, QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 250,000.00
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA DEL EJERCICIO 2011	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELO LA APORTACION MUNICIPAL CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-14-F4-007-A/11 DE FECHA 01/07/2011. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA MARCA PAQUETE PERO EL SISTEMA NO DA ESA OPCION ASI QUE SE ELIGIO LA OPCION DE ACCION
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	CANCELACION PRESUPUESTAL CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-14-F4-018/11 DE FECHA 01/09/2011 POR \$ 1,000,000.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/1A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AFORTACION MUNICIPAL PARA PROGRAMA TU CASA EJERCICIO 2011	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	1,038,290	1,038,290	1,038,290	1,038,290	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	167.00	167.00	100.0%	LA APORTACION MUNICIPAL ESTABA INTEGRADA POR \$ 1,543,247.00 Y SE APLICO OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO. COP-MUN-14-F4-007-A/11 DE FECHA 01/07/2011 POR \$ 504,957.05 QUEDANDO UN MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA POR \$ 1,038,289.95. EN EL DESTINO DEL GASTO EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA OBRA DIRECTA PERO EL SISTEMA SE ELIGIO LA OPCION DE OBRA PUBLICA, EN LA OPCION DE PROGRAMADO ANUAL EN EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA PAQUETE PERO EL SISTEMA NO LO SEÑALA Y SE ELIGIO ACCION.
COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	683,344	683,344	683,344	407,744	59.7%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA POR PARTE MUNICIPAL POR \$ 683,344.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA CON AVANCE FINANCIERO DEL 59.70% . EN EL AVANCE FISICO CORRESPONDE .59% PERO EN SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES U AUTOMATICAMENTE EN EL SISTEMA SEÑALA 100%- LA DIFERENCIA DE 275,600.00 SE EJECUTARA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 TRASFERIDO AL EJERCICIO 2012.
AMPLIACION															
MODIFICACION A LA LINEA DE ALTA TENSION DE RED ELECTRICA DEL CETA A LA LOCALIDAD DE LA PEÑA COLORADA	5-HUAJICURI	LA PEÑA COLORADA	RURAL	119,620	119,620	119,620	119,620	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UNA REDUCCION CON EL NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F4-05-008/2011. DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2011.
2011/MF412004-PR AMPLIACION DE RED ELECTRICA	12-SAN BLAS	ATICAMA	RURAL	59,409	59,409	59,409	59,409	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%	NOTA: EN EL CAMPO ENTIDAD DICE: ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT , EN EL CAMPO MUNICIPIO DICE: MUNICIPIO: 12 - SAN BLAS
AFORTACION MUNICIPAL PARA CURSOS, CAMPAÑAS Y OTROS DEL PROGRAMA HABITAT 2011/M18-F4-008-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	222,250	222,250	222,250	222,250	100.0%	0	0	0 OBRA	8.00	8.00	100.0%	
AFORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL TEATRO BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN 2011/M18-F4-007-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	848,008	848,008	848,008	848,008	100.0%	0	0	0 OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL TEATRO BIECENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT
MODERNIZACION															
COMPRA DE TERRENO PARA REUBICACION DE PERSONAS EN BORDO DE SAN VICENTE	10-ROSAMORADA	SAN VICENTE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA ADQUISICION DEL TERRENO FUE BAJO EL OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-10-6P-022/2011
2011/MF412007-PR ELABORACION DE PROYECTO PARA ADEME DE CANAL	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	21,948	21,948	21,948	21,948	100.0%	0	0	0 PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EN EL CAMPO ENTIDAD DICE: ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAYARIT , EN EL CAMPO MUNICIPIO DICE: MUNICIPIO: 12 - SAN BLAS
MEJORAMIENTO															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/1A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011/MP412016-CP APORTACION MUNICIPAL PARA OBRAS REFERENTE AL PROGRAMA TU CASA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	904,440	904,440	904,440	904,440	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MP412018-PR APORTACION MUNICIPAL PARA COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	12-SAN BLAS	EL LLANO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	20,125	20,125	20,125	20,125	100.0%	0	0	LUMINARIA	140.00	140.00	100.0%	SE APROBO CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-05-007/2011 DEL 15 DE ABRIL DEL 2011. CON UN MONTO DE \$83,754.00 Y TUVO UNA REDUCCION CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-05-017/2011. DEL 30 DE DICIEMBRE 2011. DE UN MONTO DE \$93,629.00 EN UNIDAD DE MEDIDA LUMINARIAS 340 Y REDUJO A 140
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (SEGUNDA ETAPA)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	63,921	63,921	63,921	63,921	100.0%	0	0	LUMINARIA	246.00	246.00	100.0%	
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	279,009	279,009	279,009	279,009	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE \$ 38,159.00 CON EL NUMERO DE OFICIO COP-MUN-F4-05-009/2011 CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2011.
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	135,209	135,209	165,000	135,209	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-05-017/2011. DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2011 CON UN MONTO DE \$ 29,791.00
REHABILITACION															
2011/MP4-08-007-CP APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA REP (OBRA)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	579,392	579,392	579,392	579,392	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA APORTACION ES PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA, ACCION AL 100%
REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	266,298	266,298	266,298	264,407	99.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE REALIZO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE ACUERDO A CUADRO COMPARATIVO POR \$1,891.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
REHABILITACION DEL ARCO DE ACCESO AL POBLADO Y AVENIDA INSURGENTES	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	76,001	76,001	76,001	76,001	100.0%	0	19	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	56,370	56,370	56,370	56,370	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% SE REALIZO UNA APLICACION DE LA OBRA POR \$1,982.54 PESOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS NO PROGRAMADOS
2011/MF412008-CP APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EN EL CAMPO ENTIDAD DICE; ENTIDAD FEDERATIVA: 18 - NAVARIT Y EN EL CAMPO MUNICIPIO DICE; MUNICIPIO: 12 - SAN BLAS
2011/MF412017-PR APORTACION MUNICIPAL PARA REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF412021-PR APORTACION MUNICIPAL POR APORTACION DE BIENEFICIOS DE LA OBRA: REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	12-SAN BLAS	LA BAJADA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 2011/M18-F4-010-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	16,850	16,850	16,850	16,847	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE UNIFORMES Y RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	228,682	228,682	228,682	228,682	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE APROBACION (REDUCCION) 5,210.72 DE FECHA 30/12/2011 COP-MUN-F4-11-014/2011
ADQUISICION DE BUTACAS PARA TEATRO MUNICIPAL. 2011/M18-F4-005-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	580,000	580,000	580,000	580,000	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2011/MA07005-CP ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	7-JALA	JALA	URBANO	395,210	376,390	395,210	376,390	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA ADQUISICION DE LLANTAS SE ENCUENTRA AL 100%
18013-84-005/2011 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-005/2011 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 BENEFICIANDO A 24 POLICIAS. SE ENCUENTRA AL 100%.
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA 2 ETAPA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	449,120	449,120	449,120	449,120	100.0%	0	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$ 449,120.00 MONTO TOATAL APROBADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES																
2011/MA415002-CP GASTOS DE ADMINISTRACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	15,369,130	15,369,130	15,369,130	15,369,130	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
DEUDA PUBLICA ANTE CF.E. POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	3,109,973	3,109,973	3,109,973	3,109,973	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA A VOLUMENES EXTRAORDINARIOS. MEDIANTE EL OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-01-F4-004-A/2011. DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2011.
DEUDA PUBLICA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE \$5,900,000.00 PARA EL CREDITO EN LINEA DE CUENTA CORRIENTE.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	5,900,000	5,900,000	4,030,328	4,030,328	68.3%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
2011/MA307007-PR APOYO AL PAQUETE TECNOLÓGICO DEL MAIZ GRUPO MAICERO DE LA MESETA DE JUJUCATLAN	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	86,450	86,450	86,450	86,450	100.0%	0	0	0	AGRUPACION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
2011/MA07002-CP PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO JALA-JOMULCO DEL MUNICIPIO DE JALA, MAYABIT	7-JALA	JALA	URBANO	945,503	945,503	945,503	945,503	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ACTUALMENTE SE LLEVA UN AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL 100%

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
2011/MF4-08-006-CP APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (OBRAS DE PAVIMENTO)	XALISCO	XALISCO	URBANO	598,850	598,850	598,850	598,850	100.0%	0	19	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%
2011/MF4-08-008-CP PAGO DE DEUDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	XALISCO	XALISCO	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%. EL NUMERO DE OBRA ES CORRECTO, DEBE HABER ERROR DE DEDO EN EL OFICIO COP-MUN-F4-08-002-2011
2011/MF4-08-008-CP PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	XALISCO	XALISCO	URBANO	2,978,000	2,978,000	2,978,000	2,978,000	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	ESTA ACCION PRESENTO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 72,000 QUEDANDO UN MODIFICADO DE \$ 2,978,000
2011/MF4-08-009-CP APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (PLAN DE DESARROLLO URBANO)	XALISCO	XALISCO	URBANO	302,800	302,800	302,800	302,800	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	ACCION CUBIERTA AL 100%. ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT EL CUAL SE UTILIZARA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	712,979	712,979	800,000	712,979	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE EL NAYAR NAYARIT. ESTA OBRA ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-FIV-018-09-03/2011 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 900,000.00 Y TIPO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-09-09-011/2011 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 87,021.00 TOTAL PAGADO EN EL AÑO DE LUZ ELECTRICA \$ 712,979.00 EN CUANTO A LOS OFICIOS DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES SE ENVIARAN EN LA BREVEDAD POSIBLE A LA DEPENDENCIA A QUE CORRESPONDA.
PAGO DE LIQUIDACIONES LABORALES	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	277,760	277,760	277,760	277,760	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	PAGO DE LIQUIDACIONES A PERSONAL QUE ELABORO EN ESTE H. AYTO. DE EL NAYAR
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES	ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	390,982	390,982	390,982	390,982	100.0%	0	0	0 PROGRAMA	1.00	22	1.00	100.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2010 A PROVEEDORES	ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	600,000	494,294	600,000	494,294	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	TOTAL DE DEUDA PAGADA \$ 494,294.00 LA DEUDA ES CON PROVEEDORES DIVERSOS
PAGO A CFE POR CONCEPTO DE ALUMBRADO CON EL PROPOSITO DE SEGURIDAD	RUIZ	RUIZ	URBANO	683,133	683,133	683,133	683,133	100.0%	0	0	0 ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
PAGO A PERSONAL DEL SUJSEM	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	227,740	227,740	227,740	227,740	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PAGO AL IMSS POR COMPROMISOS FINANCIEROS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	71,940	71,940	71,940	71,940	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF412023-CP PAGO DE SEGURO SOCIAL	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF412028-CP APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE DEDUCTIVAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	4,700	4,700	4,700	4,700	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EL IMPORTE DE ESTA OBRA, FUE TRANSFERIDO A LA CUENTA DEL FONDO 3, YA QUE CON FONDO 3 SE PAGARON LAS DEDUCTIVAS DE LAS OBRAS DEL FOPAM
2011/MF412026-CP PAGO DE BONO A PERSONAL SINDICALIZADO	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	249,000	249,000	249,000	249,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF413003-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR ADEUDO CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	6,929,898	6,929,898	6,929,898	6,929,898	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF413006-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR ADEUDOS AL IMSS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MF413007-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR RETENCIONES POR ADEUDO AL IMSS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,683,851	2,683,851	2,683,851	2,683,851	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS 2011/M18-F4-009-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	45,100	45,100	45,100	45,000	99.8%	0	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PAGO DE LUZ PUBLICA 2011/M18-F4-011-CP	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	346,600	346,600	346,600	346,598	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
DEUDA PUBLICA ANTE BANORRAS PARA EL CREDITO EN LINEA GLOBAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y OBRA PUBLICA DE GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	1,970,000	1,970,000	1,849,440	1,849,440	93.9%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011. Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
PAGO DE DEUDA PUBLICA A BANORRAS	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	2,246,265	2,246,265	2,246,265	2,246,265	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO ES DE CREDITOS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS, COMPACTADORES DE BASURAS, ADQUISICION DE TERRENO(ESC. ICATEN) Y EJECUCION DE OBRAS.
PAGO DE DEUDA PUBLICA A SECRETARIA DE FINANZAS	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	2,660,000	2,660,000	2,660,000	2,660,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE CREDITO PARA PAGO DE AGUINALDOS. EXISTE OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$400,000.00
PAGO DE DEUDA PUBLICA ANTE BANORRAS DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR EL PROGRAMA DE INVERSION 2007	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	759,736	759,736	759,736	759,736	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE \$ 35,600.00 EN EL OFICIO NO. COP-MUN-F4-008/2011. CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2011.
PAGO DE DEUDA PUBLICA ANTE BANORRAS DE LINEA DE CREDITO DESTINADA A CUBRIR EL PROGRAMA DE INVERSION 2007. (COMPLEMENTO)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	369,508	369,508	370,000	369,508	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO REDUCCION CON OFICIO NO. COP-MUN-F4-05-017/2011. DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2011. CON UN MONTO DE \$ 492.00
PAGO DEUDA DE PRESTAMO PARA AGUINALDO DE 2010	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	2,161,921	2,161,921	2,161,921	2,161,921	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION \$ 724,000.00CON EL OFICIO NO. COP-MUN-F4-008/2011 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2011. ESTE PAGO SE LE DIO A BANORRAS
2011/M407001-CP DEUDA PUBLICA ANTE LA BANCA BANORRAS	7-JALA	JALA	URBANO	4,900,000	4,846,969	4,900,000	4,846,969	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%. SE LE DIO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011/MF4-08-001-CP PAGO DE DEUDA A BANORAS	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,428,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	100.0%	0	19	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCION REALIZADA AL 100%
2011/MF4-08-002-CP PAGO DE DEUDA A GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	9,825,819	9,825,819	9,825,819	9,825,819	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCION AL 100%
PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	9-DEL NAYAR	IESUS MARIA	URBANO	3,930,328	3,930,328	3,930,328	3,930,328	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.
DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS DE BOHERNO DEL ESTADO DE NAYARIT	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	3,440,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DEUDA PAGADA AL 100%
DEUDA CON BANORAS SIN REC CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	2,466,088	2,466,088	2,200,000	2,466,088	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	3.00	2.00	66.7%	FALTA HACER AMPLIACION PRESUPUESTAL POR NUEVA ADMINISTRACION
PAGO A BANORAS	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	2,088,081	2,088,081	2,088,081	2,088,081	100.0%	10	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE REDUCCION POR \$ 243,832.31 DE FECHA 30/12/2011. SEGUN NO. COP-MUN-F4-11-011/2011
PAGO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	5,035,396	5,035,396	5,035,396	5,035,396	100.0%	19	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE REDUCCION POR \$ 787,384 DE FECHA 30/12/2011 NO. COP-MUN-F4-11-012/2011
2011/MF413009-CP PAGO DE DEUDA PUBLICA A BANORAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	4,209,095	4,209,095	4,209,095	3,815,335	90.6%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	0.91	91.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-12-030/2011 DE FECHA 03 DE OCTUBRE, SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,645,895.00, QUEDANDO ASI UN TOTAL APROBADO DE \$ 4,209,095.00, SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 393,760.00, PARA EL EJERCICIO 2012
2011/MF413011-CP PAGO DE DEUDA A LA SECRETARIA DE FINANZAS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	5,077,152	5,077,152	5,077,152	5,077,152	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-12-032/2011 DE FECHA 17 DE OCTUBRE SE HACE UNA REDUCCION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 922,848.00, QUEDANDO UN TOTAL APROBADO DE \$5,077,152.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
18013-F4-001/2011 PAGO DE DEUDA PUBLICA A BANORIAS	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO MEDIANTE APROBACION COP-MUN-F4-013-001/2011 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2011 PARA AMORTIZAR LA DEUDA PUBLICA A BANORIAS. LA OBRA PAGADO AL 100% EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ME PERMITE CAPTURAR EL PORCENTAJE DE 100%
18013-F4-002/2011 PAGO DE DEUDA PUBLICA A SECRETARIA DE FINANZAS	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	1,768,647	1,768,647	1,768,647	1,768,647	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SE APROBO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-002/2011 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2011 SE AMORTIZARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE Y SE ABONO EL MES DE ENERO 2012 DE LA MISMA DEUDA DE SRIA. DE FINANZAS. EJECUTADA Y COMPROBADA AL 100%.
CUARTO PAGO PARCIAL DE PRESTAMO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE GOB. DEL EDO.	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,538	458,538	458,538	458,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	471,772	471,772	471,772	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	DEUDA PUBLICA PENDIENTE DE POR EJECUTAR CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y TRASFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2012
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	311,787	311,787	311,788	311,788	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 % EN EL TIPO DE GASTO EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA INVERSION, PERO EN EL SISTEMA SE ELIGIO LA OPCION SELECCIONE
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	317,131	317,131	317,131	317,131	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	312,702	312,702	312,700	312,701	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	313,434	313,434	313,434	313,434	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 % EN EL TIPO DE GASTO EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA INVERSION Y EN EL SISTEMA SE ELIGIO SELECCIONE
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	311,953	311,953	311,953	311,953	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 % EN TIPO DE GASTO EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA INVERSION PERO EN EL SISTEMA SE ELIGI LA OPCION SELECCIONE

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	318,265	318,265	318,265	318,265	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	304,035	304,035	304,035	304,035	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	305,329	305,329	305,329	305,329	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	312,581	312,581	312,581	312,581	100.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
PAGO DEUDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	317,147	317,147	317,147	317,147	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
PAGO DEUDA PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2011 A BANORIAS	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	313,279	313,279	313,279	313,279	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
PAGO PARCIAL DE PRESTAMO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE HDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,538	458,538	458,538	458,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%
QUINTO PAGO PARCIAL DE PRESTAMO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE ADMO. DE GOB. DEL ESTADO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,538	458,538	458,538	458,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
SEGUNDO PAGO PARCIAL DE PRESTAMO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE HDA DE GOBIERNO DEL EDO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,538	458,538	458,538	458,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
SEXTO PAGO PARCIAL DE PRESTAMO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE GOBIERNO DEL ESTADO	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,538	458,538	458,538	458,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100%. EN LA OPCION TIPO DE GASTO EL OFICIO DE APROBACION MENCIONA INVERSION , PERO EN EL SISTEMA SE ELIGIO SELECCION
TERCER PAGO PARCIAL DE PRESTAMO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE HDA. DE GOB. EDO.	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	458,538	458,538	458,538	458,538	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA ACCION SE ENCUENTRA AL 100 %
2011 /MF415002-CP APORTACION MUNICIPAL PARA CUBRIR ADEUDO CON SECRETARIA DE FINANZAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A BANORIAS, S. N. C. RECUPERACION CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO 0000647697	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,411,556	3,411,556	3,411,556	3,411,556	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	ACCION EJERCIDA. RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.
CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A BANORIAS, S. N. C. RECUPERACION CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS CREDITO 0000690246	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,204,081	2,204,081	2,204,081	2,204,081	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	ACCION EJERCIDA. RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.
CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A BANORIAS, S. N. C. RECUPERACION CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS, CREDITO 0000872846	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	24,091,128	24,091,128	24,091,128	24,091,128	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	ACCION EJERCIDA. RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.
CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	6.00	6.00	100.0%	ACCION EJERCIDA. RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.
CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA AL BANCO INTERACCIONES, S. A. CONTRATO 297401	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,678,280	4,678,280	4,678,280	4,678,280	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	RAMO 33 FONDO 4 FORTAMUN EJERCICIO 2011. PAGO TOTAL DEL CONTRATO 297401, DE INTERACCIONES, S. A.
11 /FM17004-CP CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA A BANORIAS, S. N. C. RECUPERACION CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS, CREDITO 0000935622	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	14,628,398	14,628,398	14,628,398	14,628,398	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	ACCION EJERCIDA. RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24
11/PPM17008-CP CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA BANCO INTERACCIONES, S. A. CONTRATO 300628	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	33,333,994	33,333,994	33,333,994	33,333,994	100.0%	0	0	DOCUMENTO	8.00	8.00	100.0%	RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN EJERCICIO 2011.
11/PPM17009-CP CALENDARIO DE PAGOS DE DEUDA PUBLICA BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO 304175	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12,991,001	12,991,001	12,991,001	12,991,001	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN EJERCICIO 2011.
PAGO DE DEUDA PUBLICA (CREDITO N° 4292) 2011/M18-F4-003-CP	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,664,322	1,664,322	1,664,322	1,664,322	100.0%	0	0	CREDITO	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA (CREDITO N° 8681) 2011/M18-F4-003-CP	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,954,920	2,954,920	2,954,920	2,954,920	100.0%	0	0	CREDITO	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA (CREDITO N° 9104) 2011/M18-F4-003-CP	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	976,422	976,422	976,422	976,422	100.0%	0	0	CREDITO	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00009080-09, DEL AÑO 2010 (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA)	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	950,000	950,000	950,000	599,180	63.1%	0	0	ACCION	1.00	0.63	63.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00009080-09, DEL AÑO 2010 (ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA)	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	950,000	950,000	950,000	599,180	63.1%	0	0	ACCION	1.00	0.63	63.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 00004455-09, DEL AÑO 2009 (ADQUISICION DE CAMIONES, VOLTEOS Y CAMIONETAS)	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	480,000	480,000	480,000	299,702	62.4%	0	0	ACCION	1.00	0.62	62.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 000070181-63, DEL AÑO 2009 (EJECUCION DE OBRA PUBLICA)	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	320,000	320,000	320,000	198,590	62.1%	0	0	ACCION	1.00	0.62	62.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL CREDITO NO. 0000854-71, DEL AÑO 2010 (EJECUCION DE OBRA PUBLICA, CD)	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	1,507,352	1,507,352	1,507,352	1,143,653	75.9%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	0.70	76.0%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA PARA PAGOS DE AGUINALDOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL AÑO 2010	19-LA YESCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,456,454	2,456,454	2,456,454	697,967	28.4%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	0.29	28.0%	
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS(DEUDA A INSTITUCIONES BANCARIAS)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	52,436,425	52,436,425	52,436,425	45,679,171	87.1%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	0.00	0.0%	SE APROBIO CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-020-002/11 DE FECHA 22-MARZO-11, ES PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA A INSTITUCIONES BANCARIAS)
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	44,500	44,500	44,447	44,447	99.9%	0	0	0 EQUIPO	2.00	2.00	2.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
ADQUISICION DE GASOLINA PARA UNIDADES VEHICULARES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	550,000	550,000	425,000	425,000	77.3%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS TIPO POLICIA - TRANSITO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	0 EQUIPO	4.00	4.00	4.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011.
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	5,969,941	5,969,941	5,969,941	5,969,941	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A VOLUMENES ADICIONALES.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	1-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100.0%	0	0	0 LOTE	1.00	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
ADQUISICION DE REPARACIONES MENORES PARA VEHICULOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	46,448	46,448	46,448	46,448	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UNA DEDUCCION DE \$13,552.00 CON EL OFICIO NO. COP-MUN-F4-008/2011 CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2011.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	129,520	129,520	120,520	129,520	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	71,769	71,769	71,769	71,769	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	538,210	538,210	538,212	538,210	100.0%	0	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
REPARACIONES MENORES PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPLEMENTO)	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	66,700	66,700	66,700	66,700	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
2011/M407003-CP ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	7-JALA	JALA	URBANO	177,944	169,470	177,944	169,470	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD
2011/M407004-CP ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7-JALA	JALA	URBANO	118,348	112,710	118,348	112,710	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD
2011/M407006-CP PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7-JALA	JALA	URBANO	1,180,384	1,180,384	1,180,384	1,180,384	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SE ENCUENTRA AL 100% SE LE DIO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2011/MF4-08-004-CP	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	4,320,000	4,320,000	4,320,000	4,320,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL PAGO REFLEJADO SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA \$ 4,279,909 DE GASTO Y \$70,091 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CREDITO AL SALARIO.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ADQUISICION DE COMUNICACION Y RADIO COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	293,070	293,070	370,000	293,070	100.0%	0	19	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ADQUISICION ESTA APROBADA MEDIANTE OFICIO COP-MUN-FIV-018-09-06/ 2011 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2011 Y HAY UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-09-SP-012/2011 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011. TOTAL DE LA ADQUISICION DE RADIOS Y REPARACIONES \$ 293,070.00
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	220,000	220,000	300,000	220,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ADQUISICION ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-FIV-018-09-07/ 2011 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 300,000.00 Y HUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-09-SP-014/2011 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011. TOTAL DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES \$ 220,005.60
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (NUEVA ADMINISTRACION)	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	436,186	436,186	497,278	436,186	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	ESTA ADQUISICION ESTA APROBADA CON OFICIO COP-MUN-F4-09-SP-009/2011 CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y TUBO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-09-SP-012/2011 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011. ADQUISICION DE UNIFORMES DE LA NUEVA ADMINISTRACION.
GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	2,945,846	2,945,846	2,800,000	2,945,846	100.0%	0	0	LITRO	327,316.00	327,316.00	100.0%	ESTA ACCION ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-018-09-01/2011 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,800,000.00 Y TUBO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-09-PM-010/2011 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011. EN LA BREVEDAD POSIBLE SE ENVIARA COPIA DE LOS OFICIOS DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. Y PUES SI NO HAY UN RUBRO PARA COMBUSTIBLE AL MENOS QUE ENTRARA FM FORTALECIMIENTO 02 VEHICULOS TERRESTRES B) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
GASTOS DE OPERACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA EJERCICIO 2011	DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	4,183,963	4,183,963	3,500,000	4,183,963	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTA OPERACION ESTA APROBADA CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-018-09-01/2011 CON FECHA 03 DE MARZO DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 3,500,000.00 Y TUBO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-09-SP-013/2011 CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR LA CANTIDAD DE 683,963.51 TOTAL DEL GASTO \$ 4,183,963.51 EN LA BREVEDAD POSIBLE SE ENVIARA COPIA DE LOS OFICIOS DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS-----\$ 167,622.44 ADQUISICION DE LLANTAS -----\$ 67,172.75 AGUINALDOS -----\$ 724,361.47 SUELDOS A PERSONAL DE SEG. PUBLICA -----\$3,166,906.85
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	4,062,440	4,015,500	4,062,440	4,015,500	100.0%	0	0	ACCION	24.00	24.00	100.0%	FALTA HACER OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL OFICIO DE AMPLIACION COP-MUN-F4-10-CO-014/2011
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	RUJIZ	RUJIZ	URBANO	127,981	127,981	127,981	127,981	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE APROBACION (REDUCCION) POR 0.38 DE FECHA 30/12/2011 SEGUN OFIC. COP-MUN-F4-11-015/2011
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	RUJIZ	RUJIZ	URBANO	102,539	102,539	102,539	102,539	100.0%	0	0	PERSONA	54.00	54.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNIFORME EXISTE REDUCCION POR \$ 2383.02 SEGUN OFICIO NO. COP-MUN-F4-11-010/2011 SEGUN FECHA DEL 31/12/2011
PAGO A SEGURIDAD PUBLICA	RUJIZ	RUJIZ	URBANO	1,640,151	1,640,151	1,640,151	1,640,151	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	EXISTE OFICIO DE APROBACION POR AMPLIACION \$ 812,913.60 DE FECHA 30/12/2011 COP-MUN-F4-11-013/2011

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21			
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16										
2011/16413002-CP PAGO DE NOMINA A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	4,618,500	4,618,500	4,618,500	4,195,695	90.8%	0	0	0	INFORME	1.00	22	0.91	91.0%	NOTA: CON OFICIO DE APROBACION NO. COP-MUN-F4-12-033/2011 DE FECHA 17 DE OCTUBRE, SE HACE AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,208,500.00, QUEDANDO UN TOTAL APROBADO DE \$4,618,500.00, ASI MISMO SE REFERENDA LA CANTIDAD DE \$ 422,805.00 PARA EL EJERCICIO 2012
18013-F4-003/2011 PAGO DE NOMINA A SEGURIDAD PUBLICA	13-SAN PEDRO LAGUNILLAS	SAN PEDRO LAGUNILLAS	URBANO	353,585	353,585	353,585	353,585	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	22	1.00	100.0%	SE APRORO MEDIANTE OFICIO COP-MUN-F4-013-003/2011 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2011 CUBRIENDO LOS HONORARIOS DE 20 PERSONAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN ESTA OBRA SE HIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE 142,123.00 MEDIANTE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-013-004/2011 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 HACIENDO UN TOTAL DE \$353,585.00 SE ENCUENTRA PAGADA Y DEBIDAMENTE COMPROBADA.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	142,420	142,420	142,420	138,272	97.1%	0	0	0	LOTE	1.00	22	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR 142,420.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO 97%
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEC. PUBLICA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	VEHICULO	0.00	22	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE CANCELO CON OFICIO DE APROBACION N COP-MUN-14-F4-024/11 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 1.ETAPA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	488,120	488,120	488,120	488,120	100.0%	0	0	0	VEHICULO	1.00	22	1.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE INTEGRA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR 488120.00 MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE 100%
APORTACION DE RECURSOS AL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D. F. (SUBSEMUN)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,114,680	5,114,680	5,114,680	5,114,680	100.0%	0	0	0	ACCION	2.00	22	2.00	100.0%	APORTACION DE RECURSOS AL PROGRAMA SUBSEMUN FONDO IV FORTAMUN EJERCICIO 2011 ACCION EJERCIDA.
PAGO DE LA NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2011/1818-F4-003-CP	18-TUXPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,523,319	4,523,319	4,523,319	4,523,319	100.0%	0	0	0	INFORME	73.00	22	73.00	100.0%	
PAGO DE NOMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19-LA YESCA	LA YESCA	URBANO	1,148,451	1,148,451	1,148,451	912,081	79.4%	0	0	0	ACCION	1.00	22	0.99	79.0%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/1A	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16									
PAGO DE ESCRITURACION DE TERRENO PARA EL PLANTEL DE LA ESCUELA ICATEN	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	39,000	39,000	39,000	39,000	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
2011/MFA-08-005-CF APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT (TALLERES)	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	654,499	654,499	654,499	654,499	100.0%	0	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LOS TALLERES SON DE APLICACION DE UNAS, APLICACION DE EXTENSIONES, PINTURA, Y REPIJADO ENTRE OTROS. ACCION CUBIERTA AL 100%
FAM				103,827,108	103,827,118	100,114,996	127,306,028	66.8%	594,963	210,000			16,332,466.00	16,193,048.00	99.2%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,257,008	49,257,008	49,257,008	49,257,008	100.0%	270,569	210,000	0	APOYO	15,528,255.00	15,528,255.00	100.0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,787,737	12,787,737	12,787,737	12,129,968	94.9%	0	0	0	APOYO	715,000.00	589,000.00	82.4%	LOS \$657,769.00 QUE ESTAN PENDIENTES DE EJERCER, SON AHORROS DE LOS PROCESOS DE COMPRA, YA SE CELEBRO EL CONTRATO NO. S.A.F.-D.G.A. 149/2011 POR UN MONTO DE \$657,467.00 PARA AMPLIAR EL PROGRAMA SOLO QUEDARAN SIN EJERCER \$302.00. EL PAGO DE ESTE CONTRATO SE EFECTURA EN EL MES DE ENERO 2012, QUEDO PROVISIONADO EN LA CONTABILIDAD.
ATENCION A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,971,072	7,971,072	7,971,072	7,971,072	100.0%	0	0	0	APOYO	69,312.00	69,312.00	100.0%	
UNIPRODES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	377,197	377,197	377,197	377,197	100.0%	0	0	0	APOYO	126.00	126.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCION	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	318,579	318,579	318,579	316,257	99.3%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 98 ALUMNOS Y 1088 JORNALES
2011-4NIFB-0003-0664 CONSTRUCCION DE AULA 6X8 MTRS EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL																
2011-4NIFB-00195-1332 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6X8 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA (SEA)	2-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	674,695	674,695	674,695	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NIF8-00183-1098 CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ADAPTADO A CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIO M. GONZALEZ (SEP)	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA VERBABUENA	RURAL	291,833	291,833	291,833	286,590	98.2%	0	0	0	OBRA	100.00	50.00	50.0%	
2011-4NIF8-00079-0804 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS. SUSTITUCION DE TECHO DE UN AULA Y TERM. DE UN AULA Y TERM. DE CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. SEC. GEN. BENITO JUAREZ (SEP)	6-HUAJICURI	SAN ANDRÉS MILPILLAS	RURAL	836,323	836,323	557,902	557,902	66.7%	0	0	0	OBRA	100.00	25.00	25.0%	BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS CON 2931 JORNALES
2011-4NIF8-00106-0910 CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA DE 6X8.30 MTS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PREESCOLAR FLORENTINO PARRA CAMACHO (SEP)	9-IXTLÁN DEL RÍO	IXTLÁN DEL RÍO	URBANO	269,180	269,180	0	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	75.00	75.0%	BENEFICIANDO A 125 ALUMNOS CON 897 JORNALES
2011-4NIF8-00096-0747 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIR. PLAZA CIVICA, CIRCO PERIMETRAL, OBRA COMP. Y EXT. EN ESCUELA PRIMARIA IVA CION MIGUEL HGO Y COSTILLA (SEP)	7-JALA	ROSA BLANCA	RURAL	1,654,111	1,654,111	1,654,111	1,650,321	99.8%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO 50 ALUMNOS CON 5649 JORNALES
2011-4NIF8-00092-0819 CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6X6 MTS. ADOSADA EN PREESCOLAR SEVERIANO LOPEZ (SEP)	9-JALA	JOMULCO	URBANO	210,974	210,974	210,974	200,964	95.3%	0	0	0	OBRA	100.00	90.00	90.0%	BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS CON 739 JORNALES
CONST. DE TRES AULAS DIDAC EN ESTRU U2-C EN SEG PLANTA, AMPLIACION DE CANCHA A CANCHA DE USOS MULTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON FRACC CANOAS (SEP)	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,554,128	1,554,128	1,554,128	1,551,268	99.8%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS CON 5188 JORNALES
2011-4NIF8-00016-0589 CONSTRUCCION AULA DIDACTICA BARDEO PERIMETRAL Y DIRECCION-SERVICIOS SANITARIOS, POR DEMANDA EDUCATIVA EN PREESCOLAR ALI CHUMACERO (SEP)	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,436,109	1,436,109	1,436,109	1,283,285	89.4%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 50 ALUMNOS CON 4832 JORNALES
2011-4NIF8-00075-0629 CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD, BIBLIOTECA, SALA DE MAESTROS, UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U2-C EN ESCUELA SECUNDARIA TEC PORFIRIO MARTINEZ LUNA COL. SUITSAN (SEP)	9-XALISCO	XALISCO	URBANO	3,739,435	3,739,435	3,739,435	2,354,992	63.0%	0	0	0	OBRA	100.00	60.00	60.0%	BENEFICIANDO A 319 ALUMNOS CON 4336 JORNALES
2011-4NIF8-00096-0813 REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS B Y C CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (SEP)	9-XALISCO	AQUILES SERDÁN	RURAL	4,366,854	4,366,854	1,775,751	1,775,751	40.7%	0	0	0	OBRA	100.00	30.00	30.0%	BENEFICIANDO A 110 ALUMNOS CON 14556 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011-4NIF8-00109-0922 CONSTRUCCION DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA BENTO JUAREZ (SEPEN)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,298,428	1,298,428	1,298,428	682,234	52.5%	0	0	0 OBRA	100.00	15.00	15.0%	
2011-4NIF8-00111-0916 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y CISTERNA EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	630,700	630,700	630,700	554,700	87.9%	0	0	0 OBRA	100.00	55.00	55.0%	BENEFICIANDO A 170 ALUMNOS CON 2116 JORNALES
2011-4NIF8-00128-1078 SUSTITUCION DE BARRIDO PERIMETRAL DE 78 MIL Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA MEDICO TV COL. CENTRO (SEPEN)	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	1,055,463	1,055,463	1,055,463	967,214	91.6%	0	0	0 OBRA	100.00	43.00	43.0%	BENEFICIANDO A 468 ALUMNOS CON 3568 JORNALES
2011-4NIF8-00140-1089 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA EN PREESCOLAR IRENE DOSAL DE CASTILLA (SEPEN)	8-XALISCO	PANTANAL	URBANO	287,383	287,383	287,383	264,170	91.9%	0	0	0 OBRA	100.00	70.00	70.0%	
2011-4NIF8-040-837 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 608 MTS. AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA JANE TORRES BODEY COL. SALVADOR SANCHEZ SEPEN	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	340,396	340,396	340,396	339,977	99.9%	0	0	0 OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 212 ALUMNOS CON 1157 JORNALES
2011-4NIF8-00036-1073 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA XECORA (SEB)	9-DEL NAYAR	SANTA ROSA	RURAL	129,497	129,497	129,497	98,348	75.9%	0	0	0 OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS CON 432 JORNALES
2011-4NIF8-00108-0920 TERMINACION DE CIRCO DE MALLA PERIMETRAL Y REPARACION DE RED ELCTRICA EN GENERAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA XECORA (SEPEN)	9-DEL NAYAR	SANTA CRUZ DE GUAYBEL	RURAL	493,180	493,180	493,180	345,417	70.0%	0	0	0 OBRA	100.00	70.00	70.0%	BENEFICIANDO A 55 ALUMNOS CON 1666 JORNALES
2011-4NIF8-00026-0828 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 6 U.D. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO RAMBA NOLASCO	14-SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	RURAL	637,860	637,860	637,860	567,820	89.0%	0	0	0 OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 130 ALUMNOS Y 2159 JORNALES
2011-4NIF8-00077-0830 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 608 ADOSADA, SERVICIOS SANITARIOS DE 4 U.D. Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA WIMAKALURI (SEPEN)	14-SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	RURAL	669,086	669,086	669,086	595,150	89.0%	0	0	0 OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 43 ALUMNOS CON 2247 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NFE-00010-1069 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ADAPTADA A CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAYMUNDO ORTEGA HERNANDEZ (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PASO REAL DE CAHUJA	RURAL	381,049	381,049	381,049	336,762	88.4%	0	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 26 ALUMNOS CON 1276 JORNALES
2011-4NFE-00052-0643 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CATARINO MEDINA PONCE (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MAYORQUIN	RURAL	489,429	489,429	489,429	475,052	97.1%	0	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS CON 1045 JORNALES
2011-4NFE-00056-0560 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL DE 608 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NATIVIDAD MEDINA CESA (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTA CRUZ (LAS HACIENDAS)	RURAL	717,930	717,930	717,930	694,920	96.8%	0	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS CON 2425 JORNALES
2011-4NFE-00072-1078 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VADO DEL CORA (ESTACION PAN)	RURAL	508,646	508,646	508,646	462,083	90.8%	0	0	0	OBRAS	100.00	95.00	95.0%	BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS CON 1704 JORNALES
2011-4NFE-00076-0633 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALA DE MAESTROS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NARCISO LOPEZ VELARDE (SEPEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	POZO DE IBARRA	URBANO	1,364,473	1,364,473	1,364,473	1,361,651	99.9%	0	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS CON 6384 JORNALES
2011-4NFE-00080-1076 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE ESTRADA (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SAN MIGUEL NUMERO DOS (EL QUEMADO)	RURAL	640,069	640,069	640,069	586,624	91.7%	0	0	0	OBRAS	100.00	70.00	70.0%	BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS CON 2142 JORNALES
2011-4NFE-00185-1097 CONSTRUCCION DE BARRIO PERIMETRAL EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	144,907	144,907	144,907	143,913	99.3%	0	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	
2011-4NFE-00160-1088 CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE 6,008.00 MTS. Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO PRIETO BARRILLO (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	MEXICALTITAN DE URIBE	RURAL	653,988	653,988	653,988	606,072	92.7%	0	0	0	OBRAS	100.00	30.00	30.0%	
2011-4NFE-00163-1108 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO EN PREESCOLAR BERTHA VON CLIMMER (SEPEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	153,904	153,904	153,904	0	0.0%	0	0	0	OBRAS	100.00	2.00	2.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NIF8-00076-0628 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE 8 U.D. OBRA COMPLEMENTARIA Y SUSTITUCION DE TECHOS DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA (SEPEM)	16-TECUALA	EL ARRAYAN	RURAL	989,200	989,200	989,200	968,155	97.9%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 145 ALUMNOS CON 3313 JORNALES
2011-4NIF8-00148-1087 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION- BODEGA E IMPERMEABILIZACION DE 8 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COL. PUEBLO NUEVO (SEPEM)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	719,100	719,100	719,100	506,690	70.5%	0	0	0	OBRA	100.00	60.00	60.0%	
CONST DE TALLER POLIF. PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 U.D. (EDIFICIO A) TALLER DE COMPUTO (EDIFICIO B) OBRA COMPLEMENTARIA Y EXT. EN ESC. SEC. GRAL. NUEVA CREACION COL. VISTAS DE LA CANTERA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,758,302	3,758,302	3,758,302	3,758,302	100.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS CON 12743 JORNALES
2011-4NIF8-00019/1072 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA MARTIN RICO (SBR)	17-TEPIC	EL AHUACATE	RURAL	492,180	492,180	492,180	492,180	100.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS CON 1656 JORNALES
2011-4NIF8-00028-0847 CONSTRUCCION DE TRES AULAS TIPO REGIONAL 608 MTRS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS CONTRERAS SANCHEZ COL. SAN JUANITO (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	807,786	807,786	807,786	781,780	96.8%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
2011-4NIF8-00026-0948 CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL 608 MTS AISLADA EN EL PREESCOLAR NUEVA CREACION EN FRACC. REVOLUCION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	321,620	321,620	321,620	315,965	98.2%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	LOS BENEFICIADOS DE ESTA OBRA SON 50 ALUMNOS Y 1072 JORNALES
2011-4NIF8-00046-0530 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 608 MTS ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA CAUDILLOS DE MEDICO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	269,638	269,638	269,638	269,311	99.9%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	SE BENEFICARIAN 125 ALUMNOS Y 931 JORNALES
2011-4NIF8-00081-0878 CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS DE 8 U.D. OBRA COMPLEMENTARIA Y EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA PROCLIVANO SANCHEZ COL. LAS CONCHAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	748,492	748,492	748,492	748,387	100.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 199 ALUMNOS CON 508 JORNALES
2011-4NIF8-00061-0894 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, CANCHAS DE USOS MULTIPLES, BARDEO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, FRACC. CANTURAS DEL NAYAR (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,799,505	1,799,505	1,799,505	1,799,482	100.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 232 ALUMNOS CON 6038 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NIF8-00063-0827 CONST DE TALLER DE COMPUTO Y TALLER DE CONST ESTRUCTURA U2-C, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR (TERCERA ETAPA) EN ESCUELA TECNICA NO. 68 COL. VILLAS DE LA CANTERA (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,462,933	4,462,933	4,462,933	2,424,051	54.3%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00%	BENEFICIANDO A 400 ALUMNOS CON 18899 JORNALES
2011-4NIF8-00067-0999 CONST DE SERVICIO SAN DE 12 LIT. Y 120 MIL. DE BARDIO CIEGO PER OBRA COMP Y SUST DE MOD ADMINTIVO EN SECUNDARIA TECNICA JESUS ROMERO FLORES COL. MOCTEZUMA (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,079,889	2,079,889	2,079,889	1,714,314	82.4%	0	0	0	OBRA	100.00	95.00	95.00%	BENEFICIANDO A 700 ALUMNOS CON 7617 JORNALES
2011-4NIF8-00068-0814 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE DE TRES AJLAS, DIRECCION Y REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENEIDINA CABRILLO PARADA (SBA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	443,862	443,862	443,862	404,250	91.1%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00%	BENEFICIANDO A 128 ALUMNOS CON 1861 JORNALES
2011-4NIF8-00119-0846 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y AULA DIDACTICA EN ESCUELA SECUNDARIA RAMONA CECILIA (SBA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,581,066	1,581,066	1,581,066	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.00%	
2011-4NIF8-00164-1109 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA PABLO GALEANA COL. JARDINES DEL VALLE (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,157,507	1,157,507	1,157,507	1,137,630	98.3%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00%	
2011-4NIF8-00187-1133 TERMINACION DE LA CUBIERTA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLEGAS LOERA (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	446,720	446,720	446,720	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	1.00	1.00%	
2011-4NIF8-00188-1140 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE COL. VENCEREMOS (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	906,035	906,035	906,035	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.00%	
2011-4NIF8-00193-1231 CONSTRUCCION LA CUBIERTA A BASE DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCALERA PRIMARIA JUVENTINO ESPINOZA SANCHEZ COL. LOS FRISOS (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	199,955	199,955	199,955	177,807	88.9%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00%	
2011-4NIF8-00197-1333 CONSTRUCCION DE BARDIO PERIMETRAL EN PREESCOLAR LUIS CASTILLO LEDON COL. VILLAS DEL MOLINO (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	824,394	824,394	824,394	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.00%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
2011-4NIF8-00199-1215 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL INTERNADO JUAN ESCUTIA COL. CENTRO (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,133,229	1,133,229	1,133,229	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	1.00	1.0%	
2011-4NIF8-0029-0549 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8 MTS EN PREESCOLAR ANAHLAC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	316,992	316,992	316,992	316,118	99.7%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.0%	LOS BENEFICIADOS DE ESTA OBRA SON 50 ALUMNOS CON 1057 JORNALES
2011-4NIF8-00069-1074 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA AMADO NERVO	18-TUXPAN	TUXPAN	URBANO	395,530	395,530	395,530	394,782	99.8%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 225 ALUMNOS CON 1433 JORNALES
2011-4NIF8-00104-1346 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, ANADOR, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION DE AULA DIDACTICA 6X8.30 MTS EN PREESCOLAR AMADO NERVO (SEPEM)	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	426,601	426,601	426,601	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	1.00	1.0%	
2011-4NIF8-00018-0931 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y REBAB DE LABORATORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCION MICHICANA	20-BAHIA DE BANDERAS	SAYULITA	RURAL	1,260,467	1,260,467	1,260,467	1,156,279	91.7%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.0%	LOS BENEFICIARIOS SON 214 ALUMNOS Y 4236 JORNALES
2011-4NIF8-00062-0995 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA LUIS DONALDO COLOSO (SEPEM)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN VICENTE	URBANO	813,527	813,527	813,527	802,930	98.7%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 710 ALUMNOS CON 2720 JORNALES
2011-4NIF8-00066-0786 CONST. DE TALLER DE SERVICIOS TURISTICOS EN HOTELERIA ADOSADA LDC Y OBRA COMPLEMENTARIA (TECNOBA ESTAPA) ES ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AMADO NERVO (SEPEM)	20-BAHIA DE BANDERAS	MIZCALLES	URBANO	2,088,524	2,088,524	1,815,059	1,815,059	86.9%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 500 ALUMNOS Y 8959 JORNALES
2011-4NIF8-00129-1143 CONSTRUCCION DE 3 AULA DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS DE 12 US. PLAZA CIVICA Y BARRIDO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION FRACC. PRIMAVERA (SEPEM)	20-BAHIA DE BANDERAS	EL PORVENIR	URBANO	5,493,886	5,493,886	5,493,886	1,656,709	30.2%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	7.00	7.0%	
2011-4NIF8-0013-0439 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ADOSADA EN ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON FLORES AVALOS	20-BAHIA DE BANDERAS	EL PORVENIR	URBANO	360,440	360,440	360,440	319,390	88.6%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.00	100.0%	LA META ES 1 AULA; 75 ALUMNOS BENEFICIADOS Y 3966 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011-4NIF-0020-1274 CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, TERMINACION DE TALLER DE ALIMENTOS, IMPERMEABILIZACION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE VASCONCELOS	20-BAHIA DE BANDERAS	LAS JARRETADERAS	URBANO	1,358,400	1,358,400	1,358,400	0	0.0%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	0.0%	
2011-4NIF-0020-1277 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA (DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, ANDADOR Y CISTERNA) EN PREESCOLAR NUEVA CREACION (SEPEM)	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN JOSE DEL VALLE	URBANO	1,344,920	1,344,920	1,344,920	0	0.0%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	0.0%	
REHABILITACION															
2011-4NIF-0019-1299 CONSTRUCCION DE AULA COCINA DE 6X8 AULAS Y ANDADOR DE INGRESO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ALBERTO GONZALEZ GUZMAN (SIB)	1-ACAPONETA	EL CENTENARIO	RURAL	519,698	519,698	519,698	159,865	30.8%	0	0	OBRAS	100.00	65.00	65.0%	BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS CON 1732 JORNALES
2011-4NIF-0014-1086 IMPERMEABILIZACION DE 8 AULAS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO (SEPEM)	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	656,630	656,630	656,630	406,333	61.9%	0	0	OBRAS	100.00	48.00	48.0%	
2011-4NIF-0003-1071 AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES COL. SUBSTACION (SIB)	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	289,458	289,458	289,458	230,795	79.7%	0	0	OBRAS	100.00	70.00	70.0%	BENEFICIANDO A 60 ALUMNOS CON 1005 JORNALES
2011-4NIF-0014-1093 SUSTITUCION DE TECHO DE CORREDOR EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE (SEPEM)	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	815,140	815,140	815,140	594,927	73.0%	0	0	OBRAS	100.00	55.00	55.0%	
2011-4NIF-0014-1066 REHABILITACION DE MODULOS DE 2 AULAS DIDACTICAS EN PREESCOLAR MILXOCHTL (SIB)	6-IXTLÁN DEL RIO	LOS MEZQUITES	RURAL	300,227	300,227	300,227	293,519	97.8%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 22 ALUMNOS Y 1007 JORNALES
2011-4NIF-0014-1063 REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y SUSTITUCION DE PUERTA Y VENTANAS EN AULA DIDACTICA PREFABRICADAS EN ESCUELA TELS. 13 DE OCTUBRE	9-DEL NAYAR	EL POTRERO	RURAL	154,180	154,180	154,180	148,993	96.6%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS CON 514 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011-4NIF8-00085-0800 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TV SEC JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (SEB)	10-ROSAMORADA	LAS PILAS	RURAL	291,110	291,110	291,110	156,613	53.8%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	BENEFICIANDO A 35 ALUMNOS CON 970 JORNALES
2011-4NIF8-00156-1091 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA CECILIO OLINDO (SEB)	11-RUIZ	PUERTA DE PLATANARES	RURAL	164,781	164,781	164,781	164,350	99.7%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	
2011-4NIF8-00103-1441 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CRISTOBAL COLON (SEPEM)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	249,109	249,109	249,109	0	0.0%	0	0	OBRAS	100.00	0.00	0.0%	
2011-4NIF8-00106-0815 SUSTITUCION DEL IMPERMEABILIZANTE EN 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE MERCADO COL. CENTRO (SEPEM)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	458,957	458,957	458,957	147,982	32.2%	0	0	OBRAS	100.00	36.00	36.0%	BENEFICIANDO A 125 ALUMNOS CON 1530 JORNALES
2011-4NIF8-00139-1082 REPARACION DE PISOS EN AULAS, IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS, REHABILITACION GANL DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC. TECNICA AGROPECUARIA NO. 31 (SEPEM)	12-SAN BLAS	SANTA CRUZ DE MIRAMAR	RURAL	1,195,438	1,195,438	1,195,438	888,762	74.3%	0	0	OBRAS	100.00	38.00	38.0%	
2011-4NIF8-00161-1083 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TV. SEC. TOMAS MEDINA CARVAJAL (SEB)	12-SAN BLAS	LA BAJADA	RURAL	183,001	183,001	183,001	158,500	86.6%	0	0	OBRAS	100.00	58.00	58.0%	
2011-4NIF8-00158-1092 REHABILITACION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CESARNO CRUZ GUERRERO (SEB)	14-SANTA MARIA DEL ORO	LAS CUEVAS	RURAL	236,359	236,359	236,359	0	0.0%	0	0	OBRAS	100.00	60.00	60.0%	
2011-4NIF8-00035-0829 REPARACION DE TECHO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	CARAMOTA	RURAL	375,990	375,990	375,990	351,253	93.4%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	LA META DE ESTA OBRA ES UN AULA, BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS Y 1301 JORNALES
2011-4NIF8-00043-0843 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (SEB)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	602,952	602,952	602,952	568,610	94.3%	0	0	OBRAS	100.00	85.00	85.0%	BENEFICIANDO A 325 ALUMNOS Y 2018 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16		Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15									
2011-4NFR-00049-0550 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y Techo de 3 AULAS Y DIRECCION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CROPIA DURAN (SER)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	428,621	428,621	428,621	423,090	98.7%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 1.25 ALUMNOS CON 1645 JORNALES
2011-4NFR-00081-0802 REHABILITACION DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO SEDANO (SEPEM)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	300,980	300,980	300,980	299,870	99.6%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 72 ALUMNOS CON 6384 JORNALES
2011-4NFR-0017-0450 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y SUSTITUCION GENERAL DE TECHOS Y SUSTITUCION DE APLANADOS EN ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	2,758,250	2,758,250	2,758,250	2,757,540	100.0%	0	0	OBRAS	100.00	30.00	30.0%	LA META ES 1 AUDITORIO, 4 AULAS Y BENEFICIAN AL 475 ALUMNOS Y 9194 JORNALES
2001-4NFR-00048-0545 SUSTITUCION DE AULA EN PREESCOLAR JUAN ALDAMA COL. EL FAIZAN (SEPEM)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	351,414	351,414	351,414	336,120	95.6%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 47 ALUMNOS CON 2405 JORNALES
2010-4NFR-00034-0530 SUSTITUCION DE LOSA DE UN AULA AISLADA EN PREESCOLAR JAMIE TORRES BODET	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	184,565	184,565	184,565	183,913	99.6%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	LOS BENEFICIADOS DE ESTA OBRA ES 50 ALUMNOS Y 615 JORNALES
2011-4NFR-00044-0544 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE COL. LINDAVISTA (SER)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	97,530	97,530	97,530	96,458	98.9%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS CON 325 JORNALES
2011-4NFR-00047-0532 SUSTITUCION DE UNA AULA EN ESCUELA SECUNDARIA MAXIMINO HERNANDEZ ESCANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	682,040	682,040	682,040	676,079	99.1%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	LA META DE ESTA OBRA CORRESPONDE A 1 AULA Y 1 ANDADOR BENEFICIANDO A 1.75 ALUMNOS Y CON 3417 JORNALES
2011-4NFR-00088-0592 REHABILITACION DE MUROS Y RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO FLETES COL. CENTRO (SER)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	796,297	796,297	796,297	734,132	92.2%	0	0	OBRAS	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 1.75 ALUMNOS CON 2654 JORNALES
2011-4NFR-00097/0593 AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO BENTEZ SILVA COL. CENTRO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	278,534	278,534	278,534	275,731	99.0%	0	0	OBRAS	70.00	70.00	100.0%	BENEFICIANDO A 1.25 ALUMNOS CON 935 JORNALES

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2011-4NIF8-0008-0803 REHABILITACION DE SERVICIOS 3 AULAS DIDACTICAS DE 6x8 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE (SEB)	17-TEPIC	LA CANTERA	RURAL	468,849	468,849	468,849	465,017	99.2%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 70 ALUMNOS CON 1586 JORNALES
2011-4NIF8-0009-1147 REHABILITACION DE TECHOS DE 14 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y PORTICO EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADENO COL. CENTRO (SEB)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	891,701	891,701	891,701	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	
2011-4NIF8-0009-0813 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ HERNANDEZ (SEPN)	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	718,250	718,250	718,250	608,430	84.7%	0	0	0	OBRA	100.00	70.00	70.0%	BENEFICIANDO A 81 ALUMNOS CON 2405 JORNALES
2011-4NIF8-0010-0909 REHAB GRAL DE 6 AULAS, LAB Y SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA U2-C, CONSTRUCCION DE PORTICO Y ANDADORES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESPINOZA BAVARA COL. EL RIZCO (SEPN)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,391,256	1,391,256	1,391,256	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	10.00	10.0%	BENEFICIANDO A 700 ALUMNOS CON 7617 JORNALES
2011-4NIF8-0010-0849 REHABILITACION GENERAL DE RED ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA (SEPN)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	485,438	485,438	485,438	483,081	99.5%	0	0	0	OBRA	100.00	0.00	0.0%	BENEFICIANDO A 784 ALUMNOS CON 1747
2011-4NIF8-0012-1095 SUSTITUCION DE COLUMNAS EN PATIO PRINCIPAL Y REHABILITACION DE PINTURA EN GENERAL EN ESC. PRIMARIA GABRIEL LEYVA (SEB)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	450,855	450,855	450,855	173,648	38.5%	0	0	0	OBRA	100.00	45.00	45.0%	
2011-4NIF8-0013-1132 SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN MODULOS DE AULAS ATIPICAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTI COL. ACAYAPAN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	184,439	184,439	184,439	0	0.0%	0	0	0	OBRA	100.00	20.00	20.0%	
2011-4NIF8-0018-1214 REHABILITACION DE BARDEO PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO PEATONAL EN EL INTERMADO JUAN ESCUTIA (SEPN)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,554,860	1,554,860	1,554,860	0	0.0%	0	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	
2011-4NIF8-0018-0430 REHABILITACION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ANDRES HURTADO RON	17-TEPIC	IESUS MARIA CORTE	RURAL	884,147	884,147	884,147	883,190	99.9%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	META PROGRAMADA 1 AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ANDADOR, CISTERNA, POZO DE ABSORCION, BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
2011-4NIF8-0003-0841 REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION (SEPEM)	18-TUXPAN	COAMILES	URBANO	1,172,223	1,172,223	1,172,223	1,171,539	99.9%	0	0	0 OBRA	100.00	100.00	100.0%	BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS CON 3923 JORNALES
2011-4NIF8-00137-1084 IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SUSTITUCION DE 15 ML. DE BARDOS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA FRAY JUNIPERO SERRA (SEPEM)	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCKERIAS	URBANO	295,397	295,397	295,397	166,000	56.2%	0	0	0 OBRA	100.00	75.00	75.0%	
2011-4NIF8-00146-1101 SUSTITUCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA J. CRUZ MARTINEZ (SEPEM)	20-BAHIA DE BANDERAS	HIGUERA BLANCA	RURAL	641,604	641,604	641,604	495,173	77.2%	0	0	0 OBRA	100.00	46.00	46.0%	
2011-4NIF8-00137-1090 SUSTITUCION DE TECHO DE MODULO DE 1 AULA, LABORATORIO Y DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE 3 AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	20-BAHIA DE BANDERAS	LO DE MARCOS	RURAL	810,278	810,278	810,278	685,320	84.6%	0	0	0 OBRA	100.00	36.00	36.0%	
EQUIPAMIENTO															
2011-4NIF8-00188-1144 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2011, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE NAVARRAT (SEB)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,483	456,483	456,483	182,303	39.9%	0	0	0 OBRA	100.00	0.00	0.0%	
2011-4NIF8-00186-1147 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2011, PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE NAVARRAT (SEPEM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,853,032	2,853,032	2,853,032	1,138,398	39.9%	0	0	0 OBRA	100.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
DOCENCIA III	15-SANTIAGO UCQUINTLA	SANTIAGO UCQUINTLA	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	44,080	0.4%	176,791	0	0 INMUEBLE	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION: EL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EDUCATIVO (IIDEINAV) Y EL CENTRO DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (CENTI2)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	16,554,265	16,554,265	16,554,265	0	0.0%	124,630	0	0 INVESTIGACION	0.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
500/2011/213 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR DE NAVARRIT	7-JALA	JALA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	100.00	0.00	0.0%	
500/2011/2013-2 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL NORTE DE NAVARRIT	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0.0%	0	0	0	EQUIPO	100.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO EDIFICIO DOCENCIA III	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	22,973	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	
FASP				136,281,418	136,281,418	136,281,418	110,771,469	81.3%	6,257	0	0		71,493.00	61,991.00	86.7%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			65,708,998	65,708,998	65,708,998	61,076,700	93.0%	6,257	0	0	OTROS	34,278.00	31,900.00	93.1%	LA META INDICADA OBEDECE A QUE EN ESTE EJE HAY DIFERENTES TIPOS DE METAS Y EL SISTEMA NO PERMITE DAR DE ALTA MAS DE UNA META.
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			13,756,709	13,756,709	13,756,709	4,705,800	34.2%	0	0	0	OTROS	2,084.00	2,084.00	100.0%	METAS: EXAMEN, PERSONA, PROGRAMA
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,606,570	5,606,570	5,606,570	4,551,126	81.2%	0	0	0	OTROS	2,804.00	2,275.00	81.1%	METAS: PIEZA, PAR, LOTE
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			168,000	168,000	168,000	0	0.0%	0	0	0	PERSONA	6.00	0.00	0.0%	NO PRESENTO MOVIMIENTOS
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			49,134,341	49,134,341	49,134,341	39,021,843	79.4%	0	0	0	OTROS	32,287.00	25,700.00	79.6%	ESTE EJE TIENE VARIAS METAS POR LO QUE NO SE LE PUEDE ADJUDICAR UNA EN ESPECIFICO.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			1,006,800	1,006,800	1,006,800	1,416,000	74.3%		0	0	OTROS	34.00	32.00	94.1%	METAS: PERSONA, TRASLADO, INFORME, ENCUESTA
FAETA				79,609,938	79,609,938	79,609,938	77,476,928	97.3%	80.28	0		81,000.00	73,866.00	91.2%		
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
SERVICIOS PERSONALES																
FOVISSTE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	964,660	964,660	964,660	964,660	100.0%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	EXISTE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE POR \$34,920 EN FOVISSTE.
ISSSTE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,488,381	1,488,381	1,488,381	1,488,381	100.0%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	EXISTE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE POR \$69,810 EN ISSSTE QUEDANDO DE \$661,913 A \$731,723.
SAR	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	385,866	385,866	385,866	385,866	100.0%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	EXISTE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE POR \$14,068 EN SAR.
SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	238,030	238,030	238,030	238,030	100.0%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	EXISTE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE POR \$22,224 EN CESANTIA.
SERVICIOS PERSONALES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	31,968,628	31,968,628	31,968,628	30,644,008	95.9%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	EXISTE UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE POR \$2,001,500.00 PESOS Y DICIEMBRE POR 1,494,350.00 EN SERVICIOS PERSONALES PARA FORTALECIMIENTO AL SALARIO Y CONTINGENCIAS LABORALES. QUEDA COMPROMETIDO \$1324,619,98 PESOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SALARIO Y CONTINGENCIAS LABORALES. SE CUENTA CON 211 PLAZAS FEDERALES DE LAS CUALES, 25 SON ADMINISTRATIVAS DE CONFIANZA, 54 ADMINISTRATIVAS DE BASE, 13 POR HONORARIOS, 114 DOCENTES DE BASE Y 5 DOCENTES DE CONFIANZA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,538,269	1,538,269	1,538,269	1,538,269	100.0%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	
CAPÍTULOS 2000 Y 3000	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,538,269	1,538,269	1,538,269	1,538,269	100.0%		0	0	ALUMNO	3,000.00	3,029.00	101.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,215,579	25,215,579	25,215,579	24,478,077	97.1%	13.438		0	ADULTO	10,500.00	9,282.00	88.4%	SERVICIOS PERSONALES PLANTILLA INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2011. 349 PLAZAS AUTORIZADAS PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. 1 LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, 1 VACANTE DE BASE Y 1 DE CONFIANZA EN TRÁMITE PARA SER CUBIERTAS. PLAZAS CUBIERTAS DEL PERSONAL DE HONORARIOS 15TECNICOS OPERATIVOS, 15JEFES DE UNIDAD, SCAC, 1CONVEYIT Y 1APOYO LOGISTICO. ESTE REPORTE REFLEJA DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$77,550.00 PORQUE EN EL MES DE DICIEMBRE 2011 EL INEA NAVAYIT RECIBIÓ POR PARTE DE LA S.H.C.P. UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DICHA ECONOMÍA SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA MANEJADORA DE LOS RECURSOS FAETA DEL EJERCICIO 2011. ESTA INFORMACIÓN SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAVARIT.GOB.MX

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
POVISSTE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	558,475	558,475	558,475	538,257	96.4%	13,438	19	0	ADULTO	10,500.00	9,282.00	88.4%	149 PLAZAS AUTORIZADAS EN PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. LICENCIA SIN COCE DE SUELD. IVACANTE DE BASE Y 1 DE CONFIANZA EN TRAMITE PARA SER CUBIERTAS. HAY 38 PLAZAS CUBIERTAS PERSONAL DE HONORARIOS Y EXISTE IVACANTE EN TRAMITE PARA SER CUBIERTA. ESTE REPORTE REFLEJA DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$202,838.00 PORQUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO POR PARTE DE LA S.H.C.P. UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DICHA ECONOMIA SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA MANEJADORA DE LOS RECURSOS DEL FAETA EJERCICIO 2011. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
ISSTE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,102,500	1,102,500	1,102,500	1,073,261	97.3%	13,438	19	0	ADULTO	10,500.00	9,282.00	88.4%	149 PLAZAS AUTORIZADAS EN PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. LICENCIA SIN COCE DE SUELD. IVACANTE DE BASE Y 1 DE CONFIANZA EN TRAMITE PARA SER CUBIERTAS. HAY 38 PLAZAS CUBIERTAS PERSONAL DE HONORARIOS Y EXISTE IVACANTE EN TRAMITE PARA SER CUBIERTA. ESTE REPORTE REFLEJA DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$29,237.00 PORQUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO POR PARTE DE LA S.H.C.P. UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DICHA ECONOMIA SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA MANEJADORA DE LOS RECURSOS DEL FAETA EJERCICIO 2011. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA DEL INEA WWW.INEA.GOB.MX
SALR	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	223,450	223,450	223,450	215,303	96.4%	13,438	19	0	ADULTO	10,500.00	9,282.00	88.4%	149 PLAZAS AUTORIZADAS EN PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. LICENCIA SIN COCE DE SUELD. IVACANTE DE BASE Y 1 DE CONFIANZA EN TRAMITE PARA SER CUBIERTAS. HAY 38 PLAZAS CUBIERTAS PERSONAL DE HONORARIOS Y EXISTE IVACANTE EN TRAMITE PARA SER CUBIERTA. ESTE REPORTE REFLEJA DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$8,147.00 PORQUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO POR PARTE DE LA S.H.C.P. UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DICHA ECONOMIA SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA MANEJADORA DE LOS RECURSOS DEL FAETA EJERCICIO 2011. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	354,695	354,695	354,695	341,792	96.4%	13,438	19	0	ADULTO	10,500.00	9,282.00	88.4%	149 PLAZAS AUTORIZADAS EN PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. LICENCIA SIN COCE DE SUELD. IVACANTE DE BASE Y 1 DE CONFIANZA EN TRAMITE PARA SER CUBIERTAS. HAY 38 PLAZAS CUBIERTAS PERSONAL DE HONORARIOS Y EXISTE IVACANTE EN TRAMITE PARA SER CUBIERTA. ESTE REPORTE REFLEJA DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$12,903.00 PORQUE EN EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO POR PARTE DE LA S.H.C.P. UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO DEL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, DICHA ECONOMIA SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA MANEJADORA DE LOS RECURSOS DEL FAETA EJERCICIO 2011. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
OTROS GASTOS DE OPERACION																
CAPITULO 3000, 3000, 4000	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	15,571,400	15,571,400	15,571,400	15,571,020	100.0%	13,438	19	0	ADULTO	10,500.00	9,282.00	88.4%	META/2011 ATENCION ADULTOS 10500; LOGROS ENE-DIC/11 EN ATENCION 9282 META/2011 USUARIO CONCLUYE NIVEL 5355; LOGROS ENE-DIC/11 EN UCN 5566; ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS; OBRAS DE ACREDITACION E INCORPORACION Y SEGUIMIENTO A EDUCANDOS PROMOVIA CONCLUIR NIVEL. ESTE REPORTE REFLEJA DIFERENCIA ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$380.00 CORRESPONDEN A LA PARTIDA 3131 SERVICIO DE AGUA, YA NO SE TENIA NINGUN ADEUDO CON EL SIAPA, DICHA ECONOMIA SE ENCUENTRA EN LA CUENTA BANCARIA MANEJADORA DE LOS RECURSOS DEL FAETA EJERCICIO 2011. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
FAFEF				299,772,268	299,772,268	297,321,026	297,320,999	99.2%	0	0	0		42,707.04	42,707.04	100.0%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
13X11809020 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE PUEBLA Y CALLE JALISCO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	167,174	167,174	167,174	167,147	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	546.12	546.12	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$167,174.00 ESTATAL: \$167,174.00 MUNICIPAL: \$167,175.00 BENEFICIARIOS: \$167,174.00 TOTAL: \$668,697.00
13X11809033 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y CALLE HIDALGO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	228,901	228,901	228,901	228,901	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	742.21	742.21	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$228,901.00 ESTATAL: \$228,901.00 MUNICIPAL: \$228,902.00 BENEFICIARIOS: \$228,902.00 TOTAL: \$915,606.00
13X11809033 CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE HIDALGO ENTRE MORELOS Y CALLE JALISCO.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	79,052	79,052	79,052	79,052	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	258.30	258.30	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL: \$79,052.00 ESTATAL: \$79,052.00 MUNICIPAL: \$79,053.00 BENEFICIARIOS: \$79,053.00 TOTAL: \$316,210.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLÁN	HERIBERTO JARA (LA HACIENDITA)	RURAL	58,445	58,445	58,445	58,445	100.0%	0	19	0 ACCIÓN	1.00	22	1.00	100.0%	LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE PLASMAN EN EL INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES EMITIDO POR LA SEDESOL.
13X118039475 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE MANUEL LOZADA Y EMILIANO ZAPATA	2-AHUACATLÁN	MARQUEZADO	RURAL	45,642	45,642	45,642	45,642	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	22	1.00	100.0%	LAS METAS SE REFLEJAN EN EL INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES EMITIDO POR LA SEDESOL.
13X118039480 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO SOBRE CAMINO RURAL CON GUARNICION Y CUNETAS	2-AHUACATLÁN	LAS GUASIMAS	RURAL	289,743	289,743	289,743	289,743	100.0%	0	0	0 ACCIÓN	1.00	22	1.00	100.0%	LAS METAS NO SE REFLEJAN DEBIDO A QUE ESTAS SE PLASMAN EN EL INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES POR PARTE DE LA SEDESOL.
13X118047626 EMPEDRADO Y REEMPEDRADO DE CALLES EN COLONIA C.T.M.	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	562,571	562,571	562,571	562,571	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	21,124.00	21,124.00	100.0%		
13X118049067 PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A VALLE DE ZARAGOZA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+239.96	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VALLE ZARAGOZA	RURAL	1,097,063	1,097,063	1,097,063	1,097,063	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	8,880.00	8,880.00	100.0%		
13X118100199 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE AVENIDA EJIDO Y PROL. NIÑOS HEROES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	117,505	117,505	117,505	117,505	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	479.00	479.00	100.0%		
13X118100218 CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN VARIAS CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	356,906	356,906	356,906	356,906	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,753.66	1,753.66	100.0%		
13X118100259 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUÁREZ (LA TROZADA)	URBANO	400,545	400,545	400,545	400,545	100.0%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,100.00	7,100.00	100.0%		
13X118100361 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA JUÁREZ (LA TROZADA)	URBANO	129,881	129,881	129,881	129,881	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,617.55	1,617.55	100.0%		

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 23=22/21			
					13	14	15									16	18
13X118100276 CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (ALCANTARILLA CAJON)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS CORCHOS	RURAL	615,613	615,613	615,613	615,613	100.0%	0	19	0	0	0	57.21	57.21	100.0%	
2011-SOP-00279-1228 PROYECTO Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO BICENTENARIO EN CIUDAD SATELITE (OBRA BIENAL)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	99,942,728	99,942,728	97,491,480	97,491,480	97.5%	0	0	0	0	1.00	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FONDO DE FINANCIAMIENTO 2010 OBRA EJECUTADA DEL 08/09/2010 AL
AMPLIACION																	
1800118E012 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (COL. LAZARO CARDENAS)	1-ACAPONETA	AGRICOLA EL TROPICO	URBANO	36,263	36,263	36,263	36,263	100.0%	0	0	0	0	74.87	74.87	74.87	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, Y CON ESTRUCTURA FINANCIERA: FEDERAL: \$181,317.00 ESTATAL: \$36,263.00 MUNICIPAL: \$145,054.00 TOTAL: \$362,634.00
13X118100265 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	EL TIZATE	RURAL	226,644	226,644	226,644	226,644	100.0%	0	0	0	0	18.00	18.00	18.00	100.0%	
13X118100267 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	LOS OTATES	RURAL	168,318	168,318	168,318	168,318	100.0%	0	0	0	0	14.00	14.00	14.00	100.0%	
13X118100272 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	121,410	121,410	121,410	121,410	100.0%	0	0	0	0	10.00	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACION																	
13X118100349 REHABILITACION DE CAMINO TORO MOCHO LOS CONCHOS	15-SANTIAGO IXCUINTLA	TORO MOCHO	RURAL	818,580	818,580	818,580	818,580	100.0%	0	0	0	0	3.12	3.12	3.12	100.0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																	
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA																	
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA Y PAFIP CAPITAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	81,714,569	81,714,569	81,714,569	81,714,569	100.0%	0	0	0	0	12.00	12.00	12.00	100.0%	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SE EFECTUO UNA REDUCCION AL CAPITAL DEL OFICIO DE APROBACION AP-IE-15585-2011, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA Y PAFEP INTERESES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	36,341,840	36,341,840	36,341,840	36,341,840	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SE EFECTUO UNA REDUCCION DEL PAGO DE INTERESES AL OFICIO DE APROBACION AP-IE-156 B5/2011, DE FECHA 9 DE MARZO DE 2011
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO															
03 SANEAMIENTO DEL FONDO DE PENSIONES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	76,252,860	76,252,860	76,252,860	76,252,860	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONVENIOS 59 REGISTROS															
CONVENIOS DE REASIGNACION				40,278,478	40,278,478	0	0	0.0%	0	0		8.00	0.00	0.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
2011-SOP-00268-1235 RENOVACION INTEGRAL DEL PARADOR LA TOBARA-COCOSRIANO, SAN BLAS 2DA. ETAPA	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	4,442,086	4,442,086	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$8,884,172 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONDO REGIONAL SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL, SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE FEDERAL ES POR \$4,442,086 LAS METAS TOTALES ESTAN REGISTRADAS EN FONREGION
2011-SOP-00266-1236 PARADOR MIRADOR TURISTICO EN LA LAGUNA DE SANTA MARIA DEL ORO 2DA ETAPA	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	4,192,189	4,192,189	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$8,384,378 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL, SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE FEDERAL POR \$1,243,370.24
2011-SOP-00267-1271 RENOVACION DE IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	RURAL	9,646,543	9,646,543	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$19,293,086 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL, SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE FEDERAL ES POR \$2,893,455.96
2011-SOP-00268-1270 RENOVACION DE LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE HIGUERA BLANCA	20-BAHIA DE BANDERAS	HIGUERA BLANCA	RURAL	6,995,187	6,995,187	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$13,990,374 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL, SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE FEDERAL ES POR \$2,019,730.73
2011-SOP-00270-1268 RENOVACION DE LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE SAYULITA	20-BAHIA DE BANDERAS	SAYULITA	RURAL	6,999,922	6,999,922	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$13,999,844 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL, SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE FEDERAL ES POR \$2,085,993.81
2011-SOP-00273-1269 RENOVACION DE LA IMAGEN DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLÉ	20-BAHIA DE BANDERAS	CRUZ DE HUANACAXTLÉ	URBANO	6,999,548	6,999,548	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$13,999,096 EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FONREGION SIENDO LA ESTRUCTURA FINANCIERA 50% FEDERAL Y ESTATAL, SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO POR LA PARTE FEDERAL ES POR \$2,045,968.57
RECONSTRUCCIÓN															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
2011-SOP-00239-0602 RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE MARIA Y DE LA CAPILLA DE SAN FRANCISCO	JALA	JALA	URBANO	500,000	500,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS TOTALES SON: OBRA 1, PERSONAS 5143 JORNALES 1902
REHABILITACION															
2011-SOP-00234-0527 RESTAURACION DE LA BASILICA LATERANENSE	JALA	JALA	URBANO	500,000	500,000	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	METAS TOTALES OBRA 1 PERSONAS 5143 JORNALES 2250
OTROS CONVENIOS				650,770,457	1,322,302,887	1,423,318,646	1,213,934,198	91.8%	692,301	506,248		82,781.57	78,033.06	90.7%	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO LOS CIMIENTO CRUCIRO DE CAMINO LOS CIMIENTO-LLANO GRANDE KM. 1-000	5-HUAJICURI	LOS CIMIENTOS	RURAL	880,603	880,603	880,603	880,603	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.57	30.57	100.0%	ESTA OBRA TIENE ABROPADO ESTATAL \$ 320,219.38 Y MUNICIPAL \$ 400,274.23 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,601,096.91.00
CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	8,730,000	8,730,000	8,730,000	6,202,177	71.0%	0	0	OBRA	1.00	0.71	71.0%	PROYECTO EN PROCESO CONADE RAMO 11 EDUCACION PUBLICA EJERCICIO 2011. PENDIENTE DE AMORTIZAR \$ 984,425.00
MODERNIZACION															
APORTACION AL CONVENIO DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	HECTAREA	362.00	362.00	100.0%	APORTACION FEDERAL PARA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA CONAGUA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
REHABILITACION															
APORTACION AL PROGRAMA DE REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO 043 Y COMPONENTE DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,475,500	42,475,500	42,475,500	42,475,500	100.0%	0	0	HECTAREA	2,830.00	2,830.00	100.0%	APORTACION FEDERAL AL CONVENIO CONAGUA GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-HUAJICURI	EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA)	RURAL	603,759	603,759	603,759	603,759	100.0%	0	0	SESTEMA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TIENE APROBADO ESTATAL \$ 219,548.99 Y MUNICIPAL \$274,436.24 CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,097,744.96 PENDIENTE POR PAGAR UNA PARTE DE APORTACION MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	276,725,607	0	276,725,607	0	0.0%	0	0	AULA	1,605.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
POSTA DE SALUD EN EL MAGUEY	0-DEL NAYAR	EL MAGUEY	RURAL	141,335	141,335	141,335	141,335	100.0%	0	19	0	0	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011 / FORTALECIMIENTO DE LOS P.R.	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,691,344	1,691,344	1,691,344	0	0.0%	2,465	0	0	0	7.00	0.00	0.0%	EN PROCESO.
SISTEMAS DE INFORMACION																
PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	
MAQUINARIA																
APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO PARCELARIO (AHORA EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,450,000	4,450,000	4,450,000	4,450,000	100.0%	0	0	0	0	6,262.00	6,262.00	100.0%	APORTACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO CONAGUA GOBIERNO DEL ESTADO A LOS PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,022,895	3,022,895	3,022,895	28	0.0%	0	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	
OTROS																
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 2011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	5,834,181	5,834,181	5,834,181	0	0.0%	52,519	0	0	0	866.00	910.00	105.1%	SE EJERCERA A PARTIR DEL 2012
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,192,477	11,192,477	11,082,629	11,082,629	99.0%	0	0	0	0	3,181.00	3,181.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2011	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	30,980,222	30,980,222	30,980,222	30,979,859	100.0%	0	0	0	0	3,000.00	2,790.00	93.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					13	14	15									16	17=16/14
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2011	0-DEL NAYAR	LA MESA	RURAL	4,808,803	4,808,803	4,808,803	1,933,720	40.2%	34,900	19	0	ALUMNO	176.00	22	125.00	71.0%	LA VARIACION EN EL TOTAL ANUAL SE DEBIO A UN AUMENTO POR INCREMENTO DE MATRICULA EN CICLO ESCOLAR
CAP.3000 UT DE LA COSTA	15-SANTIAGO INCLINTLA	SANTIAGO INCLINTLA	URBANO	13,973,390	13,973,390	13,973,390	13,904,043	99.5%	8,740	0	0	PLAZA	95.00	21	93.00	97.9%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
CAMPAMENTO ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	492,070	98.4%	0	0	0	ALUMNO	70.00	22	65.00	92.9%	PROGRAMA EN EJECUCION
CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO, EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,679	221,679	221,679	164,207	74.1%	0	0	0	OTROS	8.00	21	6.00	75.0%	LA DIFERENCIA EN LA VARIACION SE VERA REFLEJADA EN LOS PROXIMOS INFORMES
PROG DE APOYO P LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE EDUC SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	579,419	579,419	579,419	579,419	100.0%	0	0	0	ESCUELA	156.00	21	156.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA CONSTRUCCION DE ORQUESTA SIMFONICA Y COROS INFANTIL Y JUVENIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	221,995	22.2%	0	0	0	AGRUPACION	1.00	21	0.00	0.0%	PROGRAMA EN EJECUCION
PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,434,776	1,434,776	1,434,776	1,434,776	100.0%	5,988	5,988	0	ESCUELA	94.00	21	94.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA DE ATENCION A POBLACION EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	992,870	992,870	992,870	841,498	84.8%	0	0	0	ALUMNO	506.00	21	402.00	79.4%	PROGRAMA EN EJECUCION

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/1A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,611	493,611	493,611	242,381	49.1%	1,811		DOCENTE	542.00	260.00	48.0%	PROGRAMA EN EJECUCION
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA DE NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,176,718	13,176,718	13,176,718	9,254,267	70.2%	46,904		ALUMNO	6,610.00	5,000.00	75.6%	PROGRAMA EN EJECUCION
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,535,000	40,535,000	40,535,000	27,533,700	67.9%	201,904	201,732	ESCUELA	110.00	80.00	72.7%	PROGRAMA EN EJECUCION
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,086,043	9,086,043	9,086,043	9,086,043	100.0%	88,047	88,047	ALUMNO	7,426.00	7,426.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,050,599	2,050,599	2,050,599	2,050,599	100.0%	20,152	20,152	DOCENTE	300.00	300.00	100.0%	PROGRAMA EN EJECUCION
PROGRAMA DE INGLES EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,073,828	7,073,828	7,073,828	7,073,828	100.0%	45,207	45,207	ESCUELA	121.00	121.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA DE RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,956	209,956	209,956	209,956	100.0%	979	979	DOCENTE	1,800.00	1,800.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,175,887	8,175,887	8,175,887	6,628,980	81.1%	19,960		DOCENTE	12,966.00	9,800.00	75.6%	PROGRAMA EN EJECUCION
PROGRAMA ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,628,060	2,628,060	2,628,060	2,628,060	100.0%	38,345	38,345	ESCUELA	121.00	121.00	100.0%	PROGRAMA EN EJECUCION

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15		16	17=16/14					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,274,348	9,274,348	9,274,348	9,082,260	97.9%	86,709	76,151	ESCUELA	358.00	358.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO EN SU FASE VACACIONAL
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100.0%	1,108	1,108	DOCENTE	19,125.00	19,125.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	8,007	8,007	ALUMNO	3,200.00	3,200.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
CENTRO DE ACCESO Y APOYO UNIVERSITARIO PARA LA EDUCACION SUPERIOR ABIERTA Y A DISTANCIA	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	197,047	197,047	197,047	164,207	83.3%	0	0	DOCENTE	7.00	6.00	85.7%	LA DIFERENCIA SE REFLEJARA EN EL SIGUIENTE EJERCICIO
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2011	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	504,647	504,647	504,647	0	0.0%	4,543	0	ALUMNO	866.00	910.00	105.1%	SE EJERCERA A PARTIR DEL 2012
GASTO CORRIENTE PARA EL EJERCICIO 2011	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	3,706,079	3,706,079	3,706,079	3,680,901	99.3%	0	0	ALUMNO	3,000.00	2,790.00	93.0%	
GASTO CORRIENTE DEL EJERCICIO 2011	9-DEL NAYAR	LA MESA	RURAL	345,684	345,684	345,684	345,684	100.0%	2,512	0	ALUMNO	176.00	125.00	71.0%	
CAP_3000/3000 UTCOSTA	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	2,363,450	2,621,484	2,621,484	2,621,484	100.0%	934	0	PROCESO	100.00	100.00	100.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	371,000	371,000	371,000	370,950	100.0%	0	0	PROYECTO	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	14	15								
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	694,071	694,074	694,074	30,558	4.4%	0	0	PROYECTO	1.00	0.04	4.0%	
ATENCION A LA DEMANDA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	7,047,419	7,047,419	7,047,419	7,047,419	100.0%	5,133	5,133	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	EN EL MES DE DICIEMBRE/2011 SE REGISTRO UNA REDUCCION AL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$86,654.00. LOS RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE/2011 POR LA CANTIDAD DE \$5,133.00 SE REINTEGRARON A LA TESOFE. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SON: JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION E INCORPORACION Y SEGUIMIENTO A LOS TERMINOS DE NIVEL. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
CARAVANAS DE LA SALUD DL/011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	13,807,791	13,807,791	13,807,791	13,342,663	96.6%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	2,257,540	2,257,540	2,257,540	2,065,801	91.5%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA SICALIDAD 2011	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,171,953	1,171,953	1,171,953	1,145,832	97.8%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROMAJOVEN	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	105,300,000	1,053,000,000	877,500,000	982,800,000	93.3%	0	0	BECAARIO	158.00	158.00	100.0%	SE REINTEGRARON A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$70,200.00 (SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
PROYECTOS DE ACREDITACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	145,032	145,032	145,032	145,032	100.0%	5,133	5,133	ADULTO	0.00	0.00	0.0%	EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011 SE RECIBIO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$67,960.00. LOS RENDIMIENTOS DE ENERO-DIC/2011 POR LA CANTIDAD DE \$5,133.00 SE REINTEGRARON A LA TESOFE. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
PROYECTOS ESTRATEGIAS ACADemicas	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,380,094	1,380,094	1,380,094	1,380,094	100.0%	5,133	5,133	ADULTO	400.00	350.00	87.5%	META/2011 EN ATENCION ADULTOS 400 LOGROS ENE-DIC/11 EN ATENCION 350, META/2011 EN USUARIO CONCLUYE NIVEL 45 LOGROS ENE-DIC/11 EN UCN 92. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS: JORNADA DE ACREDITACION E INCORPORACION Y SEGUIMIENTO A LOS TERMINOS DE NIVEL. LOS RENDIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE/2011 POR LA CANTIDAD DE \$5,133.00 SE REINTEGRARON A LA TESOFE. EN EL MES DE DICIEMBRE SE REGISTRO LA REDUCCION AL PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$17,723.91. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX
PROYECTOS ESTRATEGICOS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,315,720	1,315,720	1,315,720	1,315,720	100.0%	5,133	5,133	ADULTO	6,100.00	5,688.00	93.2%	META/2011 ATENCION ADULTOS 6100 LOGROS EN ATENCION DE ENE-DIC/11 5688. USUARIO QUE CONCLUYE NIVEL META/2011 3100 LOGROS ENE-DIC/2011 3378. ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SON: JORNADA NACIONAL DE ACREDITACION E INCORPORACION Y SEGUIMIENTO A LOS TERMINOS DE NIVEL. LOS RENDIMIENTOS DE ENERO-DIC/2011 POR LA CANTIDAD DE \$5,133.00 SE REINTEGRARON A LA TESOFE. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA Y EN LA PAGINA DEL INEA WWW.INEANAYARIT.GOB.MX

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ACUÁTICO PARQUE METROPOLITANO BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE TEPIC	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	270,000	270,000	270,000	200,137	74.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.74	74.0%	PROYECTO EN PROCESO, RAMO 11 CONADE 2011. PENDIENTE DE AMORTIZAR \$ 20,594.00
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011 / FORTALECIMIENTO DE LOS P.A.	20-BAHIA DE BANDERAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO
18-NAVANT RECURSO 2010															
SUBSIDIOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS															
				75,050,927	73,876,945	45,577,671	45,528,713	61.6%	0	0		39,004.00	18,497.70	47.4%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
2011-SOP-00202 PAV. DE C. EN COL. BENITO JUAREZ (CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y C. AL PUENTE QUEBRADO), A BASE DE PAV. HIBRIDO: REHAB. DE INFR Y SERV (DRENAJE SANIT, PLUVIAL, AGUA POT Y ALUMBR PUBLICO)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22,367,564	22,367,564	17,484,371	17,484,371	78.2%	0	0	METRO CUADRADO	34,777.00	14,835.85	42.7%	METAS TOTALES SON: METRO CUADRADO 34,777 PERSONAS 295,204 JORNALES 73,229 FECHA DE INICIO EL 9/08/2011. NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COL. BENITO JUAREZ (CALLES EMILIO M. GONZALEZ Y CAMINO AL PUENTE QUEBRADO), A BASE DE PAVIMENTO HIBRIDICO, INCLUYE: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (DRENAJE SANITARIO, PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO) ANTICIPO POR AMORTIZAR \$1,427,347.01
REHABILITACIÓN															
2011-SOP-00226 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL CIRCUITO MORELIA EN KALISCO-TEPIC	9-KALISCO	KALISCO	URBANO	9,586,099	9,586,099	10,313,933	10,313,933	107.6%	0	0	METRO CUADRADO	4,021.00	3,460.00	86.0%	METAS TOTALES: M2 4021 PERSONAS 29547 JORNALES 15515 FECHA DE INICIO EL 9/08/2011. ANTICIPO POR AMORTIZAR \$132,771.94 FONDO METROPOLITANO 2011 \$9,586,098.90
FONDOS REGIONALES															
CONSTRUCCIÓN															
2010-SOP-00203-0329 OBRA COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS	8-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	6,389,069	6,389,069	4,168,279	4,168,279	65.2%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	METAS TOTALES: CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 3012 JORNALES 9127 FECHA DE INICIO EL 15/06/2011. ANTICIPO POR AMORTIZAR \$66,429.84 SALDO PARA 2012 \$ 220,790
2010-IFR-00099-0188 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES, LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN EL LT.SUR UBICADO EN EN JALA (REFRESCO)	7-JALA	JALA	URBANO	62,991	62,991	41,308	41,308	65.6%	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	EL RECURSO DE ESTA OBRA CORRESPONDE AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONREGION 2010)
AULAS MOVILES PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL NORTE	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	276,040	276,040	0	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
2010-1NFE-00108-0191 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (PRIMERA ETAPA) OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPL. EN EL INST. TECNOLÓGICO DEL NORTE	11-RUIZ	RUIZ	URBANO	1,730,908	1,730,908	1,730,908	1,681,950	97.2%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	EL RECURSO QUE SE APLICA A ESTA OBRA CORRESPONDE AL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FORREGION)
2010-SOP-00004-0387 COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO PRIMERA ETAPA	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	28,031,370	28,031,370	6,406,572	6,406,572	22.9%	0	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%	METAS TOTALES SON: CENTRO DE SALUD 1 PERSONAS 1 5212 JORNALES 40045 FECHA DE INICIO EL 9/08/2011. ANTICIPO POR AMORTIZAR \$0479,990.67 PARA EL 2012 EL SALDO
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE MESA DE HUICHILES	9-DEL NAYAR	MESA DE LOS HUICHILES	RURAL	163,296	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN.
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE LA LABOR	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA LABOR	RURAL	375,936	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN.
EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TECUALA (COMPLEMENTO) (REFRENDO)	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	6,401,896	5,432,298	5,432,298	5,432,298	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	QUEDARON RENGLONES DESIERTOS POR FALTA DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.
VENTILADOR PARA MAQUINA DE ANESTESIA PARA EL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE TONDORQUE	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDORQUE	RURAL	565,152	0	0	0	0.0%	0	0	0	LOTE	0.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE LICITACIÓN.
OTROS PROGRAMAS				2,151,520	2,151,520	2,151,520	1,490,414	69.3%	0	0	0		4.00	0.00	0.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
OBRA PÚBLICA																
AMPLIACION																
INFRAESTRUCTURA REFRENDO SUBSEMUN 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	113,618	113,618	113,618	113,000	99.5%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	INSTALACION DE RED DE COMPUTO. OBRA EN PROCESO RAMO 36 SUBSEMUN EJERCICIO 2010 EL SALDO SE REINTEGRA.
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACION																
OPERACION POLICIAL REFRENDO SUBSEMUN 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	102,668	102,668	102,668	0	0.0%	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OPERACION POLICIAL, TECNOLOGIAS COMPLEMENTARIAS Y EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES. PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 EJERCICIO 2010. EL SALDO SE REINTEGRA
OTROS																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REFRENDO SUBSEMUN 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,286,353	1,286,353	1,286,353	744,687	57.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE ARMAMENTO. PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 EJERCICIO 2010.
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROFESIONALIZACION REFRENDO SUBSEMUN 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	648,881	648,881	648,881	632,727	97.5%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	CAPACITACION DE MANDOS DEL NUEVO MODELO POLICIAL. FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL. EVALUACIONES DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO. EVALUACIONES DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.PROYECTO EN PROCESO RAMO 36 EJERCICIO 2010,CON UNA APORTACION MUNICIPAL DE: \$ 457,542.00
APORTACIONES FEDERALES Y REGISTROS															
FAIS				40,938,271	40,904,368	31,118,856	31,700,896	77.5%	0	0		219,163.82	184,664.48	84.3%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL DEL PROGRAMA TU CASA 2011 EN EL MUNICIPI DE EL NAYAR (34.30 NO CONSTRUIDOS)	9-DEL NAYAR	SANTA GERTRUDIS	RURAL	248,000	248,000	248,000	248,000	100.0%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	
2011-SOP-00021-0261 CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	6,275,403	6,275,403	5,393,443	5,393,443	85.9%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	COMPLEMENTO EN FAM 2010 DIRECTO FISE 2010. FECHA DE INICIO EL 17/02/2011 Y FECHA DE TERMINO EL 14/09/2011. POR AMORTIZAR \$176,403.89 SALDO PARA 2012 \$882,020
2011-SOP-20005-0004 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO C CORA PALAPITAS TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM 5+300 (SALDO 2007,2009, 2010 Y 2011)	12-SAN BLAS	EL CORA	RURAL	6,929,201	6,929,201	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.28	28.0%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FISE 2011, 2007, 2009 ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$1699,920 SALDO PARA EL 2012: \$5666,287 FECHA DE INICIO EL 26/09/2011
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TROPICAL EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO PALAMAR DE CUAUTLA PRIMERA ETAPA SECCION D(SALDOS 2010)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	PALMAR DE CUAUTLA (CUAUTLA)	RURAL	2,070,700	2,070,700	2,070,700	2,070,700	100.0%	0	0	0	11.00	11.00	100.0%	
FSM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
COP-MUN-F3-03-008/2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	5-AMATLÁN DE CAÑAS	EL FARITO	RURAL	115,599	115,280	115,599	115,280	100.0%	0	0	0	1,498.00	1,498.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA GALVANIZADA DE 1/2, 3/4 Y 1 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-008/2011 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. OJO DE AGUA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	35,977	35,977	35,977	0	0.0%	0	19	0 METRO LINEAL	95.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSO DE 2010. EL SALDO SE REFERENDA.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA (COL. JARDIN)	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	40,794	40,794	40,782	40,782	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	176.50	176.50	100.0%	OBRA DE REFERENDO PERTENECIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2010, Y FINIQUITADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION COLONIA LOS REYES 3RA ETAPA	2-AHUACATLÁN	TETITLÁN	RURAL	1,854	1,854	1,854	1,854	100.0%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE APRUEBA PARA REALIZAR EL PAGO DE OPERACIONES AJENAS (\$ 1,854.47)
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ROSAMORADA	PERICOS	RURAL	2,396,989	2,396,989	2,366,319	2,396,989	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON RECURSO 2010 TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBERTO M. GONZALEZ, ENTRE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO VILLA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	424,740	424,740	392,382	392,382	92.4%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFERENDO PARA SU EJECUCION.
COP-MUN-F3-03-013/2011 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (CECYTEN)	3-AMATLÁN DE CAÑAS	TEPUZHUACÁN	RURAL	106,084	99,458	106,084	99,458	100.0%	0	0	0 METRO LINEAL	245.00	245.00	100.0%	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL CECYTEN EN LA COMUNIDAD DE TEPUZHUACAN. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-013./2011 DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2011
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	14-SANTA MARIA DEL ORO	TEGUEPEXPAN	RURAL	758,665	758,665	758,665	758,665	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011. LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR 758,664.77 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA,CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTALNO COP-MUN-14-F3-031./11 DE FECHA 01/09/2011, PARTE MPAL \$ 4,125.23 LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA EN LA COLONIA MOCTEZUMA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	20,500	20,500	20,500	20,500	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFERENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO PONER SISTEMA.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA PINO ENTRE PEDRAZA Y ACAVAPAN COL. EL MARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	99,527	99,527	99,527	78,348	78.7%	0	19	0 METRO LINEAL	206.00	162.12	78.7%	PROYECTO EN PROCESO CON TRANSFERENCIA DE RECURSO DE 2010.
10/158M17104-CP REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TECNOLOGICO DE TEPIC) EN LA COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	15,805	15,805	15,805	0	0.0%	0	0	0 METRO LINEAL	88.40	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 SIN EJERCER. EL SALDO SE CANCELA.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO															
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	553,963	553,963	553,963	0	0.0%	0	0	0 POZO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE 2010. EL SALDO SE REFRENDA.
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE REGO POR ASPERSION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	335,319	335,319	236,319	236,319	70.5%	0	0	0 METROS CUBICOS	162.00	162.00	100.0%	OBRA DE REFRENDO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE UN SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS															
ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLES VARIAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	361,037	361,037	361,037	361,037	100.0%	0	0	0 SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011, OBRA CON AMPLIACION PRESUPUESTAL PARA DAR SUFFICIENCIA A VOLUMENES EXTRAORDINARIOS.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LATERAL PROLONGACION MORELOS (BOULEVARD) Y TAMASCO	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	710,000	710,000	700,491	700,491	98.7%	0	0	0 METROS CUBICOS	215.00	215.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS EN CALLE MORELOS ENTRE PREPARATORIA Y ESTEBAN BACA CALDERON	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	226,133	226,133	185,405	185,405	82.0%	0	0	0 RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2011, SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 4 Y LA CABE 8 EN LA COLONIA EL ROSERO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	99,581	99,581	99,581	99,581	100.0%	0	19	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER RED.
REHABILITACION REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MINA Y CALLE LIMITE	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	280,172	280,172	265,127	265,127	94.6%	0	0	0	METRO LINEAL	384.43	384.43	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBERTO H. GONZALEZ ENTRE NICOLAS BROYO Y FRANCISCO VILLA	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	171,073	171,073	161,235	161,235	94.2%	0	0	0	METRO LINEAL	103.50	103.50	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y SE APLICARA COMO REFRENDO PARA SU EJECUCION.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUERRERO COLONIA LA OTRA BANDA	1-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	827	827	827	827	100.0%	0	0	0	COLECTOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00 PERO NO DA ESA OPCION. LA OBRA SOLO SE APRUEBA PARA REALIZAR EL PAGO DE OPERACIONES AJENAS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUARUTEMOC	10-ROSAMORADA	SAN VICENTE	URBANO	947,161	947,161	947,161	947,161	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	345.00	345.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRIVADA PINO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN COL. EL NARANJAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	287,887	287,887	287,887	240,360	83.5%	0	0	0	METRO LINEAL	197.60	165.00	83.5%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL 2010.
10/PSM17103-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TECNOLOGICO DE TEPIC) EN LA COL. 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	100,279	100,279	100,279	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA OBRA RAMO 33 FONDO 3 EL SALDO SE CANCELA
10/PSM17106-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FRANCISCO I. MADRIDO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y FRESNOS, CALLEJON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	85,820	85,820	85,820	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	60.90	50.00	82.1%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3. LA OBRA INICIO EL 20/12/2010, CONTINUANDO Y CONCLUYENDO LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE AÑO, SOLO RESTA EL FINIQUITO DEL CONTRATO EXISTENTE. SE TIENE DIFERENCIA ENTRE EL VOLUMEN GENERADO EN EXPEDIENTE TECNICO Y LA LONGITUD REAL ALCANZADA EN CAMPO. EL SALDO SE REFRENDA PARA FINIQUITAR EL CONTRATO EXISTENTE.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
10/PSM17138-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HERIBERTO CASAS ENTRE INDIO MARIANO Y TONACO EN LA COLONIA 26 DE SEPTIEMBRE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	3,903	3,903	3,903	0	0.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA SIN EJERCER DEL RAMO 33 FONDO 3 INICIADA EN EL EJERCICIO 2010. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO PONER RED. EL SALDO SE CANCELA AL FINQUITARSE EL CONTRATO EXISTENTE.
11/INT17005-CP REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAS GARDINIAS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	229,977	229,977	229,977	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	199.00	0.00	0.0%	PROYECTO SIN INICIAR RAMO 33 FONDO III CON TRANSFERENCIA DE RECURSO DE 2010. EL SALDO SE REFRENDA.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
ADQUISICION DE MATERIAL SANITARIO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLES VARIAS	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	243,678	243,678	243,678	243,678	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y CON AMPLIACION PRESUPUESTAL.
10/PSM17135-CP-CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	16,204	16,204	16,204	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	7.67	13.68	178.4%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3. LA OBRA INICIO EL 20/12/2010. CONTINUANDO LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE AÑO. SOLO RESTA EL FINQUITO DEL CONTRATO EXISTENTE. SE TIENE LA DIFERENCIA POR LA AMPLIACION DEL AREA HIDRAULICA PARA DAR MAYOR PASO AL CAUDAL DEL AGUA. EL SALDO SE REFRENDA.
URBANIZACIÓN MUNICIPAL.															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MINA Y AGUSTIN BORRERO.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	130,548	130,548	129,896	129,896	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	470.33	470.33	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS SALDO GENERADOS EN EL 2011, SERAN TRANSFERIDO EL EJERCICIO FISCAL 2012.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE MINA Y AGUSTIN BORRERO.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	126,252	126,252	126,249	126,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	609.83	609.83	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011, Y EL SALDO GENERADO EN EL EJERCICIO 2011, SERA TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2012.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANEGADO EN CONCRETO PARA ACCESO A LA UNIDAD ACADÉMICA DEL NORTE	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	729,341	729,341	706,032	706,032	96.8%	0	0	METROS CUADRADOS	779.00	779.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SE TRANSFIERE SALDO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES DE CALLE MAZATLAN ENTRE ALDAMA Y LIBERTAD	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	84,900	84,900	83,520	83,520	98.4%	0	0	METROS CUADRADOS	489.00	489.00	100.0%	OBRA DE REFRENDO EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011, Y SALDO GENERADO EN EL 2011 SERA TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2012.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
COP-MUN-F3-03-001/2011 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CEMENTO	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA VERBABUENA	RURAL	394,400	389,227	394,400	389,227	100.0%	0	19	0 METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CEMENTO: CEMENTO: ARENA GRUESA FC +250KG/CM2 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 18 CM. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-001/2011 DE FECHA 13 DE ENERO DEL 2011.
COP-MUN-F3-03-015/2011 CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CEMENTO Y TRADICIONAL EN CALLES VARIAS ENTRONQUE CON CALLE MATAMOROS	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLÁN DE CAÑAS	URBANO	47,700	47,352	47,700	47,352	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	292.28	292.28	100.0%	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOGADO EN CEMENTO Y TRADICIONAL CON 18 CM DE ESPESOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO EN LAS CALLES PRINCIPAL DE AMATLÁN DE CAÑAS. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-015/2011 DE FECHA 9 DE AGOSTO DEL 2011
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA POPAM EJERCICIO 2010 A LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	190,304	190,304	190,304	190,304	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION
CONSTRUCCION DE EMPEDRAO DE CALLES 6,384 METROS CUADRADOS	10-ROSAMORADA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	1,778,717	1,778,717	1,778,717	1,777,770	99.9%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,384.00	6,384.00	100.0%	OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-10-04-022/2010 CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2010 ESTA OBRA SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011 OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN LA LOCALIDAD ES SAN JUAN CORAPAN NO SAN JUAN BAUTISTA
CONSTRUCCION DE MACHUELOS	10-ROSAMORADA	CHILAPA	RURAL	282,332	282,332	282,332	282,332	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,257.30	3,257.30	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE EMPEDRAO DE CALLES COLONIA CERRO DE LA CRUZ	14-SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALLA	RURAL	182,461	182,461	182,461	182,461	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	495.00	495.00	100.0%	LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE PARTE MUNICIPAL POR \$ 686,988.32 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL MONTO TOTAL DE LA OBRA APROBADA. LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y TRASFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011 POR LA CANTIDAD DE \$ 182,461.00 Y LA DIFERENCIA DE \$ 504,527.32 SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2011
CONSTRUCCION DE EMPEDRAO DE CALLES EN COLONIA DEL BOSQUE	14-SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	264,369	264,369	264,369	264,369	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,814.00	1,814.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y TRASFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011. LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MUNICIPAL POR \$264,369.30 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA. CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO COP-MUN-14-F3-032/11 PARTE MPAL \$4,321.70 DE FECHA 01/09/2011, LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% EN EL CAMPO DEL RUBRO DEL GASTO EN EL OFICIO DE APROBACION SE SEÑALA CALLES Y CAMINOS EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION SE ELIGIO LA OPCION CALLES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8 EN LA COLONIA EL BODEO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	407,661	407,661	407,661	407,661	100.0%	0	0	0 METROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, DICHO CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DEL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO PONER METROS.
EMPEDRAO AHOGADO CALLES OLINITE Y NOGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA EN LA COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	261,719	261,719	261,719	261,719	100.0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA EL SALDO SE CANCELA. EN EL OFICIO DE APROBACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO, POR LO QUE SE OPTO POR METROS CUADRADOS.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
IMPEDIRADO ANEGADO EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE CHE GUBIANA Y LIMITE (BANDA DEL TECNOLOGICO) EN LA COLONIA 2 DE ACCESO	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	156,351	156,351	156,351	155,027	99.2%	0	0	0	CUADRADOS	432.53	429.00	99.2%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 SIN EJERCER EN EL EJERCICIO 2010. EL SALDO SE REFRENDA.
10/19M13705-CP CONSTRUCCION DE IMPEDIRADO NORMAL EN CALLE 23 DEMARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DEL TULE EN LA COLONIA VALLE VERDE MATATYAC	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	29,700	29,700	29,700	0	0.0%	0	0	0	CUADRADOS	56.40	56.40	100.0%	OBRA REFRENDADA DEL RAMO 33 FONDO 3 LA OBRA INICIO EL 20/12/2010. CONTINUANDO Y CONCLUYENDO LOS TRABAJOS EN EL PRESENTE AÑO. SOLO RESTA EL FINICUITO DEL CONTRATO EXISTENTE. SE TIENE DIFERENCIA ENTRE LOS VOLUMENES GENERADOS EN EXPEDIENTE Y LA SUPERFICIE REAL ALCANZADA EN CAMPO. EL SALDO SE REFRENDA.
MANTENIMIENTO																
REHABILITACION PARA EMPEDRADO (BACHEO) DE CALLES VARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	29,821	29,821	29,800	29,800	99.9%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA DE REFRENDO Y EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011, SALDO GENERADO SERA TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2012.
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UNIDAD DEPORTIVA	14-SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO (EL AHUALAMO)	RURAL	318,719	318,719	318,719	318,719	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y TRASERIDO AL EJERCICIO 2011 LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MPAL POR 318,719.00ADEMAS CORRESPONDE AL MONTO APROBADO DE LA OBRA, CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO COP-MUN-14-F3-033/11 DE FECHA 01/09/2011 POR \$ 93,348.20 PARTE MPAL LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%- EN EL CAMPO DE UNIDAD DE MEDIDA EN EL OFICIO DE APROBACION SEÑALA OBRA EN EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION Y SE ELIJO LA OPCION METRO LINEAL
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y EL ARROYO COLONIA LA TECOLOYERA	2-AHUACATLÁN	UZETA	RURAL	2,680	2,680	2,680	2,680	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES ACCION 1.00 PERO NO DA ESA OPCION, YA QUE SOLO SE APRUEBA PARA EL PAGO DE OPERACIONES AJENAS (\$2,680.33)
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ARROYO EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES.	17-TEPEC	SAN ANDRÉS	RURAL	16,502	16,502	16,502	16,502	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010, OBRA TERMINADA. EN EL OFICIO DE APROBACION EN UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO EXISTE EN EL CATALOGO DE AVANCE FISICO Y SE OPTO POR PONER LA UNICA OPCION DE METRO LINEALES.
10/19M137142CP-CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 5 ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO A MICROONDAS COL. LUIS ECHEVERRIA	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	644,181	644,181	644,181	639,097	99.2%	0	0	0	METROS LINEALES	413.76	410.44	99.2%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 SIN INICIAR EN EL EJERCICIO 2010, EL SALDO SE REFRENDA. LA META PROGRAMADA EN EL OFICIO DE APROBACION SON METROS CUADRADOS, PERO ESE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100.0%	0	0	0	D ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011.

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
COMPLEMENTO DE APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010.	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100.0%	0	19	ACCION	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011.
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA LA TERCERA EDAD	2-AHUACATLAN	TETITLAN	RURAL	253	253	253	253	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	SOLO SE APRUEBA PARA REALIZAR EL PAGO DE OPERACIONES AJENAS (\$253.47)
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA	10-ROSAMORADA	LOS MEDINA	RURAL	1,464,190	1,464,190	1,499,430	1,464,190	100.0%	0	0	PLAZA	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO 2010 TERMINADA AL 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	10-ROSAMORADA	SAN DIEGO DEL NARANJO	RURAL	1,697,680	1,697,680	1,699,974	1,697,680	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,050.00	2,050.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL 2010
10/15817049CP-AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MORA	17-TEPIC	MORA	RURAL	164,058	164,058	164,058	151,631	93.6%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	400.00	374.00	93.5%	OBRA REFRENADA DEL RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2010, EL SALDO SE REFRENDA.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO V.D.	14-SANTA MARIA DEL ORO	LA LAGUNA	RURAL	381,795	381,795	381,795	381,795	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	394.00	394.00	100.0%	LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010 Y TRASERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011. LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE ENCUENTRA INTEGRADA EXCLUSIVAMENTE LA PARTE MPAL POR \$ 381,795.36 CORRESPONDE AL MONTO TOTAL APROBADO DE LA OBRA CONSIDERANDOSE OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL NO.COP-MUN-14-F3034/11 DE FECHA 01/09/2011 POR \$3,299.64 PARTE MPAL LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VIVIENDA															
AMPLIACION															
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	1,562,860	1,562,860	1,648,590	1,562,860	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	521.00	521.00	100.0%	OBRA TERMINADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2010 LOCALIDADES BENEFICIADAS SON: SAN VICENTE TAMARINDO VICENTE GUERRERO PIMENTILLO ROSAMORADA ZOMATLAN FRANCISCO VILLA SAN MIGUELITO COFRADIA PERICOS PASO REAL DEL BEJUCO MINITAS LA BOQUITA LOS MEDINA COLONIAS 18 DE MARZO PARAMITAS CHILAPA
CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO PARAMITA-TEPONAHUATLA (HUAJUKTA) TRAMO : DEL KM 0+000 AL KM 9+280 SEGUNDA ETAPA	10-ROSAMORADA	TEPONAHUATLA (HUAJUKTA)	RURAL	3,363,827	3,363,827	3,500,000	3,363,827	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSO DEL 2010
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
TRASLADO DE PRODUCTO AC-20 (ASFALTO) DE LA CIUDAD DE SALAMANCA GJANALUATO - ACAPONETA, NAVARIT	1-ACAPONETA	ACAPONETA	URBANO	65,424	65,424	63,168	63,168	96.6%	0	0	0	TONELADA	120.00	120.00	100.0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO FISCAL 2010, Y TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS SALDO GENERADOS EN EJERCICIO FISCAL 2011 SERÁN TRANSFERIDO AL EJERCICIO FISCAL 2012.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCIÓN																
COP-MUN-F3-03-005/2011 CONSTRUCCION DE PEQUEÑA PRESA DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO	1-AMATLÁN DE CAÑAS	JESUS MARIA	RURAL	915,887	915,887	915,887	915,887	100.0%	0	0	0	M2, PRESA	63,000.00	29,000.00	46.0%	CONSTRUCCION DE PEQUEÑA PRESA DE MURO DE MAMPOSTERIA CON RECUBRIMIENTO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE JESUS MARIA. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-006/2011 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2011. ESTA OBRA QUEDA INCONCLUSA EN SU AVANCE FISICO POR ABANDONO DE TRABAJO Y A LA FECHA NO SE HA SOLUCIONADO NADA AL RESPECTO.
COP-MUN-F3-03-006/2011 CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO EL BARRANQUEÑO	1-AMATLÁN DE CAÑAS	BARRANCA DEL ORO	RURAL	916,799	916,799	916,799	916,799	100.0%	0	0	0	M2, PRESA	130,555.00	130,555.00	100.0%	CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO EL BARRANQUEÑO EN LA COMUNIDAD DE BARRANCA DEL ORO. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-006/2011 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2011. EN ESTA OBRA SE LLEVO ACABO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$75,000.00 CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-006-A/2011 CON FECHA DE APROBACION 5 DE JULIO DEL 2011. LA CUAL SE LLEVO ACABO LA AMPLIACION DE 1 M. DE ALTURA TENIENDO EN TOTAL 8 M DE ALTURA LA CORTINA DE MAMPOSTERIA. QUEDANDO EN TOTAL EJERCIDO DE \$991,800.00
GASTOS INDIRECTOS																
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
20100118012001 GASTOS INDIRECTOS	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	69,831	69,831	69,831	69,831	100.0%	0	0	0	INFORME	0.39	0.39	100.0%	
FORTAMUR				11,774,891	11,774,891	11,774,891	11,774,891	100.0%	490	0	0		502.82	502.82	99.8%	
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
2010/MF412022-PR CONSTRUCCION DE BAÑOS Y FOSA SÉPTICA EN CAMPO DEPORTIVO	12-SAN BLAS	REFORMA AGRARIA (LA COLORADA)	RURAL	69,259	69,259	69,259	69,259	100.0%	0	0	0	METRO CUADRADO	38.50	38.50	100.0%	
2010/MF412024-PR CONSTRUCCION DE MOTIVO DE ACCESO	12-SAN BLAS	LAS ISLITAS	RURAL	240,579	240,579	240,579	240,579	100.0%	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	NOTA: CON OFICIO NUMERO COP-MUN-F4-12-017-A/2011 DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2011, SE HACE UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 111,406.00, QUEDANDO UN TOTAL MUNICIPAL DE \$ 240,579.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS (DEUDA A INSTITUCIONES BANCARIAS)	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	9,633,851	9,633,851	9,633,851	9,633,851	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	NOTA: SE APROBO CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F4-020-001/10 DE FECHA 16-MAYO-10 CON UN MONTO MUNICIPAL DE \$33,666,372.00. OBRA REPRENDADA AL EJERCICIO 2011 CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-001/2011 DE FECHA 22-MARZO-11 CON UN MONTO MUNICIPAL \$9,633,851.00
REHABILITACION															
ELABORACION DE CONCRETO ASFALTICO A PARTIR DE CEMENTO ASFALTICO-AC-20 (DONACION DE PEMEX)	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	438,950	438,950	438,950	438,950	100.0%	0	0	METRO CUBICO	460.00	460.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% UTILIZANDO EL CONCRETO ASFALTICO EN CALLES EN DIVERSAS LOCALIDADES
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
2010/MF412005-CP PAGO DE DEUDA A BANORRAS (DEUDA A BANORRAS PARA LA REALIZACION DE OBRA PUBLICA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	174,033	174,033	174,033	174,033	100.0%	0	0	ACCION	0.09	0.09	100.0%	
2010/MF412010-CP PAGO DE DEUDA PUBLICA A BANORRAS (DEUDA A BANORRAS PARA LA REALIZACION DE OBRA PUBLICA)	12-SAN BLAS	SAN BLAS	URBANO	41,700	41,700	41,700	41,700	100.0%	0	0	ACCION	0.23	0.23	100.0%	
11/TFPM001-CP PAGO DE DEUDA PUBLICA BANCO INTERACCIONES, S. A. CREDITO 303.110	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,097,000	1,097,000	1,097,000	1,097,000	100.0%	496	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	RAMO 33 FONDO IV FORTAMUN TRASPASO DEL EJERCICIO 2010.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y REPARACION DE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ROSAMORADA	ROSAMORADA	URBANO	79,519	79,519	79,519	79,519	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION AL 100% TERMINADA
PAM				42,179,436	42,179,436	42,179,436	5,068,510	14.2%	1,759,525	0		503.00	351.13	69.8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCION															
2011-4H9F-00078-0646 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ (SEPEM) SALDOS 2010	8-XALISCO	XALISCO	URBANO	626,857	626,857	626,857	622,120	99.2%	0	0	OBRA	1.00	50.00	50.0%	
2011-4H9F-00194-1234 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION POLITICA (SEB)	15-SANTIAGO XICUENTLA	CERRITOS	RURAL	494,515	494,515	494,515	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
2011-4N18-00143-1102 REHABILITACION DE TECHOS EN GENERAL DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION DE 1910 (SALDOS 2010)	10-ROSAMORADA	PESCADERO	RURAL	91,970	91,970	91,970	86,439	94.0%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
2011-4N18-00148-1103 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TV. SEC. MIGUEL GARCIA MONTEAÑO (SEB) SALDOS 2010	15-SANTIAGO IXTLIUTLA	SAUTA	RURAL	908,308	908,308	908,308	899,741	99.1%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
2011-4N18-00089-1102 REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS (SEB) SALDOS 2010	17-TEPEC	ATONALISCO	RURAL	95,330	95,330	95,330	90,640	95.1%	0	0	0	OBRA	100.00	100.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCIÓN																
COMPLEMENTO DE LA ETAPA DEL HOTEL ESCUELA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,770,408	13.9%	715,682	0	0	OBRA	1.00	0.13	13.0%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y LICITACION
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (SEGUNDA ETAPA) FAM 2010-01	17-TEPEC	TEPEC	URBANO	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	908,260	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 SE ENVIO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO NO. SG/570/11 EL PROYECTO EJECUTIVO PARA SU APROBACION QUEDANDO POR ENTREGAR PRESERVACIONES HECHAS AL PRESUPUESTO LAS CUALES DEBERAN QUEDAR SOLVENTADAS PARA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2012 Y PROCEDER A LA LICITACION.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA(CAMPUS BAHIA DE BANDERAS)EDIFICIO DE AULAS. SEGUNDA ETAPA) FAM 2010-02	20-BAHIA DE BANDERAS	VALLE DE BANDERAS	URBANO	8,581,228	8,581,228	8,581,228	0	0.0%	0	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL PROYECTO EJEUTIVO Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA EN ESTE MES (ENERO) MANDARLO A REVISION A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPAMIENTO																
MOBILIARIO BÁSICO PARA EL LABORATORIO PESADO DE CONCRETO	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,151	99.9%	73,177	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO AL 100%
MOBILIARIO BÁSICO PARA EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL	9-DEL NAYAR	LA MESA	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0.0%	62,400	0	0	EQUIPO	1.00	0.00	0.0%	ESTA EN PROCESO DE ADQUISICION
FAP				133,317,742	133,317,742	133,317,742	128,856,395	96.7%	2	0			53,340.00	51,749.00	97.0%	
RIESGOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre				Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21				
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16											
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			45,476,282	45,476,282	45,476,282	43,110,410	94.8%			0	0	0	OTROS	16,663.00	15,980.00	95.9%	NO PRESENTO MOVIMIENTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			4,002,200	4,002,200	4,002,200	4,002,200	100.0%			0	0	0	PERSONA	1,613.00	1,613.00	100.0%	ESTE EJE ESTRATEGICO YA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			8,969,957	8,969,957	8,969,957	8,697,611	97.0%			0	0	0	OTROS	9.00	7.00	77.8%	NO PRESENTO MOVIMIENTOS
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			279,000	279,000	279,000	279,000	100.0%			0	0	0	PERSONA	12.00	12.00	100.0%	ESTE EJE YA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			72,988,841	72,988,841	72,988,841	71,167,712	97.5%			0	0	0	OTROS	35,017.00	34,100.00	97.4%	EL PRESENTE EJE ESTRATEGICO DEL SNSP CONTIENE VARIADAS UNIDADES DE MEDIDA, POR LO QUE ES IMPOSIBLE ADJUDICARLE UNA EN ESPECIFICO.
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,601,462	1,601,462	1,601,462	1,601,462	100.0%			0	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	ESTE EJE ESTRATEGICO DEL SNSP CONTIENE DIFERENTES TIPOS DE UNIDADES DE MEDIDA POR LO QUE ES NO SE PUEDE ADJUDICAR UNA EN ESPECIFICO. ESTE EJE FUE REPROGRAMADO Y YA SE ENCUENTRA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD
FAETA				40,375,630	40,375,630	40,375,630	40,130,250	99.4%	0	0	0	0	0		22,692.00	18,646.00	82.2%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS																		
SERVICIOS PERSONALES																		
ADMINISTRACION REGIONAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	25,257,740	25,257,740	25,257,740	25,036,850	99.1%			0	0	0	ADULTO	11,346.00	9,323.00	82.2%	ATENCIÓN ADULTOS META/2010 11346 LOGROS ENE-DIC/2010 9323 USUARIO CONCLUYE NIVEL META/2010 4369 LOGROS ENE-DIC/2010 4515 ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. 3-JORNADAS DE ACREDITACION Y CERTIFICACION EN LAS COORDINACIONES DE ZONA. 2-APLICACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS A LOS JOVENES DESERTORES DEL SISTEMA ESCOLARIZADO. 3-SEDES MOVILES A LOS POSIBLES TERMINOS DE NIVEL. 4-APLICACION DE EXAMENES A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A INACTIVARSE. SERVICIOS PERSONALES. 149 PLAZAS PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. 1 LICENCIA SIN COCE DE SUELD0, 1 ALTA DE INTERINATO PARA CUBRIR LA LICENCIA, 4 JUBILACIONES (PRIMA DE ANTICUEDAD POR JUBILACION) 1 RENUNCIA VOLUNTARIA (PRIMA DE ANTICUEDAD POR RENUNCIA). 5 ALTAS DE PERSONAL. PERSONAL DE HONORARIOS. 23 TECNICOS DE HONORARIOS. 15 JEFS DE UNIDAD. 7 CIAC. 1 APOYO LOGISTICO. 3 CONEVTY. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA WWW.INENAYARIT.GOB.MX (LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LO RECIBIDO CON LO EJERCIDO SE DEBE A QUE EN EL TRANSURSO DEL AÑO SE ESTUVIERON GENERANDO PLAZAS VACANTES QUE NO SE CUBRIERON EN TIEMPO, DANDO COMO RESULTADO UNA ECONOMIA PARA EL INSTITUTO POR LA CANTIDAD DE: \$230,890.00
OTROS GASTOS DE OPERACION																		
CAPITULO 2000,3000,4000	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	15,117,864	15,117,864	15,117,864	15,093,394	99.8%			0	0	0	ADULTO	11,346.00	9,323.00	82.2%	ATENCIÓN ADULTOS META/2010 11346 LOGROS ENE-DIC/2010 9323 USUARIO CONCLUYE NIVEL META/2010 4369 LOGROS ENE-DIC/2010 4515 ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS. JORNADAS DE ACREDITACION Y CERTIFICACION EN LAS COORDINACIONES DE ZONA. APLICACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS A LOS JOVENES DESERTORES DEL SISTEMA ESCOLARIZADO. SEDES MOVILES A LOS POSIBLES TERMINOS DE NIVEL. APLICACION DE EXAMENES A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A INACTIVARSE. SERVICIOS PERSONALES. 149 PLAZAS PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL. 1 LICENCIA SIN COCE DE SUELD0, 1 ALTA PARA CUBRIR LA LICENCIA, 4 JUBILACIONES. 1 RENUNCIA VOLUNTARIA. 5 ALTAS DE PERSONAL. PERSONAL DE HONORARIOS. 23 TECNICOS DE HONORARIOS. 15 JEFS DE UNIDAD. 7 CIAC. 1 APOYO LOGISTICO Y 3 CONEVTY. ESTA INFORMACION SE PUBLICA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA WWW.INENAYARIT.GOB.MX (LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL RECIBIDO CON EL EJERCIDO CORRESPONDE AL CAPITULO 4000 PORQUE YA NO SE TENDIAN NOMINAS PENDIENTES DE PAGO GENERANDO CON ESTO UNA ECONOMIA PARA EL INSTITUTO POR LA CANTIDAD DE: \$24,470.00
CONVENIOS 63 REGISTROS																		
OTROS CONVENIOS				213,613,868	213,613,862	213,613,866	167,692,621	78.9%	3,518,546	1,376,425					18,363.00	18,333.00	100.4%	
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CASA DE LA SALUD EN LA LOC. DE LAS HUERTITAS (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	LAS HUERTITAS	RURAL	916,545	916,545	916,545	908,779	99.2%	0	19	0	1.00	22	0.00	0.0%	
CASA DE SALUD EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	RURAL	916,545	916,545	916,545	601,876	65.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	
CENTRO COORDINADOR MESA DEL NAYAR	9-DEL NAYAR	MESA DEL NAYAR	RURAL	5,260,751	5,260,751	5,260,751	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN EL CARRIZAL DE LAS VIGAS	9-DEL NAYAR	CARRIZAL DE LAS VIGAS	RURAL	1,017,720	1,017,720	1,017,720	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN EL COYUNQUE (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	COYUNQUE	RURAL	1,128,121	1,128,121	1,128,121	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN EL MAGUEY (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	EL MAGUEY	RURAL	1,128,121	1,128,121	1,128,121	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN SAN SIDRO	9-DEL NAYAR	SAN SIDRO	RURAL	1,017,720	1,017,720	1,017,720	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	
UNEME EN SU MODALIDAD DE HEMODIALISIS 2A. ETAPA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	7,816,368	43.4%	85,272	0	0	1.00	1.00	100.0%	UNEME EN SU MODALIDAD DE HEMODIALISIS TOTAL DEL CONVENIO \$18,000,000.00	
CASA DESALUD EN LOS ENCINOS	19-LA YESCA	EL ENCINO	RURAL	919,281	919,281	919,281	590,604	64.2%	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre		Ejercido 16	Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15										
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CASA DE LA SALUD EN LA LOC. DE HUERTITAS (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	LAS HUERTITAS	RURAL	141,335	141,335	141,335	133,815	94.7%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
CASA DE SALUD EN LA LOC. DE RANCHO VIEJO (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	RANCHO VIEJO	RURAL	141,335	141,335	141,335	133,815	94.7%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
CENTRO COORDINADOR MESA DEL NAYAR	9-DEL NAYAR	MÉXICO (EL RINCÓN)	RURAL	346,013	346,013	346,013	210,992	61.0%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN CARRIZAL DE LAS VIGAS	9-DEL NAYAR	CARRIZAL DE LAS VIGAS	RURAL	251,736	251,736	251,736	138,823	55.1%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN EL COYUNQUE (CDI 01/2010)	9-DEL NAYAR	COYUNQUE	RURAL	141,335	141,335	141,335	132,710	93.9%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
POSTA DE SALUD EN SAN ISIDRO	9-DEL NAYAR	SAN ISIDRO	RURAL	251,736	251,736	251,736	202,843	80.6%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
HOSPITAL GENERAL TEPIC (PROCEDES 2008)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22,663,322	22,663,322	22,663,322	22,241,485	98.1%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
CASA DE SALUD EN LOS ENCINOS	10-LA YESCA	EL ENCINO	RURAL	138,599	138,599	138,599	125,811	90.8%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/1A	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,045,000	19,045,000	19,045,000	19,045,000	100.0%	816,878	816,878	ESCUELA	66.00	66.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
OTROS															
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2010	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	7,171,261	7,171,261	7,171,261	495,708	6.9%	339,332		ALUMNO	866.00	910.00	105.1%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APORTACION DEL 1 AL MILLAR DEL ORGANISMO Y LA CONTRALORIA (CDI 01/2010)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,328	9,328	9,328	9,328	100.0%	0	0	DEPENDENCIA	1.00	0.00	0.0%	
ESTRATEGIA INTEG DE ACOMP SEC Y EVALUACION DEL PROG DE ESC DE TIEMPO COMPLETO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100.0%	0	0	ESCUELA	4.00	4.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,036,331	1,036,331	1,036,331	997,406	96.2%	0	0	PERSONA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA DE VIOLENCIA FAMILIAR SE REINTEGRARON \$38,925.10 A LA TESOFE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	503,689	503,689	503,689	503,612	100.0%	0	0	MUJER	1.00	1.00	100.0%	DEL PROGRAMA DE CANCER DE MAMA SE REINTEGRARON A LA TESOFE \$77.33
PROG DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	575,059	575,059	575,059	575,059	100.0%	11,970	11,970	DOCENTE	1,000.00	1,000.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROG DE CONSTRUCCION DE ORQUESTA SIMFONICA Y CORO ESPERANZA AZTECA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	595,745	29.8%	0	0	AGRUPACION	1.00	0.00	0.0%	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PRORROGA EN CURSO

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/14	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROG DE PORT DE LAS COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,758,215	1,758,215	1,758,215	1,758,215	100.0%	16,968	16,968	DOCENTE	300.00	300.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROG DEL SIST DE FORM CONTINUA Y SUP PROF DE EDUC BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,716,334	8,716,334	8,716,334	8,716,334	100.0%	215,633	215,633	DOCENTE	12,450.00	12,450.00	100.0%	PROGRAMA TOTALMENTE APLICADO
PROG NACIONAL DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	227,990	227,990	ESCUELA	60.00	60.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	762,507	762,507	762,507	762,507	100.0%	0	0	DOCENTE	300.00	300.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,074	8,522,801	8,523,074	8,522,801	100.0%	75,622	75,622	ESCUELA	329.00	329.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	3,962	3,962	ESCUELA	2,000.00	2,000.00	100.0%	PROGRAMA CONCLUIDO
FOROS 2010	3-AMATLÁN DE CAÑAS	AMATLAN DE CAÑAS	URBANO	2,955,232	2,955,232	2,955,232	2,480,657	83.9%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (AMATLAN DE CAÑAS)
FOROS 2010	4-COMPOSTELA	COMPOSTELA	URBANO	4,693,032	4,693,032	4,693,032	3,111,454	66.3%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (COMPOSTELA)
FOROS 2010	6-COMPOSTELA	LA PENITA DE JALTEMBA	URBANO	2,866,832	2,866,832	2,866,832	2,139,410	74.6%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (LA PENITA DE JALTEMBA)

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FOROS 2010	4-COMPOSTELA	LAS VARAS	URBANO	5,493,032	5,493,032	5,493,032	1,391,165	25.3%	141,194	19	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (LAS VARAS)
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2010	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	490,000	490,000	490,000	201,750	41.2%	21,189	0	ALUMNO	666.00	910.00	105.1%	
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	3,421,325	3,421,325	3,421,325	3,421,325	100.0%	7,115	7,115	PROCESO	1.00	1.00	100.0%	
FOROS 2010	15-SANTIAGO IXCUINTLA	ESTACION NANCHI (PERASQUILLO)	RURAL	636,432	636,432	636,432	574,032	90.2%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (ESTACION NANCHI)
FOROS 2010	15-SANTIAGO IXCUINTLA	VILLA HIDALGO (EL NUEVO)	URBANO	2,955,232	2,955,232	2,955,232	1,199,857	40.6%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (SANTIAGO IXCUINTLA)
FOROS 2010	16-TECUALA	TECUALA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,749,450	91.6%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (TECUALA)
ARRANQUE PARALELO EN LA VIDA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	15,500,000	15,500,000	15,500,000	15,496,525	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EN ESPERA DE LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$ 3,474.35
FOROS 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,272,864	1,272,864	1,272,864	600,810	47.2%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (UNIDAD MEDICA SORIDI)
FOROS 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,736,033	1,736,033	1,736,033	0	0.0%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (UNIDAD MEDICA DE HEMODIALISIS TEPIC)

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
FOROSS 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,573,000	5,573,000	5,573,000	3,766,188	67.6%	141,194	19	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROSS 2010 \$44,200,000.00 (LABORATORIO ESTATAL)
FOROSS 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	88,400	88,400	88,400	88,400	100.0%	141,194	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROSS 2010 \$44,200,000.00 (1 AL MILLAR) ORGANO DE FISCALIZACION \$44,200.00 CONTRALORIA GENERAL \$44,200.00 MONTO TOTAL \$88,400.00
PREVENCION Y CONTROL DE RIESGO CARDIOVASCULAR 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,236,833	1,236,833	1,236,833	1,108,823	89.7%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,771,480	1,771,480	1,771,480	1,771,480	100.0%	200	200	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	PROGRAMA FINIQUITADO
PREVENCION Y CONTROL DEL PALUDISMO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,414,547	1,414,547	1,414,547	1,407,672	99.5%	347	347	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	EL 9 DE AGOSTO SE REALIZA EL REINTEGRO A FAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$ 6,875.29 CON LO CUAL SE FINIQUITA EL RECURSO TRANSFERIDO PARA DICHO PROGRAMA.
PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,517,617	1,517,617	1,517,617	1,184,510	78.1%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA APRENDIENDO EN EL HOSPITAL 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	403,339	403,339	403,339	397,734	98.6%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ATENCION AL ENVIECIMIENTO 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	84,787	84,787	84,787	82,660	97.5%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE CERVIX	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,198,974	5,198,974	5,198,974	5,161,480	99.3%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.0%	PROGRAMA DE DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE CERVIX (AFASPE 2010)

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/1A	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22	Avance % 23=22/21	
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16								
PROGRAMA DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (COMPONENTE VIG EPIDEMIOLÓGICA)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	4,266,720	4,266,720	4,266,720	4,266,720	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEPTA 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	70,000	70,000	70,000	69,681	99.5%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER INFANTIL Y ADOLESCENCIA 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	916,000	916,000	916,000	691,712	75.5%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RED DE FRIO 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	12,019,395	12,019,395	12,019,395	11,559,140	96.2%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	200,000	200,000	200,000	198,451	99.2%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011 SE REALIZA REINTEGRO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 1,548.24 CON LO CUAL SE FINICUITA EL PROGRAMA EN MENCIÓN.
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,943,942	1,943,942	1,943,942	1,838,830	94.6%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	837,000	837,000	837,000	677,380	80.9%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2010	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	1,516,185	1,516,185	1,516,185	1,418,459	93.6%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	
PROMOCIÓN DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA POR LA SALUD	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	827,308	827,308	827,308	622,854	75.3%	80	80	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FOROS 2010	20-BAHIA DE BANDERAS	SAN FRANCISCO	RURAL	5,959,263	5,959,263	5,959,263	5,959,263	100.0%	0	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 POR \$ 44,200,000.00 (SAN FRANCISCO)
FOROS 2010	20-BAHIA DE BANDERAS	TONDORQUE	RURAL	5,493,032	5,493,032	5,493,032	4,016,029	73.1%	141,199	0	PERSONA	0.00	0.00	0.0%	CONVENIO FOROS 2010 \$44,200,000.00 (TONDORQUE)
18-NAVARRA RECURSO 2009															
APORTACIONES FEDERALES 12 REGISTROS															
PAIS				2,719,349	2,717,043	1,060,610	291,374	10.7%	0	0		827.00	746.14	90.2%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
2011-RIPE-000183-1140 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE NAVARRA (CUATRO AULAS DE USOS MULTIPLES, COMEDOR Y PLAZA CIVICA)	19-LA YESCA	GUADALUPE OCOTÁN	RURAL	610,206	610,206	600,092	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES COMPLEMENTO PARA CONCLUIR LA EJECUCION DE LA OBRA APROBADA CON RECURSO FONREGION 2011
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
2011-SOP-00005-0604 PAVIMENTACION DEL CAMINO TIPO C COBA PALAPITAS, TRAMO DEL KM. 2+500 AL KM 5+300 (SALDO 2007, 2009, 2010 Y 2011)	12-SAN BLAS	EL COBA	RURAL	1,648,625	1,648,625	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	EL COMPLEMENTO SE ENCUENTRA EN FISE RECURSO 2011, 2007, Y 2010 ANTICIPO POR AMORTIZAR: \$494,640 SALDO PARA EL 2012 \$1,648,625. COMPLEMENTO EN FISE 2007, 2010 Y 2011. FECHA DE INICIO EL 26/09/2011
PSM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
COP-MUN-F3-03-007/2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y Tomas Domiciliarias	3-AMATLÁN DE CAÑAS	LA YERBABUENA	RURAL	115,740	115,452	115,740	115,452	100.0%	0	0	METRO LINEAL	353.00	353.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 1 Y 2 PVC Y MANGUERA DE MEDIA PARA EL MEJORAMIENTOS DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-003/2011 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011.
COP-MUN-F3-03-003/2011 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-AMATLÁN DE CAÑAS	SAN BLASITO	RURAL	41,497	39,479	41,497	39,479	100.0%	0	0	METRO LINEAL	390.00	390.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC 2 Y 3 RD-20 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD. CON OFICIO DE APROBACION COP-MUN-F3-03-003/2011 DE FECHA 10 FEBRERO DEL 2011.
REHABILITACION															
10/MT17050CP-REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 2 DE AGOSTO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	97,977	97,977	97,977	94,890	96.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.89	86.0%	LA FECHA QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL REINICIO DE LOS PAGOS. EL SALDO SE CANCELA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO	17-TEPIC	LO DE LAMEDO	RURAL	14,789	14,789	14,789	14,789	100.0%	0	19	0	RED	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA TERMINADA DEL RAMO 33 FONDO 3 DEL EJERCICIO 2009, PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2011. EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER EN EL AVANCE FISICO RED, YA QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO LA OPCION DE NINGUNO.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
REHABILITACION																
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON COLONIA OJO DE AGUA	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	23,784	23,784	23,784	0	0.0%	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER OBRA. EL SALDO SE CANCELA AL FINIQUITARSE EL CONTRATO EXISTENTE.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JULIO ZINCER ENTRE JOAQUIN MURRIETA Y CAPITAN ALVARADO EN LA COLONIA NUEVA AVIACION	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	139,967	139,967	139,967	0	0.0%	0	0	0	METRO LINEAL	79.00	0.00	0.0%	EL SALDO SE CANCELA ANTE LA NEGATIVA DE LOS COLONOS PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA.
URBANIZACION MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCION																
09/FSEM17122PR-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. I. MADERO, ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC-QUADALAIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	17-TEPIC	SAN CAYETANO	URBANO	26,764	26,764	26,764	26,764	100.0%	0	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL AVANCE FISICO POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS. LA FECHA QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL PAGO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
FAM				19,810,000	19,810,000	19,810,000	7,745,645	39.7%	1,407,849	0	0		0.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	9,755,000	9,755,000	9,755,000	0	0.0%	1,407,849	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2011 SE ENVIO A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO NO. SC/570/11 EL PROYECTO EJECUTIVO PARA SU APROBACION QUEDANDO POR ENTREGAR OBSERVACIONES HECHAS AL PRESUPUESTO LAS CUALES DEBERAN QUEDAR SOLVENTADAS PARA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2012 Y PROCEDER A LA LICITACION.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO FAM 2009-2	20-BAHIA DE BANDERAS	BUCERIAS	URBANO	9,755,000	9,755,000	9,755,000	7,745,645	79.4%	0	0	0	ESCUELA	0.00	0.00	0.0%	SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA EN ESTE MES (ENERO) MANDARLO A REVISION A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. (PARA LA SIGUIENTE ETAPA)
FAETA				24,688,004	24,688,004	24,688,004	24,635,941	99.8%	0	0	0		8,286.00	9,566.00	115.4%	
EDUCACION DE ADULTOS																
SERVICIOS PERSONALES																
ADMINISTRACION REGIONAL	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	24,688,004	24,688,004	24,688,004	24,635,941	99.8%	0	0	0	ADULTO	8,286.00	9,566.00	115.4%	METAS/2009 LOGRAN ENO-DIC/2009 EDUCANDO ATENDIDO 8286 9566 ESTRATEGIAS QUE LOGRAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS JORNADAS DE ACREDITACION Y CERTIFICACION EN LAS COORDINACIONES DE ZONA, APLICACION DE EXAMENES DIAGNOSTICOS A LOS JOVENES DESERTORES DEL SISTEMA ESCOLARIZADO, SEDES MOVILES A LOS POSIBLES TERMINOS DE NIVEL, APLICACION DE EXAMENES A LOS EDUCANDOS PROXIMOS A INACTIVARSE. PLANTILLA GOBIERNO FEDERAL 149 PLAZAS, PERSONAL DE HONORARIOS 23 TECNICOS SEDENA, 15 JEFS DE UNIDAD, 7 CIAC, 1 APOYO LOGISTICO, 3 CONE-VY. ESTA INFORMACION ESTA PUBLICADA EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA WWW.INENAYARIT.GOB.MX (EXISTE UNA ECONOMIA EN EL CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES EN VIRTUD DE QUE EN EL EJERCICIO SE GENERARON PLAZAS VACANTES)
CONVENIOS 2. REGISTROS																
OTROS CONVENIOS				9,376,745	9,376,745	9,376,745	9,054,337	96.6%	317,730	0	0		1,732.00	1,820.00	105.1%	
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					13	14	15									16
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2009	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	7,611,919	7,611,919	7,611,919	7,310,349	96.0%	260,455	19	0	0	866.00	910.00	105.1%	
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
FONDO DE APOYO A LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS 2009	8-KALISCO	KALISCO	URBANO	1,764,826	1,764,826	1,764,826	1,745,988	98.9%	57,275				866.00	910.00	105.1%	
18-MAVAVIT RECURSO 2008																
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																
PAIS				126,999	126,999	126,999	0	0.0%	0	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	
FISM																
URBANIZACIÓN MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIAZ ORDAZ ACCESO A LA COLONIA EN LA COLONIA BUENOS AIRES	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	11	11	11	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RUBRO DE UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO POR LO QUE SE OPTO POR METRO Y PROGRAMADO ANUAL ES 0. CABE SEÑALAR QUE A LA FECHA QUE SE REGISTRA CORRESPONDE AL REINICIO DE LOS PAGOS QUE FINQUITARON EL CONTRATO EXISTENTE. EL SALDO SE CANCELA.
PAVIMENTO ASFALTICO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y MAVAVIT COLONIA EMILIO M. GONZALEZ	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	126,988	126,988	126,988	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RAMO 33 FONDO 3 EJERCICIO 2008 PARA FINALIZAR EN EJERCICIO 2011. EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO EN EL OFICIO DE APROBACION EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES NINGUNO, POR LO QUE SE OPTO POR PONER METROS, YA QUE ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. A ESTA OBRA SE LE DIO UNA AMPLIACION DE \$ 112,651.00 POR LO QUE EL MONTO SUBIO. EL SALDO NO SE EJERCIO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO FINQUITO SU CONTRATO, POR LO QUE SE REFRENDA.
CONVENIOS 20 REGISTROS																
OTROS CONVENIOS				82,430,000	80,625,597	80,625,597	77,902,674	96.6%	0	0	0	0	29.00	22.00	76.9%	
INVERSIÓN OBRA PÚBLICA																
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJICORI	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	1,200,000	617,470	617,470	617,470	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD LA MURALLITA	5-HUAJICORI	LA MURALLITA	RURAL	700,000	696,734	696,734	696,734	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE PICACHOS	5-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	800,000	620,930	620,930	620,930	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					13	14	15								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD MESA DEL NAVAR	9-DEL NAVAR	MESA DEL NAVAR	RURAL	500,000	460,191	460,191	460,191	100.0%	0	19	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD NARANITO DE COPAL	9-DEL NAVAR	NARANITO DE COPAL	RURAL	500,000	459,949	459,949	459,949	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL JESUS MARIA	9-DEL NAVAR	JESUS MARIA	URBANO	800,000	797,557	797,557	797,557	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HACIENDA AMBAS AGUAS	19-LA YESCA	HACIENDA DE AMBAS AGUAS	RURAL	800,000	799,962	799,962	799,962	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJIMIC	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	1,000,000	995,700	995,700	995,700	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	1,000,000	956,710	956,710	956,710	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN JUAN IXTAPALAPA	19-LA YESCA	SAN JUAN IXTAPALAPA	RURAL	1,000,000	799,248	799,248	799,248	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN PELAYO	19-LA YESCA	SAN PELAYO	RURAL	800,000	770,632	770,632	770,632	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CONVENIO 2008 \$14,700,000.00
OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRIZAL	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/1A	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
AMPLIACION AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSP. IXTLAN DEL RIO (PROCEDES 2008)	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	5,898,550	5,898,550	5,898,550	5,898,550	100.0%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTIAGO INCIUINTLA (PROCEDES 2008)	15-SANTIAGO INCIUINTLA	SANTIAGO INCIUINTLA	URBANO	19,940,000	19,940,000	19,940,000	19,940,000	100.0%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
HOSPITAL GENERAL TEPIC (PROCEDES 2008)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	5,336,678	5,336,678	5,336,678	3,033,592	56.8%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJICORI	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	600,000	532,542	532,542	532,542	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE PICACHOS	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	600,000	590,587	590,587	590,587	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA MURALLITA	9-HUAJICORI	HUAJICORI	URBANO	300,000	287,348	287,348	287,348	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
AMPLIACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSP. IXTLAN DEL RIO (PROCEDES 2008)	6-IXTLAN DEL RIO	IXTLAN DEL RIO	URBANO	2,631,450	2,631,450	2,631,450	2,631,450	100.0%	0	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO HOSPITAL JESUS MARIA	9-DEL NAYAR	JESUS MARIA	URBANO	200,000	142,715	142,715	142,715	100.0%	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 13	Acumulado al Trimestre			Avance % 17=16/13	Generados 18	Ejercidos 19	Unidad de Medida 20	Programado Anual 21	Acumulado al Trimestre 22		Avance % 23=22/21		
					Ministrado 14	Programado 15	Ejercido 16										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/13	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTIAGO IXCUINTLA (PROCEDES 2008)	15-SANTIAGO IXCUINTLA	SANTIAGO IXCUINTLA	URBANO	10,060,000	10,060,000	10,060,000	10,060,000	100.0%	0	0	0CENTRO	21	1.00	22	0.00	0.0%	
HOSPITAL GENERAL TEPIC (PROCEDES 2008)	17-TEPIC	TEPIC	URBANO	22,663,322	22,663,322	22,663,322	22,241,485	98.1%	0	0	0CENTRO	21	1.00	22	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HACIENDA DE AMBAS AGUAS	19-LA YESCA	HACIENDA DE AMBAS AGUAS	RURAL	200,000	143,705	143,705	143,705	100.0%	0	0	0LOTE	21	1.00	22	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD HUAJIMIC	19-LA YESCA	HUAJIMIC	RURAL	500,000	192,208	192,208	192,208	100.0%	0	0	0LOTE	21	1.00	22	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD PUENTE DE CAMOTLAN	19-LA YESCA	PUENTE DE CAMOTLAN	RURAL	2,000,000	1,977,351	1,977,351	1,977,351	100.0%	0	0	0LOTE	21	1.00	22	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN JUAN XTAPALAPA	19-LA YESCA	SAN JUAN XTAPALAPA	RURAL	200,000	165,534	165,534	165,534	100.0%	0	0	0LOTE	21	1.00	22	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
FORTALECIMIENTO CENTRO DE SALUD SAN PELAYO	19-LA YESCA	SAN PELAYO	RURAL	200,000	117,107	117,107	117,107	100.0%	0	0	0LOTE	21	1.00	22	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL CONVENIO 2008 14,700,000.00
OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CARRIZAL	19-LA YESCA	EL CARRIZAL	RURAL	200,000	171,411	171,411	171,411	100.0%	0	0	0LOTE	21	1.00	22	1.00	100.0%	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2008 14,700,000.00
CASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	

ANEXO XXI
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2011

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					13	14	15									16
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
APOYO AL DESARROLLO PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD (PROCEDES 2006)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	CENTRO	1.00	1,000,000	0.00	0.0%
18-NOVIEMBRE RECURSO 2007																
APORTACIONES FEDERALES 1 REGISTROS																
FAM				2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,693,525	67.7%	288,093	0		1.00	0.67	67.0%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
EQUIPAMIENTO																
1). 1ª ETAPA MOBILIARIO BASICO DE EDIFICIO DE DOCENCIA. 2) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	B-KALISCO	KALISCO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,693,525	67.7%	288,093	0	EQUIPO	1.00	0.67	67.0%	LA DIFERENCIA ESTA EN PROCESO DE ADQUISICION	